



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL

N° 0151-2024-MDY/GM

Yanacancha, 31 de mayo del 2024.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA.

VISTOS:

Memorando N° 1917-2024-GM-MDY-PASCO, de la Gerencia Municipal, Informe N° 0755-2024-GIU-MDY/PASCO, de la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, Informe N° 0504-2024-MDY-SGSL/GIU-MDY-PASCO, de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación; Carta N° 002-2024/SUP-CAJAM/JAMM de 28 de mayo de 2024 suscrito por el Ing. José Alberto Morales Miranda, Supervisor de la ejecución de IOARR, sobre la aprobación del cronograma de la ejecución del IOARR: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. SAN MARTIN DE PORRAS EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”, con CUI N° 2611845, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, establece que las Municipalidades Provinciales, Distritales y Delegadas, conforme a Ley tienen plena autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; Disposición Legal que es concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento, contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del sector público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos. Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de lo dispuesto en la Ley y su Reglamento.

Que, siendo así el literal a) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley, establece que el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras. Por su parte el numeral 8.2, establece que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0110-2023-A- MDY-PASCO, de fecha 31 de agosto del 2023, se resuelve: Artículo Primero.- APROBAR EL TEXTO ÚNICO, MODIFICADO Y AMPLIADO, respecto a las facultades y atribuciones delegadas al Gerente Municipal, concordante con el artículo 39° tercer párrafo del mismo cuerpo normativo que señala que “las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”, acciones administrativas plenas de su derecho, entre otros;

Que, en artículo 202. Actualización del Programa de Ejecución de Obra, numeral 202.1. Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo máximo de siete (7) días hace una actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica. Numeral 202.2. Señala que el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual.

Que, por otro lado, el numeral 202.3) del citado reglamento establece que el supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta su aprobación u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo máximo de siete (7) días, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes. 202.4. Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo señalado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos.

Que, mediante Carta N° 002-2024/SUP-CAJAM/JAMM del 28 de mayo del 2024 suscrito por Ing. José Alberto Morales Miranda, Supervisor de la ejecución de IOARR, se solicita la aprobación del programa de ejecución de obra y sus calendarios, actualizado a la fecha de inicio de obra en referencia adjuntando el Informe N° 001-2024-SUP-JAMM del supervisor de IOARR; considerando que según CARTA N° 007-2024-CSM/FAH-RC de fecha 23 de mayo del 2024 el Sr. Aire Huamán Felipe (Representante común del



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA

PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO

GESTIÓN 2023-2026



“Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

CONSORCIO SAN MARTIN) en atención al INFORME N° 001-2024/EMCH-RO-CONSORCIO SAN MARTIN del residente de obra, sobre la entrega del programa de ejecución, cronograma valorizado, cronograma de adquisición de materiales y equipos de obra;

Que, mediante Informe N° 0504-2024-MDY-SGSL/GIU-MDY-PASCO, de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, a cargo de la Bach. Ing. Xiomy Marysabel Quillatupa Machuca, solicita la aprobación del cronograma actualizado a la fecha de inicio de la obra “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. SAN MARTIN DE PORRAS EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”, con CUI N° 2611845, según al detalle descrito en la parte resolutive de la presente; La misma que fue derivada mediante Informe N° 0755-2024-GIU-MDY/PASCO, de la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo;

Que mediante Memorando N° 1917-2024-GM-MDY-PASCO de la Gerencia Municipal a cargo del Lic. Adm. Irmer Herminio Palacios Panez; dispone la emisión de acto resolutive a fin de aprobar cronograma actualizado de la obra “CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. SAN MARTIN DE PORRAS EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”, con CUI N° 2611845;

Que, estando a lo expuesto, al documento de vistos y con las prerrogativas conferidas por el numeral 6 del artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en uso a las atribuciones conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 110-2023-A-MDY/PASCO; y Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y sus modificatorias; y demás normas vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el CRONOGRAMA ACTUALIZADO a la fecha de inicio para la ejecución del IOARR: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. SAN MARTIN DE PORRAS EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”, con CUI N° 2611845, conforme a lo dispuesto en la parte considerativa e informes emitidos, el mismo que en anexos forma parte integrante de la presente resolución, quedando de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO CONTRATADO	TIEMPO PROGRAMADO = 90 días calendario				SUB TOTAL
	MES 1 (17/05/2024 - 31/05/2024) - MAYO	MES 2 (01/06/2024 - 30/06/2024) - JUNIO	MES 3 (01/07/2024 - 31/07/2024) - JULIO	MES 4 (01/08/2024 - 14/08/2024) - AGOSTO	
COSTO DIRECTO	S/ 60,090.29	S/ 160,994.54	S/ 130,252.72	S/ 38,481.31	S/ 389,818.87
GASTOS GENERALES 10%	6,009.03	16,099.46	13,025.28	3,848.13	38,981.89
UTILIDAD 10%	6,009.03	16,099.46	13,025.28	3,848.13	38,981.89
SUB TOTAL DE OBRA	S/ 72,108.35	S/ 193,193.46	S/ 156,303.28	46,177.57	S/ 467,782.65
IGV 18%	12,979.50	34,774.82	28,134.59	8,311.96	84,200.88
AVANCE PROGRAMADO PARCIAL S/	85,087.85	227,968.28	184,437.87	54,489.53	551,983.53
AVANCE PROGRAMADO PARCIAL S/	85,087.85	313,056.13	497,494.00	551,983.53	
PORCENTAJES PROGRAMADOS	15.41%	41.30%	33.42%	9.87%	100.00%
PORCENTAJES PROGRAMADOS AGUMULADOS	15.41%	56.71%	90.13%	100.00%	

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, y demás áreas que tengan injerencia sobre el particular, el estricto cumplimiento y fines pertinentes de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO. -NOTIFÍQUESE con la presente resolución al contratista CONSORCIO SAN MARTIN, debidamente representado por su Representante Común Sr. Felipe Aire Huamán, en la dirección: Prolongación Yauli N° 182, Distrito de Chaupimarca, Provincia y Departamento de Pasco y correo electrónico consorciosanmartinpasco@gmail.com; y al Ing. José Alberto Morales Miranda – Supervisor en la dirección: Jr. Los Pinos F18 – Urb. Cayhuayna Baja, Distrito de Pillomarca, Provincia y Departamento de Huánuco y correo electrónico moralesmirandaja@gmail.com; para conocimiento, cumplimiento y fines pertinentes conforme a Ley.

ARTÍCULO CUARTO. – TRANSCRÍBASE, la presente resolución a los órganos estructurados de la Municipalidad Distrital de Yanacancha para conocimiento, cumplimiento y fines pertinentes.

REGÍSTRESE; COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
PASCO

Lic. Adm. Irmer Herminio PALACIOS PANEZ
GERENTE MUNICIPAL