

**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA REGIONAL GENERAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

1560971

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 4362024-GRU-GRI**

Pucallpa, **20 SEP. 2024**

VISTOS: OFICIO N° 8537-2024-GRU-GGR-GRI, el INFORME N° 7944-2024-GRU-GRI-SGO, INFORME N° 408-2024-ACI/ASS, CARTA N° 059-2024-CPEISJD.RL-RAB/IETACARV-NUEVA MERIBA, CARTA N° 01-2024-ESPECIALISTA AMBIENTAL/GEZ, INFORME LEGAL N° 0129-2024-GRU-ORAJ-RWME, OFICIO N° 001462-2024-GRU-ORAJ, y antecedentes y;

**CONSIDERANDO:**

Que, para efectos del presente expediente administrativo, la Normativa de Contrataciones del Estado será entendido por:

- Por la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, y sus modificaciones.

Que, con fecha 24/01/2024, se firma el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 025-2024-GRU-ORA, entre el Contratista CONSORCIO PROYECTOS E INVERSIONES SAN JUAN DIEGO y el GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, por el Monto de S/. 16,963,430.14 Soles, incluido IGV. Para la "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA EN LOS CASERIOS, SHAMBO, NOLBERTH DEL ALTO URUYA, NUEVA MERIBA, DISTRITO DE PADRE ABAD, IRAZOLA Y CURIMANA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI", CUI N° 2278487 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO CESAR AUGUSTO RINCON VIVANCO - PADRE ABAD-CURIMANA- NUEVA MERIBA (I ETAPA);

Que, con fecha 12/09/2024, mediante CARTA N° 059-2024-CPEISJD.RL-RAB/IETACARV-NUEVA MERIBA el representante legal del CONSORCIO PROYECTOS E INVERSIONES SAN JUAN DIEGO, integra a su documento la CARTA N° 01-2024-ESPECIALISTA AMBIENTAL/GEZ de fecha 24 de agosto de 2024 suscrito por el Ing. Gumerciendo ESPAÑA ZAMBRANO quien manifiesta su renuncia irrevocable por motivos personales al cargo de INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL, en ese sentido el representante común solicita la sustitución de personal propuesto - Ingeniero especialista ambiental, para la ejecución de la obra "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA EN LOS CASERIOS, SHAMBO, NOLBERTH DEL ALTO URUYA, NUEVA MERIBA, DISTRITO DE PADRE ABAD, IRAZOLA Y CURIMANA-PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI", CUI N° 2278487 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO CESAR AUGUSTO RINCON VIVANCO - PADRE ABAD-CURIMANA- NUEVA MERIBA (I ETAPA);

Que, con fecha 16/09/2024, mediante INFORME N° 408-2024-ACI/ASS, el Ing. Antonino SALAZAR SANCHEZ - Administrador de Contrato II, solicita cambio de especialista ambiental para la obra "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA EN LOS CASERIOS, SHAMBO, NOLBERTH DEL ALTO URUYA, NUEVA MERIBA, DISTRITO DE PADRE ABAD, IRAZOLA Y CURIMANA-PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI", CUI N° 2278487 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO CESAR AUGUSTO RINCON VIVANCO - PADRE ABAD-CURIMANA- NUEVA MERIBA (I ETAPA);

Que, con fecha 16/09/2024, mediante INFORME N° 7944-2024-GRU-GRI-SGO, el Ing. Martin Corona VILLAFUERTE MIRANDA - Director del Programa Sectorial III, solicita cambio de especialista ambiental para la obra: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA EN LOS CASERIOS, SHAMBO, NOLBERTH DEL ALTO URUYA, NUEVA MERIBA, DISTRITO DE PADRE ABAD, IRAZOLA Y CURIMANA - PROVINCIA DE PADRE ABAD- REGION UCAYALI", CUI N° 2278487 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO CESAR AUGUSTO RINCON VIVANCO - PADRE ABAD-CURIMANA- NUEVA MERIBA (I ETAPA);



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA REGIONAL GENERAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Que, con fecha 17/09/2024, mediante OFICIO N° 8537-2024GRU-GGR-GRI, el Ing. Jose Rafael VASQUEZ LOZANO – Director del Programa Sectorial IV, solicita cambio de especialista ambiental para la ejecución de la obra: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA EN LOS CASERIOS, SHAMBO, NOLBERTH DEL ALTO URUYA, NUEVA MERIBA, DISTRITO DE PADRE ABAD, IRAZOLA Y CURIMANA - PROVINCIA DE PADRE ABAD- REGION UCAYALI", CUI N° 2278487 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO CESAR AUGUSTO RINCON VIVANCO - PADRE ABAD-CURIMANA- NUEVA MERIBA (I ETAPA);

Que, es importante señalar que el Artículo 190° en su numeral 190.1, 190.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece que: "Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato". El personal acreditado permanece como mínimo sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a sesenta (60) días. El incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como máximo al día siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorización de sustitución del personal. La solicitud de sustitución a la que se refiere el numeral 190.2 se efectúa por escrito a la Entidad como máximo dentro de los cinco (5) días de conocido el hecho. En los casos previstos en el numeral 190.3, se efectúa quince (15) días antes de la fecha estimada para que opere la sustitución. En ambos casos, si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitución. (subrayado es agregado);

Que, con fecha 04 de diciembre del 2023 el titular del pliego de la Entidad con RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 581-2023-GRU-GR en el numeral h) de su Artículo Tercero, delega a la Gerencia Regional de Infraestructura, la facultad de: "Aprobar la sustitución del residente de obra, personal técnico u otro relacionada con los contratos suscritos en el ámbito de sus funciones según corresponda";

Que, la sustitución del residente sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.;

Que, la normativa de contrataciones del Estado permite la sustitución o cambio del residente de obra cuando: (i) se cuente con la autorización previa del funcionario competente de la Entidad y (ii) el reemplazante reúna las calificaciones profesionales iguales o superiores a las del reemplazado. En este punto, es necesario precisar que el artículo citado requiere la autorización previa de la Entidad como medio para verificar que el reemplazante reúne calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado;

Que, de manera concordante, el numeral 179.1 del artículo 179° del Reglamento indica que "Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra";

Que, conforme a lo establecido en el numeral 187.1 del artículo 187° del Reglamento, "La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica

**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA REGIONAL GENERAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes (...);

Que, de los citados preceptos legales se advierte que, en el marco de la ejecución de obra, la Entidad debe supervisar de forma permanente y directa, a través de un inspector o supervisor, la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y el cumplimiento del contrato;

Que, mediante CARTA N° 01-2024-ESPECIALISTA AMBIENTAL/GEZ, de fecha 24/08/2024 el Especialista ambiental Ing. Gumercindo ESPAÑA ZAMBRANO comunica la RENUNCIA IRREVOCABLE POR MOTIVOS PERSONALES DE SALUD;

Que, mediante la CARTA N° 059-2024-CPEISJD.RL-RAB/IETACARV-NUEVA MERIBA, de fecha 12 de setiembre del 2024 el representante común del CONSORCIO PROYECTOS E INVERSIONES SAN JUAN DIEGO, solicita cambio de personal clave ESPECIALISTA AMBIENTAL Ing. Gumercindo ESPAÑA ZAMBRANO CIP N° 206694, proponiendo como nuevo personal clave de ESPECIALISTA AMBIENTAL a la Ing. Luana Mercedes SANCHEZ CAMPO CIP N° 282764;

Que, mediante INFORME N° 408-2024-ACI/ASS, de fecha 16 de setiembre de 2024, el Ing. Antonino SALAZAR SANCHEZ Administrador de Contrato II, de la obra: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA EN LOS CASERIOS, SHAMBO, NOLBERTH DEL ALTO URUYA, NUEVA MERIBA, DISTRITO DE PADRE ABAD, IRAZOLA Y CURIMANA- PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI", CUI N° 2278487 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO CESAR AUGUSTO RINCON VIVANCO - PADRE ABAD-CURIMANA - NUEVA MERIBA (I ETAPA), concluye y recomienda que la Ing. Luana Mercedes SANCHEZ CAMPO CIP N° 282764, cumple con lo requerido en el inciso A.3) EXPERIENCIA Y CALIFICACION DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO, por lo que, en su calidad de Administrador de Contrato II, menciona PROCEDER con el cambio de personal clave – Especialista Ambiental, y recomienda continuar con el trámite del acto resolutivo;

Que, para y del cumplimiento del contrato; quien emite OPINION FAVORABLE respecto a la solicitud de Cambio de Especialista Ambiental mediante CARTA N° 059-2024-CPEISJD.RL-RAB/IETACARV-NUEVA MERIBA, de fecha 12 de setiembre de 2024, el suscrito es de la opinión de reconocer la sustitución del Ing. Gumercindo ESPAÑA ZAMBRANO por la Ing. Luana Mercedes SANCHEZ CAMPO con CIP N° 282764, como Especialista Ambiental del Contratista ejecutor de la obra: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA EN LOS CASERIOS, SHAMBO, NOLBERTH DEL ALTO URUYA, NUEVA MERIBA, DISTRITO DE PADRE ABAD, IRAZOLA Y CURIMANA - PROVINCIA DE PADRE ABAD- REGION UCAYALI", CUI N° 2278487 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO CESAR AUGUSTO RINCON VIVANCO - PADRE ABAD-CURIMANA- NUEVA MERIBA (I ETAPA), debiendo la Entidad pronunciarse y notificar la resolución respectiva al Contratista Ejecutor CONSORCIO PROYECTOS E INVERSIONES SAN JUAN DIEGO máximo hasta el viernes 20/09/2024 para evitar caer en silencio administrativo con un consecuente perjuicio económico a la Entidad. Adjunto a dicho instrumento toda la documentación sustentadora a efectos de validar la debida motivación a que se contrae el numeral 4) del artículo 3 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1272;

Que, mediante INFORME N° 7944-2024-GRU-GRI-SGO, de fecha 16 de setiembre de 2024, el Ing. Martin Corona VILLAFUERTE MIRANDA - Sub Gerencia de Obras, hace suyo el informe técnico del Administrador de Contrato II al igual que la Gerente Regional de Infraestructura con OFICIO N° 8537-2024-GRU-GGR-GRI de fecha 17 de setiembre del 2024;

Que, es de advertirse de las Bases Integradas del procedimiento de selección LICITACION PUBLICA N° 007-2023-GRU-GR-CS, la misma que ha dado origen al CONTRATO DE EJECUCIÓN DE





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA REGIONAL GENERAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Que, por otro lado, se ha verificado las fechas de presentación de la documentación de la Solicitud de Cambio de Profesional;

|  |            |
|--|------------|
| - PRESENTACIÓN DE SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL DEL CONTRATISTA EJECUTOR | 12/09/2024 |
| - PRESENTACIÓN EVALUACIÓN DE INSPECTOR DE ENTIDAD Y/O ADMINISTRADOR        | 16/09/2024 |
| - PLAZO PARA PROMUNTIAMIENTO DE LA ENTIDAD A SOLICITUD DE CAMBIO           | 20/09/2024 |
| - FECHA DE PROMUNTIAMIENTO DE ENTIDAD                                      | 20/09/2024 |
| - FECHA PARA ENTIDAD RESOLUCIÓN Y COMUNICAR AL CONTRATISTA                 | 20/09/2024 |

Que, asimismo es importante mencionar que el artículo 4° de la Ley N° 28858 "Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República", dispone que el certificado de habilidad será exigido a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la ingeniería en entidades privadas, públicas o independientes, a fin de garantizar su situación de colegiado y su habilitación para el ejercicio de la profesión;

Que, en esa línea, los profesionales que participan en la ejecución de la obra, deberán encontrarse incorporados y habilitados en el colegio profesionales correspondiente y la experiencia del personal profesional propuesto se acreditara mediante la presentación de (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto, la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en Perú o en el extranjero;

Que, siendo ello así, se ha revisado los documentos de experiencia profesional del Especialista Ambiental de la Ing. Luana Mercedes SANCHEZ CAMPO CIP. 282764, presentado el sustentado en copias y originales certificado de trabajo, habilidad profesional, copia de título profesional, también el certificado de habilidad, se ha podido verificar el documento de renuncia del Especialista Ambiental;

Que, en primer lugar, debe indicarse que el artículo 143° del Reglamento establece las reglas aplicables al cómputo de plazos durante la fase de ejecución contractual, conforme a lo siguiente:

"Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, excepto en los casos en los que el presente Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil." (El resaltado es agregado).

Que, de acuerdo con el artículo citado, el plazo de ejecución del contrato lo que incluye la presentación de entregables, en caso estos existieran, debe computarse en días calendario. Dicho plazo se computa a partir del día siguiente de perfeccionado el contrato, o desde la fecha establecida en el contrato, o desde la fecha en que se cumplan las condiciones señaladas en el contrato, conforme lo establece el numeral 142.1 del artículo 142° del Reglamento;

Que, ahora bien, el referido artículo 35° del Reglamento señala que en cuanto al cómputo de los plazos en la ejecución contractual se aplica supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código Civil. Siendo ello así, y en atención (si fuera el caso), debe mencionarse que el artículo 183° del Código Civil, al regular las reglas para el cómputo de plazo, indica en su numeral 5 lo siguiente "El plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente;

Que, en este orden de ideas, a fin determinar cuál es el criterio a adoptar cuando el plazo con el que cuenta un contratista para ejecutar la prestación a favor de la Entidad, venza en día inhábil, se debe aplicar las normas del Código Civil, específicamente el numeral 5 del artículo 183° de dicho cuerpo normativo, el cual establece que el plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente.

**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA REGIONAL GENERAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Por consiguiente, se debe concluir que cuando el plazo con el que cuenta un contratista y/o la Entidad para ejecutar la prestación a favor de su contraparte contractual venza en día inhábil, se entenderá que dicho plazo vence el primer día hábil siguiente, que en el presente caso el plazo legal señalado en el numeral 190.5 del artículo 190° del Reglamento para que la Entidad se pronuncie referente al cambio del personal clave vence un días inhábil por lo que deberá aplicarse el criterio antes señalado para los fines contractuales y legales consecuentes;

Que, sobre el particular, se debe tener en consideración que de acuerdo con el criterio establecido en la Opinión N° 139-2016/DTN, el reemplazo del personal propuesto sólo procede cuando la Entidad verifique que el sustituto posee iguales o superiores características a las del profesional que requiere ser reemplazado. En esa medida, debe tenerse en consideración que el cumplimiento de esta condición permite a las Entidades asegurar que las prestaciones a su favor se ejecuten con un personal con las calidades técnico-profesionales acordadas respetándose, así, la calidad de la oferta y a los contratistas les permite reemplazar a su personal sin el riesgo que se resuelva el contrato por no cumplir con las obligaciones contenidas en la oferta;

Que, en este orden de ideas, a fin determinar cuál es el criterio a adoptar cuando el plazo con el que cuenta un contratista para ejecutar la prestación a favor de la Entidad, venza en día inhábil, se debe aplicar las normas del Código Civil, específicamente el numeral 5 del artículo 183° de dicho cuerpo normativo, el cual establece que el plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente. Por consiguiente, se debe concluir que cuando el plazo con el que cuenta un contratista y/o la Entidad para ejecutar la prestación a favor de su contraparte contractual venza en día inhábil, se entenderá que dicho plazo vence el primer día hábil siguiente, que en el presente caso el plazo legal señalado en el numeral 190.5 del artículo 190° del Reglamento para que la Entidad se pronuncie referente al cambio del personal clave vence un días inhábil por lo que deberá aplicarse el criterio antes señalado para los fines contractuales y legales consecuentes;


Que, en mérito al Principio de Segregación de Funciones, por el cual los servidores y funcionarios públicos responden por las funciones que ejercen, debiéndose delimitar la responsabilidad del Titular de la entidad y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en la verificación que el expediente cuente con el sustento técnico y legal favorable. Y, así mismo, en virtud al Principio de Confianza el cual opera en el marco del principio de distribución de funciones y atribuciones (obligaciones), el cual se fundamenta, en la actuación de un servidor o funcionario público conforme al deber estipulado por las normas, confiando a su vez, en que otros servidores actuaran reglamentariamente, operando así la presunción de que todo servidor actúa bajo el cabal cumplimiento de sus funciones;

Que, el presente acto resolutivo es emitido en función a los Principios de presunción de veracidad; de buena fe procedimental y, de predictibilidad o de confianza legítima. previstos en los numerales 1.7), 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por la Sub Gerencia de Obras, y Sub Gerencia de Estudios y la Gerencia Regional de Infraestructura;

Que, al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, con las facultades conferidas en la RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 581-2023-GRU-GR, de fecha 04 de diciembre de 2023, y las visaciones de la Sub Gerencia de Obras, y Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** DECLARAR PROCEDENTE, el Cambio de ESPECIALISTA AMBIENTAL Ing. Gumerindo ESPAÑA ZAMBRANO por la Ing. Luana Mercedes SANCHEZ CAMPO CIP N° 282764; para la obra "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA EN LOS



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA REGIONAL GENERAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

CASERIOS, SHAMBO, NOLBERTH DEL ALTO URUYA, NUEVA MERIBA, DISTRITO DE PADRE ABAD, IRAZOLA Y CURIMANA - PROVINCIA DE PADRE ABAD- REGION UCAYALI", CUI N° 2278487 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO CESAR AUGUSTO RINCON VIVANCO - PADRE ABAD-CURIMANA - NUEVA MERIBA (I ETAPA), solicitado con CARTA N° 059-2024-CPEISJD.RL-RAB/IETACARV-NUEVA MERIBA de fecha 12 de setiembre del 2024, suscrito por el representante común del Contratista CONSORCIO PROYECTOS E INVERSIONES SAN JUAN DIEGO, teniendo en consideración el Principio de Presunción de Veracidad de los documentos presentados.

**ARTICULO SEGUNDO:** NOTIFÍQUESE, oportunamente con el presente acto resolutivo a la Contratista CONSORCIO PROYECTOS E INVERSIONES SAN JUAN DIEGO, en su domicilio consignado en el contrato, conforme a lo dispuesto en el Artículo 20°, numeral 20.1.1, del TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

**ARTICULO TERCERO:** DISPONER, que la Sub Gerencia de Obras, conforme a sus atribuciones remita copias a la Oficina Regional de Administración, para que a través de la Oficina de Logística para que en aplicación del Principio de Privilegio de Controles Posteriores implemente el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, en el presente expediente administrativo por parte del CONSORCIO PROYECTOS E INVERSIONES SAN JUAN DIEGO.

*REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE*

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
Gerencia Regional de Infraestructura

*José Rafael Vázquez Lezano*  
Ing. José Rafael Vázquez Lezano  
- Director del Programa Sectorial IV -

