

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA

CREADA POR LEY EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1874

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 164 - 2023-MPT/A.

Tarata, 11 de mayo del 2023

### VISTOS:

El Proveído N°1964-2023-GM de fecha 11 de mayo de 2023; Informe N°106-2023-GAL/MPT de fecha 11 de mayo de 2023; Informe N°0112-2023-GPE-GM-MPT/T de fecha 11 de mayo de 2023; Informe N°0001-2023-WVQC-GIDUR/GM/MPT de fecha 11 de mayo de 2023; Informe N°001-2023-GGC-SGSYLP-GM/MPT de fecha 11 de mayo de 2023; Informe N°055-2023-GGC-IP-SGSYLP-GM/MPT de fecha 11 de mayo de 2023; Informe N°047-2023-WVQC-RO-MSDEM-GIDUR/MPT de fecha 11 de mayo de 2023, sobre APROBACIÓN DE ADICIONAL N°04, DEDUCTIVO N°01 Y AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TARATA – PROVINCIA DE TARATA – DEPARTAMENTO DE TACNA"; Y;

### CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972: "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", "Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia", "La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".

Que, según el Art. III del Título Preliminar de la Ley N° 28311, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, referido a la especialidad cuantitativa señala que "Toda disposición o acto que implique la realización de gastos públicos debe cuantificar su efecto sobre el presupuesto autorizado por la entidad".

Que el Equilibrio Presupuestario establece que el Presupuesto del Sector Público está constituido por los Créditos Presupuestarios que representan el equilibrio entre lo previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°074-2022-MPT/A, de fecha 16 de febrero del 2023; se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TARATA – PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de inversión 2498926, por el monto de S/ 3'911,480.85 (Tres Millones Novecientos Once Mil Cuatrocientos Ochenta y 85/100 Soles).

Que, mediante Informe N°047-2023-WVQC-RO-MSDEM-GIDUR/MPT de fecha 11 de mayo de 2023, el Residente de Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TARATA – PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de inversión 2498926, remite el Adicional N°04 – Partidas nuevas y mayores–, Deductivo N°01 –menores metrados– y Ampliación de Plazo N°04 de la obra antes mencionada. Esto para que sea derivado al área de supervisión para su revisión, y evaluación correspondiente. Presentando el siguiente resumen, junto a su cuadro resumen:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Presupuesto por Partidas Nuevas     | S/177,244.85         |
| Presupuesto por Mayores Metrados    | S/33,732.58          |
| Deductivo N°01-por menores metrados | S/361,799.20         |
| PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO        | S/4 763,070.00       |
| PORCENTAJE DE INCIDENCIA %          | 121.77%              |
| Ampliación de plazo N°04            | 20 días calendarios  |
| NUEVA FECHA DE FIN DE OBRA          | 15 DE JUNIO DEL 2023 |

Calle Grau S/N – (Frente a la plaza Principal de Tarata)



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA

CREADA POR LEY EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1874



| ITEM                               | DESCRIPCION             | EXPEDIENTE TECNICO | ADICIONAL N° 01 | ADICIONAL N° 02 | ADICIONAL N° 03 | ADICIONAL N° 04 | DEDUCTIVO N° 01   | MODIFICACION EXPEDIENTE |              |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                    |                         |                    | PART. NUEVAS    | ACT. DE COSTOS  | PART. NUEVAS    | P. N Y MM       | MENORES. METRADOS |                         |              |
| 1                                  | COSTO DIRECTO           |                    | 3,420,597.23    | 253,615.84      | 324,997.13      | 344,047.25      | 210,977.43        | 361,799.20              | 4,192,435.68 |
| 2                                  | GASTOS GENERALES        | 8.00%              | 273,647.78      | 20,289.27       |                 | 27,523.78       |                   |                         | 321,460.83   |
| 3                                  | PRESUPUESTO DE OBRA     |                    | 3,694,245.01    | 273,905.11      | 324,997.13      | 371,571.03      |                   |                         | 4,513,896.51 |
| 4                                  | GASTO DE SUPERVISION    | 4.50%              | 153,926.88      | 11,412.71       |                 | 16,720.70       |                   |                         | 182,060.29   |
| 5                                  | GASTO DE LIQUIDACION    | 0.50%              | 17,102.99       | 1,268.08        |                 |                 |                   |                         | 18,371.07    |
| 6                                  | GASTO DE ESTUDIOS       |                    | 12,000.00       |                 |                 |                 |                   |                         | 12,000.00    |
| 7                                  | GASTO DE ADMINISTRACION | 1.00%              | 34,205.97       | 2,536.16        |                 |                 |                   |                         | 36,742.13    |
| PRESUPUESTO TOTAL                  |                         |                    | 3,911,480.84    | 289,122.06      | 324,997.13      | 388,291.73      | 210,977.43        | 361,799.20              | 4,763,070.00 |
| PORCENTAJE DE INCIDENCIA           |                         |                    | 100%            | 7.39%           | 8.31%           | 9.93%           | 5.39%             | 9.25%                   | 121.77%      |
| PORCENTAJE DE INCIDENCIA ACUMULADA |                         |                    | 100%            | 107.39%         | 115.70%         | 125.63%         | 131.02%           | 121.77%                 |              |

Que, mediante Informe N°055-2023-GGC-IP-SGSYLP-GM/MPT de fecha 11 de mayo de 2023, el Inspector del Proyecto realiza la revisión y evaluación de lo solicitado por el Residente de Obra, sobre el Adicional N° 04 –Partidas nuevas y mayores– con un presupuesto de S/210,977.43 (doscientos diez mil novecientos setenta y siete con 43/100 soles); Deductivo N°01 –menores metrados– con un presupuesto de S/361,799.20 (trescientos sesenta y un mil setecientos noventa y nueve con 20/100 soles); y Ampliación de Plazo N° 04: de 20 días calendario, teniendo nueva fecha de culminación el 15 de junio del 2023. Asimismo, aunado al cuadro resumen detallado en el párrafo anterior, detalla mediante el siguiente cuadro el tiempo de ampliación de plazo N°04, de 20 días calendario:

| DESCRIPCION                     | DIAS CALENDARIO                             | FECHAS   |            |            |
|---------------------------------|---|----------|------------|------------|
|                                 |   | INICIO   | FIN        |            |
| PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO   | PLAZO DE EJECUCION SEGUN EXPEDIENTE TECNICO | 240 DIAS | 23/02/2022 | 26/10/2022 |
| AMPLIACION DE PLAZO N° 01       | CAUSAL ADICIONAL N°01                       | 60 DIAS  | 21/10/2022 | 19/12/2022 |
| AMPLIACION DE PLAZO N° 02       | CAUSAL: DIAS PARALIZADOS                    | 55 DIAS  | 20/12/2022 | 12/02/2023 |
|                                 | CAUSAL: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES     | 75 DIAS  | 13/02/2023 | 28/04/2023 |
| AMPLIACION DE PLAZO N° 03       | CAUSAL: ADICIONAL N°03                      | 28 DIAS  | 29/04/2023 | 26/05/2023 |
| AMPLIACION DE PLAZO N°04        | CAUSAL: ADICIONAL N°04                      | 20 DIAS  | 27/05/2023 | 15/06/2023 |
| PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO |   | 478 DIAS | 23/02/2022 | 15/06/2023 |

Concluyendo en su informe que estando a la directiva vigente, declara APROBADO el Adicional N°04 – Partidas nuevas y mayores–; Deductivo N°01 –menores metrados– y Ampliación de Plazo N°04.

Que, mediante Informe N°001-2023-GGC-SGSYLP-GM/MPT de fecha 11 de mayo de 2023; el sub gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, remite la evaluación del Adicional N°04, Deductivo N°01 y Ampliación de plazo N°04, de la obra antes referida, donde el Inspector del Proyecto luego de haber realizado su revisión y evaluación de acuerdo a la directiva vigente, lo declara aprobado.

Que, mediante Informe N°0001-2023-WVQC-GIDUR/GM/MPT de fecha 11 de mayo de 2023, el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural remite el Adicional N°04, Deductivo N°01 y Ampliación de plazo N°04 de la obra "Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Estadio Municipal Del Distrito De Tarata – Provincia De Tarata - Departamento De Tacna", con C.U.I N° 2498926, previamente y aprobado por el inspector del proyecto a efectos de que prosiga con el trámite correspondiente.

Que, mediante Informe N°0112-2023-GPE-GM-MPT/T de fecha 11 de mayo de 2023, el Gerente de Planeamiento Estratégico declara opinión favorable con respecto a la modificación al Expediente Técnico: Adicional N°04, Deductivo N°01 y Ampliación de plazo N°04 de la obra antes mencionada. Así también refiere que no se procederá a asignar el presupuesto sin antes la UEI (Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural) proceda con registrar las modificaciones durante la ejecución física en el Banco

Calle Grau S/N – (Frente a la plaza Principal de Tarata)



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA

CREADA POR LEY EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1874



de Inversiones del MEF, de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, donde su artículo 33 sobre Ejecución física de las inversiones, señala lo siguiente: **33.1.** La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. **33.2.** Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión. **33.3.** Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes”.

Que, mediante Informe N° 106-2023-GAL/MPT, el Gerente de Asesoría Legal opina que es procedente la aprobación del Adicional N°04; Deductivo N°01 y la Ampliación de Plazo N°04 de la Obra “Mejoramiento De Los Servicios Deportivos En El Estadio Municipal Del Distrito De Tarata – Provincia De Tarata - Departamento De Tacna”. Y que respecto a la Ampliación de Plazo N°04 de la obra antes referida, donde la culminación de la obra fue de 458 días calendario; se tiene que con la Ampliación de Plazo N°04 de 20 días calendario, culminaría con 478 días calendarios, teniendo como nueva fecha de culminación el 15 de junio del 2023.

En consecuencia, estando a lo expuesto y al amparo del artículo 43 e inciso 6 del artículo 20 de la Ley N°27972, con las visaciones correspondientes de la Gerencia Municipal; La Gerencia de Asesoría Legal; Gerencia de Administración y Finanzas; Gerencia de Planeamiento Estratégico; Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural; Jefatura de Secretaría General.

## SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.** - APROBAR EL ADICIONAL N°04; DEDUCTIVO N°01 Y LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°04 de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TARATA. – PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con código único de inversión 2498926. Ello de acuerdo al siguiente cuadro resumen:

| ITEM                               | DESCRIPCION             | EXPEDIENTE TECNICO | ADICIONAL N° 01 | ADICIONAL N° 02 | ADICIONAL N° 03 | ADICIONAL N° 04 | DEDUCTIVO N° 01   | MODIFICACION EXPEDIENTE |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
|                                    |                         |                    | PART. NUEVAS    | ACT. DE COSTOS  | PART. NUEVAS    | P. N Y MM       | MENORES. METRADOS |                         |
| 1                                  | COSTO DIRECTO           | 3,420,597.23       | 253,615.84      | 324,997.13      | 344,047.25      | 210,977.43      | 361,799.20        | 4,192,435.68            |
| 2                                  | GASTOS GENERALES        | 8.00% 273,647.78   | 20,289.27       |                 | 27,523.78       |                 |                   | 321,460.83              |
| 3                                  | PRESUPUESTO DE OBRA     | 3,694,245.01       | 273,905.11      | 324,997.13      | 371,571.03      |                 |                   | 4,513,896.51            |
| 4                                  | GASTO DE SUPERVISION    | 4.50% 153,926.88   | 11,412.71       |                 | 16,720.70       |                 |                   | 182,060.29              |
| 5                                  | GASTO DE LIQUIDACION    | 0.50% 17,102.99    | 1,268.08        |                 |                 |                 |                   | 18,371.07               |
| 6                                  | GASTO DE ESTUDIOS       | 12,000.00          |                 |                 |                 |                 |                   | 12,000.00               |
| 7                                  | GASTO DE ADMINISTRACION | 1.00% 34,205.97    | 2,536.16        |                 |                 |                 |                   | 36,742.13               |
| PRESUPUESTO TOTAL                  |                         | 3,911,480.84       | 289,122.06      | 324,997.13      | 388,291.73      | 210,977.43      | 361,799.20        | 4,763,070.00            |
| PORCENTAJE DE INCIDENCIA           |                         | 100%               | 7.39%           | 8.31%           | 9.93%           | 5.39%           | 9.25%             | 121.77%                 |
| PORCENTAJE DE INCIDENCIA ACUMULADA |                         | 100%               | 107.39%         | 115.70%         | 125.63%         | 131.02%         | 121.77%           |                         |

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - Respecto a la Ampliación de Plazo N°04 aprobada, de la obra mencionada en el artículo primero, donde la culminación de la obra fue de 458 días calendario; se tiene que con la Ampliación de Plazo N°04 de 20 días calendario, la obra culminaría con 478 días calendarios, **TENIENDO COMO NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN EL 15 DE JUNIO DEL 2023.**



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA

CREADA POR LEY EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1874




**ARTICULO TERCERO.** - NOTIFÍQUESE la presente resolución a quienes corresponda para los trámites que la Ley determina y a los órganos que conforman la Municipalidad Provincial de Tarata, para conocimiento y fines pertinentes.

**ARTICULO CUARTO.** - ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General, para que haga la publicación en la página web del presente Acuerdo de Concejo Municipal ([www.gob.pe/munitarata](http://www.gob.pe/munitarata)).

## REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



- Distribución:  
 Alcaldía  
 GM  
 GAF  
 GPE  
 GIDUR  
 SG  
 Interesado (a)  
 C.c. Archivo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA  
  
 ING. KENNY HENRY MENENDEZ COPAJA  
 ALCALDE

