



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N° 135-2024-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Ayna – San Francisco, 27 de setiembre de 2024.

La Hoja de Ruta CUT N° 6548-2024-PROVRAEM, con la cual el Director Ejecutivo deriva a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N° 877-2024-MIDAGRI-PROVRAEM-DZP, emitido por el director de la Dirección Zonal de Pichari, mediante el cual solicita aprobar ampliación de plazos de ejecución de la **construcción del módulo demostrativo de procesamiento de palillo** del proyecto denominado "Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo del palillo (cúrcuma longa) en los Distritos de Santa Rosa y Ayna de la Provincia de La Mar, Distrito de Sivia de la Provincia de Huanta con CUI N° 2471054, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI; actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, según lo dispuesto por Resolución de Secretaría General N° 171-2020-MIDAGRI-SG;

Que, mediante Decreto Supremo N° 10-2024-MIDAGRI, que prorroga la vigencia del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, modifica el Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI y otras disposiciones.

Que, con Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 010-2022-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 21 de enero de 2022, se aprueba el expediente técnico del proyecto "Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo del palillo (cúrcuma longa) en los distritos de Santa Rosa y Ayna de la provincia de La Mar, distrito de Sivia de la provincia de Huanta", con CUI N° 2471054;

Que, con Resolución Ministerial N° 0423 – 2023 – MIDAGRI, de fecha, 21 de diciembre de 2023, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2024 del pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en cual se encuentra considerado el presupuesto para la ejecución del proyecto con CUI N° 2471054;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 010-2024-MIDAGRI- PROVRAEM/DE, de fecha 11 de enero de 2024, se aprueba el presupuesto analítico del proyecto "Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo del palillo (cúrcuma longa) en los distritos de Santa Rosa y Ayna de la provincia de La Mar, distrito de Sivia de la provincia de Huanta", con CUI N° 2471054;





MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°135-2024-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 026-2024-MIDAGRI- PROVRAEM/DE, de fecha 8 de febrero de 2024, se aprueba el **presupuesto analítico N° 01-2024** del proyecto "Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo del palillo (cúrcuma longa) en los Distritos de Santa Rosa y Ayna de la Provincia de La Mar, Distrito de Sivia de la Provincia de Huanta", con CUI N° 2471054;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 040-2024-MIDAGRI- PROVRAEM/DE, de fecha 13 de marzo de 2024, se aprueba la suspensión y/o paralización del proyecto "Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo del palillo (cúrcuma longa) en los Distritos de Santa Rosa y Ayna de la Provincia de La Mar, Distrito de Sivia de la Provincia de Huanta", con CUI N° 2471054;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 053-2024-MIDAGRI- PROVRAEM/DE, de fecha 24 de abril de 2024, se aprueba la preliquidación, con efectividad al 13 de marzo de 2024, del proyecto "Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo del palillo (cúrcuma longa) en los Distritos de Santa Rosa y Ayna de la Provincia de La Mar, Distrito de Sivia de la Provincia de Huanta", con CUI N° 2471054;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 056-2024-MIDAGRI- PROVRAEM/DE, de fecha 30 de abril de 2024, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto: "Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo del palillo (cúrcuma longa) en los Distritos de Santa Rosa y Ayna de la Provincia de La Mar, Distrito de Sivia de la Provincia de Huanta", con CUI N° 2471054; por un monto de S/ 6' 776,574.18 Soles;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 057-2024-MIDAGRI- PROVRAEM/DE, de fecha 2 de mayo de 2024, se aprueba el **presupuesto analítico N° 02-2024** del proyecto "Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo del palillo (cúrcuma longa) en los Distritos de Santa Rosa y Ayna de la Provincia de La Mar, Distrito de Sivia de la Provincia de Huanta", con CUI N° 2471054;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 080-2024-MIDAGRI- PROVRAEM/DE, de fecha 13 de junio de 2024, se aprueba el **presupuesto analítico N°03-2024** del proyecto "Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo del palillo (cúrcuma longa) en los Distritos de Santa Rosa y Ayna de la Provincia de La Mar, Distrito de Sivia de la Provincia de Huanta", con CUI N° 2471054;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 092-2024-MIDAGRI-PROVRAEM/DE de fecha 05 de julio del 2024 se aprueba el presupuesto total **del expediente técnico reformulado** del proyecto: "Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo del palillo (cúrcuma longa) en los Distritos de Santa Rosa y Ayna de la Provincia de La Mar, Distrito de Sivia de la Provincia de Huanta", con CUI N° 2471054;





MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°135-2024-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Que, con Carta N° 010-2024-Py.PALILLO/APT-ESP, de fecha 21 de setiembre de 2024, el Especialista 2 de infraestructura remite al Residente del proyecto, ampliación de plazo para ejecución físico y financiero a partir de 27 de setiembre hasta el 28 de Diciembre del 2024, para el proyecto **"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PALILLO (Cúrcuma longa) EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIA DE LA MAR Y DISTRITO DE SIVIA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**;

Que, con Carta N° 515-2024-Py.PALILLO/JJCQ-R, de fecha 24 de setiembre de 2024, el Residente del proyecto remite al Supervisor del proyecto, sustento técnico para la ampliación de plazo para ejecución del Módulo Demostrativo de Procesamiento de Palillo, a partir de 27 de setiembre hasta el 28 de Diciembre del 2024, para el proyecto **"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PALILLO (Cúrcuma longa) EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIA DE LA MAR Y DISTRITO DE SIVIA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"** para cumplir con las metas de construcción del módulo demostrativo de procesamiento de palillo, se encuentra en ejecución, el Adicional De Obra N° 02 Por Mayores Metrados Y Partidas Nuevas Y Deductivo Vinculante N° 02 se da para la culminación del módulo con las siguientes partidas: servicios higiénicos, caseta de recepción y guardiana, pavimento rígido, drenaje pluvial, tanque elevado, instalaciones sanitarias exteriores, instalaciones eléctricas exteriores, señalizaciones, trabajos generales y control de calidad de acuerdo al cuadro adjunto:

Cuadro 01: META MENSUALIZADA

Genérica de gasto (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)			META MENSUALIZADA (3)			META ANUAL (SOLES) (4)
	Código (5)	Nombre	Fuente de financiamiento	Setiembre /Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.6	2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	R.O.	63,445.57	63,445.57	63,445.57	190,336.72
	2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	R.O.	73,137.87	85,547.30	76,987.89	235,673.06
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	R.O.	46,250.00	35,160.00	99,339.38	180,749.38
TOTAL				182,833.44	184,152.87	239,772.84	606,759.16

Que, con Carta N° 026-2024-PROVRAEM-DZP/PY-PALILLO/MS-C-S, de fecha 24 de setiembre de 2024, el Supervisor remite a la Directora Zonal de Pichari, sustento técnico para la ampliación de plazo para ejecución del Módulo Demostrativo de Procesamiento de Palillo, a partir de 27 de setiembre hasta el 28 de Diciembre del 2024, para el proyecto : **"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PALILLO (Cúrcuma longa)**



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N° 135-2024-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIA DE LA MAR, DISTRITO DE SIVIA DE LA PROVINCIA DE HUANTA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”;

Que, con Informe N° 0877-2024-MIDAGRI-PROVRAEM-DZP, de fecha 26 de setiembre de 2024, la Directora de la Dirección Zonal Pichari remite al Director Ejecutivo, sustento técnico para la ampliación de plazo para ejecución del Módulo Demostrativo de Procesamiento de Palillo, los 93 días calendarios, computados a partir del 27 de setiembre al 28 de diciembre del 2024, para el proyecto “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PALILLO (*Cúrcuma Longa*) EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIA DE LA MAR, DISTRITO DE SIVIA DE LA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, para el componente “INSTALACION DE MODULO DEMOSTRATIVO DE PROCESAMIENTO DE PALILLO”, teniendo un resumen según el siguiente detalle:

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por el artículo 10° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, ampliación de plazo para ejecución del Módulo Demostrativo de Procesamiento de Palillo, , siendo 93 días calendarios, computados **a partir del 27 de setiembre al 28 de diciembre del 2024** del proyecto “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PALILLO (*Cúrcuma Longa*) EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIA DE LA MAR, DISTRITO DE SIVIA DE LA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, teniendo un resumen según el siguiente detalle:

Cuadro 01: META MENSUALIZADA

Genérica de gasto (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)			META MENZUALIZADA (3)			META ANUAL (SOLES) (4)
	Código (5)	Nombre	Fuente de financiamiento	Setiembre /Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.6	2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	R.O.	63,445.57	63,445.57	63,445.57	190,336.72
	2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	R.O.	73,137.87	85,547.30	76,987.89	235,673.06
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	R.O.	46,250.00	35,160.00	99,339.38	180,749.38
TOTAL				182,833.44	184,152.87	239,772.84	606,759.16



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N° 135-2024-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Dirección de Programación, Presupuesto y Seguimiento, del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, para que realice las acciones presupuestales correspondientes para la ejecución del mencionado Proyecto de Inversión.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que la Dirección Zonal de Pichari del PROVRAEM, realice las acciones correspondientes para la ejecución del Proyecto de Inversión mencionado de acuerdo a los componentes establecidos y documentos normativos, bajo responsabilidad funcional.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a las instancias correspondientes para los fines de su competencia, y dispóngase su publicación en el portal institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE.

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE
DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO
PROVRAEM

.....
ECON. ROGELIO JAVIER HUAMANI CARBAJAL
DIRECTOR EJECUTIVO

PROVRAEM
RJHC/DE
Archivo