

Lima, 05 de agosto de 2024

CARTA N° 64-2024/A.EXP.RUHUJA/AgroRural: Huaynas/IIAP-GG

Sres.

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

Jr. Cahuide N° 805, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima

Presente.-

Atención : Ing. FREDY VARGAS QUISPE
Jefe de la Unidad de Infraestructura Rural

ASUNTO : REMITO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL N°03 DEL SUPERVISOR DE OBRA SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 24 JUNIO 2024.

- Ejecución del Saldo de Obra: "Mejoramiento del Canal de Riego de los Caseríos, **Huaynas**, La Unión, Potrerobamba, Sangual Viejo, Distrito de Huaso – Julcán – La Libertad" – CUI: 2224113

Referencia : a) CARTA N°047-2024- AGRO EXPORTACION.R/ MJSG-JS
b) INFORME N°037-2024- AGRO EXPORTACION.SAC/AGRO-RURAL-MJSG
c) CARTA N° 0312 -2024-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/UIR
c) Contrato N° 009-2024-MIDAGRI-AGRO RURAL (supervisión)


Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia c) mediante el cual se nos comunica observaciones al Informe Mensual N° 03 del período del 01 al 24 de junio del 2024 correspondiente a la ejecución del proyecto: •Saldo de Obra: "Mejoramiento del Canal de Riego de los Caseríos, Huaynas, La Unión, Potrerobamba, Sangual Viejo, Distrito de Huaso – Julcán – La Libertad" – CUI: 2224113.

Al respecto y en cumplimiento de los términos de referencia del contrato de la referencia c), remitimos el informe respectivo emitido por el Jefe de Supervisión de la Obra.

Agradeciendo de antemano la atención, quedo de usted.

Atentamente,

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C


IVAN JHONATAN ASENCIOS PAJUELO
GERENTE GENERAL

Link:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/196i3i35kzcco19qe1bdt/AlJa6WrQFf8EeM8YUUkaB00?rlkey=ps6qp84k5613k9d25a84uv4q2&dl=0>



AGRO EXPORTACION
RUHUJA S.A.C.

127

VALORIZACION DE SUPERVISION N° 03

CONTRATO PRINCIPAL

DEL 01 AL 23 DE JUNIO 2024

NOMBRE DE LA OBRA:

**SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO DE
LOS CASERIOS HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA Y
SANGUAL VIEJO, DISTRITO HUASO - JULCAN - LA
LIBERTAD.**

CONTRATISTA:

CONSORCIO HIDRO-TEC


SUPERVISION:

AGROEXPORTACION RUHUJA

FECHA:

Jun-24

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.


IVAN JHONATAN ASENCIOS PAJUELO
GERENTE GENERAL

INDICE

A.- VALORIZACION DE CONSULTORIA

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION

PROYECTO DE FACTURA

VALORIZACION DEL SEVICIO DE SUPERVISION N°03 DEL 01 AL 23 DE JUNIO 2024

CALCULO DE REAJUSTE

CUADROS PAGOS

RETENCION

B.- ANEXOS

ANEXO 1: COPIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

ANEXO 2: CONSTANCIA DE RNP

ANEXO 3: CERTIFICADO DE HABILIDAD

ANEXO 4: FACTURA

ANEXO 5: ESTRUCTURA DE PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO 6: CARTA DE AUTORIZACION PARA ABONO EN CUENTA

ANEXO 7: CARTAS EMITIDAS

ANEXO 8: PÓLIZA DE SEGUROS SCTR

ANEXO 09: CUADERNO DE OBRA

ANEXO 10: PANEL FOTOGRAFICO

ANEXO 11: CARGO DE LOS REPORTES SEMANALES

ANEXO 12: CARGO DE PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL

ANEXO 13: CARGO DE PRESENTACION DE VALORIZACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION

Obra materia de la supervision	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA Y SANGUAL VIEJO, DISTRITO HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD.
Consultor	AGROEXPORTACION RUHUJA
Domicilio Legal	Calle Juan Orus Navarro N° 3364 y N° 3366, Lote 17, Mz. Y, Urb. El Pacifico - Segunda Etapa - San Martin de Porres - Lima
Presupuesto Referencial (INCL. IGV.)	
Presupuesto Contratado (INCL. IGV.)	S/. 170,179.47
Sistema de Contratacion	TARIFAS - SUMA ALZADA
Plazo	120 d.c (Ejecucion) + 60 d.c. (Liquidacion)

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.
Ivan Jhonatan Asencios Pajuelo
IVAN JHONATAN ASENCIOS PAJUELO
GERENTE GENERAL

RESUMEN DE VALORIZACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

OBRA : SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA Y SANGUAL VIEJO, DISTRITO HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD.

PROPIETARIO : AGRO RURAL

CONTRATISTA : CONSORCIO HIDRO-TEC

SUPERVISION : AGROEXPORTACION RUHUJA

DEPART. : LA LIBERTAD

PROV. : JULCAN

DIST. : HUASO

CONTRATO. : CONTRATO N°009-2024-MIDAGRI-AGRO RURAL

VALORIZACIÓN DE SUPERVISION SEGUN AVANCE DE OBRA (JUNIO 2024)

VALORIZACION N° 03 (DEL 01/06/2024 AL 23/06/2024)

ITEM	DESCRIPCION	PARCIAL S/.
1.00	Valorización N° 03 (del 01 @ 23 de JUNIO 2024)	24,978.63
2.00	Reajuste del mes de Servicio	0.00
3.00	PARCIAL	24,978.63
4.00	AMORTIZACIONES Amortización Adelanto en Efectivo	0.00
5.00	DEDUCCIONES Por reintegro que no corresponde del Adelanto Efectivo	0.00
		0.00
6.00	SUB TOTAL	24,978.63
7.00	I.G.V. 18%	4,496.15
MONTO TOTAL A FACTURAR		S/. 29,474.78

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.

Ivan Jhonatan Asencios Pajuelo

IVAN JHONATAN ASENCIOS PAJUELO
GERENTE GENERAL

123

VALORIZACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION N° 03 (DEL 01/06/2024 AL 23/06/2024)

Obra: : SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA Y SANGUAL VIEJO, DISTRITO HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD.

Plazo de Ejecución de Supervisión de Obra
Plazo de Liquidación de Obra

120 días calendario
60 días calendario

1.- ETAPA SUPERVISIÓN (A TARIFAS):

ITEM	DESCRIPCION/CONCEPTO	UND	CANT	INCID.	TARIFA/P.U.	FACTOR SUPERVISION	PARCIAL	VALORIZACION N° 03 (01.06.2024 @ 23.06.2024)	
								DIAS LABORADOS	PARCIAL
A	GASTOS VARIABLES						S/ 137,700.00		S/ 26,392.50
A.1	PERSONAL PROFESIONAL (INGENIEROS Y SERVICIOS ASIMILARES)								
1	ING. SUPERVISOR DE OBRA	Mes	4.00	1.00	S/ 8,100.00	1.000	S/ 90,900.00		S/ 17,422.50
2	ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	Mes	4.00	1.00	S/ 6,300.00	1.000	S/ 25,200.00		6,210.00
3	INGENIERO ESP. EN SEGURIDAD Y ANALISIS DE RIESGO	Mes	4.00	1.00	S/ 5,400.00	1.000	S/ 21,600.00		4,830.00
4	INGENIERO ESPECIALISTA COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	Mes	4.00	0.50	S/ 5,850.00	1.000	S/ 11,700.00		4,140.00
A.2	PERSONAL OBRERO/TECNICO								
1	TOPOGRAFO	Mes	4.00	0.50	S/ 3,600.00	1.000	S/ 7,200.00		2,242.50
A.3	PERSONAL AUXILIAR								
1	SECRETARIA	Mes	4.00	1.00	S/ 1,800.00	1.000	S/ 7,200.00		S/ 1,380.00
A.4	VIARIOS								
1	ALQUILER DE VEHICULO INCLUIDO CHOFER, SOAT Y COMBUSTIBLE	Mes	4.00	1.00	S/ 8,100.00	1.000	S/ 32,400.00		S/ 6,210.00
	GASTOS FIJOS								
	GARANTIAS								
B.1.1	GASTOS DE SEGUROS								
1	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	GLB	1,666,951.18	0.002524083	S/ 4,207.52	1.000	S/ 4,207.52		S/ 806.44
B.2	BIENES								
B.2.1	EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS								
1	MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO	GLB	1.00		S/ 1,800.00	1.000	S/ 1,800.00		S/ 806.44
B.2.2	BIENES DE CONSUMO								
1	BIENES DE LIMPIEZA Y BOTIQUIN PARA OBRA	GLB	1.00		S/ 1,440.00	1.000	S/ 1,440.00		806.44
B.2.3	MATERIAL DE ESCRITORIO								
1	UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00		S/ 717.55	1.000	S/ 717.55		S/ 930.34
B.2.4	HERRAMIENTAS								
1	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	GLB	1.00		S/ 896.40	1.000	S/ 896.40		S/ 1,800.00
B.3	SERVICIOS								
B.3.1	APOYO LOGISTICO								
1	PLOTEO DE PLANOS	U	50.00		S/ 10.80	1.000	S/ 540.00		S/ 345.00
2	PLANOS DE REEPLANTEO	U	1.00		S/ 810.00	1.000	S/ 810.00		345.00
3	LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA	U	2.00		S/ 45.00	1.000	S/ 90.00		S/ 276.00
B.3.2	ALQUILER								
1	OFICINA	Mes	4.00		S/ 270.00	1.000	S/ 1,080.00		S/ 276.00
B.3.3	ENSAYOS DE LABORATORIO								
1	CONTROL DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETAS)	u	30.00		S/ 36.00	1.000	S/ 1,080.00		S/ 207.00
2	ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO	u	40.00		S/ 45.00	1.000	S/ 1,800.00		S/ 862.50
3	ENSAYOS DE GRANULOMETRIA	u	12.00		S/ 135.00	1.000	S/ 1,620.00		207.00
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION						153,781.47		29,474.78
	TARIFA DIARIA SUPERVISION						1,281,512.25		

AGRO EXPORTACION RIHUJA S.A.C.

IVAN JHONATAN ASENCIOS PAJUELO
GERENTE GENERAL