

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 859-2024-GM-MDQ/LC

Quellouno, 22 noviembre del 2024.

VISTOS: El Informe Legal N° 627-2024-OAJ-WGL/MDQ, de fecha 22 de noviembre del 2024 del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 1758-2024-MEIC/OPP-MDQ de fecha 20 de noviembre del 2024 del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 7572-2024-MCFS-GI/MDQ/LC de fecha 19 de noviembre del 2024 del Gerente de Infraestructura, el Informe N° 1420-2024-JACCB-GS-MDQ/LC de fecha 18 de noviembre del 2024 del Gerente de Supervisión, el Memorandum N° 0497-2024-JACCB-GS-MDQ/LC de fecha 13 de noviembre del 2024 del Gerente de Supervisión, el Informe N° 028-2024/MMS/GS/SO/MDQ de fecha 15 de noviembre del 2024 del Inspector de Obra, el Informe N° 7435-2024-MCFS-GI/MDQ/LC de fecha 13 de noviembre del 2024 del Gerente de Infraestructura, el Informe N° 4755-2024-JLN-DOPU-GI/MDQ/LC de fecha 13 de noviembre del 2024 del Gerente de Infraestructura, el Informe N° 251-2024-RO-ELC-DOPU-GI-MDQ/LC de fecha 12 de noviembre del 2024 del Residente del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N°2444432, y;

CONSIDERANDO:

Que, a mérito de lo estipulado en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Distrital de Quellouno, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, también el numeral 83.1), del artículo 83° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 164-2024-A-MDQ/LC de fecha 31 de julio del 2024 en su Artículo Primero se resuelve designar al Econ. Humberto Del Carpio Del Carpio en el cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Quellouno;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 165-2024-A-MDQ/LC de fecha 01 de agosto del 2024 en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente Municipal facultades y atribuciones administrativas y resolutivas para ejercer actos administrativos necesarios para el desarrollo institucional y prestación de los servicios públicos municipales; en lo referente a proyectos de inversión pública, en el numeral 1) Aprobar expedientes técnico de proyectos de inversión pública, IOARR, Planes de negocio, que se encuentren bajo la modalidad de ejecución de obra por administración directa y contrata. 12) Aprobar Modificación de Proyectos de Inversión – PI, durante la Fase de Inversión y Ejecución (Adicionales, Deductivos y/o Ampliaciones de Plazo);

Que, el artículo 27° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", señala que la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del gerente municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el alcalde, (...); concordante con el párrafo del artículo 39° que textualmente expresa: "(...), Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, el numeral 17.3 y 17.8 del artículo 17° del Decreto Supremo N°284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, prevé lo siguiente: **17.3** La elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe sujetarse a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenido en el estudio de pre - inversión o ficha técnica, para el caso de proyectos de inversión, o a la información registrada en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. En caso la variación del costo de inversión del expediente técnico o documento equivalente, según corresponda, respecto al declarado viable resulte superior al porcentaje establecido por la DGPMI, la UEI pondrá de conocimiento esta variación al Órgano de Control de la entidad, sin que ello implique la interrupción de la fase Ejecución. **17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción TÉCNICA, ECONÓMICA Y DIMENSIONAMIENTO.** Para el caso de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y/o de rehabilitación, las modificaciones en ejecución física solo podrán estar referidas a modificación en el cronograma, en los costos y en las metas físicas. Estas modificaciones son registradas en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones por la UEI antes de ser ejecutadas, adjuntando el respectivo sustento (...);

Que, la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el artículo 33° prevé: **"33.1** La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. **33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N°08-A registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión y Formato N°08-C Registro en la Fase de Ejecución para IOARR, según corresponda,** y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión";

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 859-2024-GM-MDQ/LC

Que, la Resolución de Contraloría N°195-88 CG sobre "Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", dispone en su artículo 1° numeral 1) que las entidades que programen la Ejecución de Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignación presupuestal, el personal técnico – administrativo y los equipos necesarios; luego en el numeral 5) señala que, en la etapa de construcción, la entidad dispondrá de un cuaderno de Obra en el cual anotará (...) las modificaciones autorizadas (...), así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0117-2016-GM-MDQ, de fecha 02 de mayo del 2016, se aprueba la Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Ejecución Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Quellouno, establece en su numeral 28, del capítulo IV "FASE DE INVERSIÓN" el procedimiento sobre las modificaciones del expediente técnico por adicional, deductivo, ampliación de plazo y actualización de precios, asimismo establece que de corresponder la aprobación de las modificaciones solicitadas la Gerencia Municipal emitirá la Resolución de Alcaldía aprobando el Expediente Técnico Modificado, emitiendo un informe para el conocimiento de la Gerencia de Línea y su ejecución;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0391-2019-GM-MDQ/LC de fecha 02 de diciembre del 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N°2444432, con un plazo de ejecución de 12 meses, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa, siendo el costo total actualizado de presupuesto de S/. 4,894,806.02 (Cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos seis con 02/100 Soles);

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 795-2024-GM-MDQ/LC de fecha 21 de octubre del 2024, se aprobó el Expediente Técnico Modificado N° 10, por Ampliación de Presupuestal N° 05, sin Ampliación de Plazo del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N°2444432, con un presupuesto total modificado de S/. 7,958,727.91 (Siete millones novecientos cincuenta y ocho mil setecientos veintisiete con 91/100 Soles) y plazo de ejecución de 1,173 días calendario;

Que, con el Informe N° 251-2024-RO-ELC-DOPU-GI-MDQ/LC de fecha 12 de noviembre del 2024, el Residente del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** Ing. Eloy Laura Condorccahua, remite al Jefe de División de Obras Públicas, el Expediente Técnico Modificado N° 11, por Ampliación Presupuestal N° 06 y Ampliación de Plazo N° 06, por las siguientes causales:

VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO:

➤ **LA CAUSAL 01.- COSTO ADICIONAL POR LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS NUEVAS**

Para la conclusión del proyecto con las modificaciones planteadas se requiere, la asignación del "COSTO ADICIONAL POR LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS NUEVAS", la suma de S/. 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil con 00/100 SOLES) que corresponde al INCREMENTO del COSTO DIRECTO y descuento del COSTO INDIRECTO.

El detalle se muestra en el cuadro siguiente:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL

DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTE ORIGINAL PRESUPUESTO	EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO MODIFICADO N° 05 (A)	ADICIONAL MAYORES METRADOS (B).	ADICIONAL PARTIDAS NUEVAS (C).	DEDUCTIVO PRESUPUESTO (D)	ADICIONAL POR INCREMENTO DE COSTO INDIRECTO (E)	AMPLIACION PRESUPUESTAL N°06 (B+C-D+E)	EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°11 (A+B+C-D+E)
TOTAL COSTO DIRECTO	3,677,459.11	5,418,860.56	272,318.15	46,820.57	147,323.63		171,815.09	5,590,675.65
1. SISTEMA DE AGUA POTABLE (ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)	1,679,359.30	2,738,947.84	203,104.07	24,916.07	144,031.25		83,988.89	2,822,936.73
2. SISTEMA DE DESAGUE (ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES)	1,941,254.35	2,638,956.46	69,214.08	21,904.50	3,292.38		87,826.20	2,726,782.66
3. COMPONENTE SOCIAL	56,845.46	40,956.26		0.00	0.00		0.00	40,956.26
TOTAL COSTO INDIRECTO	1,217,346.91	2,539,867.35	0.00	0.00	0.00	78,184.91	78,184.91	2,618,052.26

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 859-2024-GM-MDQ/LC

GASTOS GENERALES	801,867.23	2,074,687.61	0.00	0.00	0.00	57,469.73	57,469.73	2,132,157.33
GASTOS DE SUPERVISIÓN	274,203.20	282,900.97	0.00	0.00	0.00	20,715.18	20,715.18	303,616.15
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	43,661.46	43,661.46	0.00	0.00	0.00		0.00	43,661.46
EXPEDIENTE TÉCNICO	97,615.02	85,964.31	0.00	0.00	0.00		0.00	85,964.31
CONTROL CONCURRENTE		52,653.00	0.00	0.00	0.00		0.00	52,653.00
COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	4,894,806.02	7,958,727.91	272,318.15	46,820.57	147,323.63	78,184.91	250,000.00	8,208,727.91

VARIACIONES EN EL PLAZO:

➤ **LA CAUSAL 01.- ADICIONALES DE OBRA**

El 21 de octubre del presente año, a través de la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 795-2024-GM-MDQ/LC, se aprueba la modificación del expediente técnico N° 10 por ampliación de presupuesto N° 05, por ejecución de adicionales de obra por (deductivos de obra y partidas nuevas), por un monto de S/. 250,000.00, esta modificación se dio solo presupuestal más no del plazo que se requiere para su ejecución de dichos adicionales de obra, motivo por el cual en esta modificación de expediente técnico N° 11 por ampliación de presupuesto N° 06 y ampliación de plazo N° 06, se tomo causal la ejecución de esas adicionales de obra para solicitar ampliación de plazo por 90 días calendarios, tal como se indica en el siguiente cuadro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DURACION (Días Calendario)	
		EN EL PLAZO	AMPLIACION DEL PLAZO
A	HABILITACION DE ACCESO A LA OBRA DE ARTE P.N.	--	3.00
B	CARGUIO Y ACARREO MANUAL DE AGREGADOS (MOD. CAPTACION)	--	35.00
C	CARGUIO Y ACARREO MANUAL DE AGREGADOS (PTAR) P.N.	--	52.00
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°06			90.00

Que, mediante el Informe N° 4755-2024-JLN-DOPU-GI/MDQ/LC de fecha 13 de noviembre del 2024, el Jefe de la División de Obras Publicas Ing. Jorge Loaiza Negron, remite al Gerente de Infraestructura, el Expediente Técnico Modificado N° 11 por Ampliación Presupuestal N° 06 y Ampliación de Plazo N° 06 del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N°2444432;

Que, mediante el Informe N° 7435-2024-MCFS-GI/MDQ/LC de fecha 13 de noviembre del 2024, el Gerente de Infraestructura Ing. Miguel Carlos Frisancho Samaniego, remite al Gerente de Supervisión de Proyectos, el Expediente Técnico Modificado N° 11 por Ampliación Presupuestal N° 06 y Ampliación de Plazo N° 06 del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", para su evaluación y trámite correspondiente;

Que, en atención al Memorándum N° 0497-2024-JACCB-GS-MDQ/LC de fecha 13 de noviembre del 2024, emitido por el Gerente de Supervisión, el Inspector de Obra Ing. Mauro Mamani Soncco a través del Informe N° 028-2024/MMS/GS/SO/MDQ de fecha 15 de noviembre del 2024, emite la opinión técnica favorable del Expediente Técnico Modificado N° 11 por Ampliación de Presupuesto N° 06 y Ampliación de Plazo N° 06 del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", CONCLUYENDO, que de las modificaciones del presente expediente técnico modificado N° 11 tiene como causal: Presupuesto adicional en partidas nuevas, debidamente sustentado en la **Ampliación Presupuestal N° 06 de S/ 250,000.00 soles** teniendo un presupuesto modificado total de S/ 8,208,727.91 (Ocho millones doscientos ocho mil setecientos veintisiete con 91/100 soles), tiene como causal: Por ejecución de partidas nuevas, debidamente sustentado en la **Ampliación de Plazo N° 06 de 90 días calendario**, alcanzando un plazo total modificado de 1,263 días calendario del 01 de diciembre del 2024 al 28 de febrero del 2025; además de precisar que la presente modificación de expediente técnico N° 11 se encuentra dentro del marco legal del Decreto Legislativo N°1252, literal 17.8, asimismo se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Entidad, por lo que recomienda proseguir con el trámite correspondiente; informe que es ratificado por el Gerente de Supervisión a través del Informe N° 1420-2024-JACCB-GS-MDQ/LC de fecha 18 de noviembre del 2024;

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 859-2024-GM-MDQ/LC

Que, mediante el Informe N° 1420-2024-JACCB-GS-MDQ/LC de fecha 18 de noviembre del 2024, el Gerente de Supervisión Ing. Jose Antonio Ccahuana Becerra, remite al Gerente de Infraestructura, la evaluación y opinión técnica favorable al Expediente Técnico Modificado N° 11 por Ampliación de Presupuestal N° 06 y Ampliación de Plazo N° 06 de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, por lo que recomienda proceder con el trámite correspondiente de aprobación mediante acto resolutorio;

Que, mediante el Informe N° 7572-2024-MCFS-GIMDQ/LC de fecha 19 de noviembre del 2024, el Gerente de Infraestructura Ing. Miguel Carlos Frisancho Samaniego solicita la aprobación mediante acto resolutorio el expediente Técnico Modificado N° 11 por Ampliación Presupuestal N° 06 y Ampliación de Plazo N° 06 del Proyecto de Inversión Publica denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** a la Gerencia Municipal, por lo que la Gerencia de Infraestructura asumirá la responsabilidad de asignar el monto de la ampliación presupuestal. Esto se realizara de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente y al cumplimiento de metas de inversión durante el año 2024; se considerara como "Proyecto Habilitador"; para lo cual tomado en cuenta el Art. 15 Priorización de cartera de inversiones de la PMI establecida en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 "Las inversiones priorizadas son ordenadas en el MPMI según su estado de avance en el Ciclo de Inversión..." por lo que establece que la Gerencia de Infraestructura asumirá la responsabilidad de asignar el monto de la ampliación presupuestal aprobada por la inspección mediante modificaciones entre inversiones según el siguiente detalle:

PROYECTO HABILITADO	PROYECTO HABILITADOR
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO, con CUI N° 2444432.	CREACION DEL CAMINO VECINAL DE ALTO JAVITENI-ABRA REYNA EN LA CUENCA LACCO/ YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO, con CUI N° 2467884.
	MONTO: S/. 250,000.00

Que, mediante el Informe N° 1758-2024-MEIC/OPP-MDQ de fecha 20 de noviembre del 2024, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Econ. Manuel Inocente Cahuana, luego de la evaluación correspondiente, emite opinión favorable para la aprobación del Expediente Técnico Modificado N° 11, por ampliación presupuestal N° 06 y ampliación de plazo N° 06 del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N° 2444432, con un presupuesto modificado de S/ 8,208,727.91 (Ocho millones doscientos ocho mil setecientos veintisiete con 91/100 soles) y plazo modificado de ejecución total de 1,263 días calendario;

Que, con el Informe Legal N° 627-2024-OAJ-WGL/MDQ, de fecha 22 de noviembre del 2024, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Wilbert Goyzueta Lovatón, previa revisión a los informes técnicos que contiene el presente expediente concluye que es procedente la aprobación del Expediente Técnico Modificado N° 11 por Ampliación Presupuestal N° 06 y Ampliación de Plazo N° 06 del Proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N° 2444432, con presupuesto total modificado de S/ 8,208,727.91 (Ocho millones doscientos ocho mil setecientos veintisiete con 91/100 soles) y un plazo modificado de ejecución total de 1,263 días calendario;

Que, el TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece en su Artículo IV del Título Preliminar, numeral 1.7 el "Principio de presunción de veracidad", concordante con el Artículo 51° de la misma Ley N°27444, se presume que lo contenido en el documento de la referencia que conforman el presente expediente administrativo, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el Artículo 6°, numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de conformidad (...); siendo que para el presente caso la presente decisión manifiesta conformidad a los documentos del visto;

Que, en atención al numeral 83.1), artículo 83° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante, Resolución de Alcaldía N° 165-2024-A-MDQ/LC de fecha 01 de agosto el 2024 mediante el cual se delega funciones administrativas y resolutorias al Gerente Municipal; todo ello con la finalidad de hacer más dinámica y eficiente la administración municipal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico Modificado N° 11 del Proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N° 2444432, **POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 06 DE S/ 250,000.00 SOLES Y AMPLIACION DE PLAZO N° 06 DE 90 DÍAS CALENDARIO**, teniendo un presupuesto modificado total de S/ 8,208,727.91 (Ocho millones doscientos ocho mil setecientos veintisiete con 91/100 soles) y un plazo de ejecución modificado de 1,263 DÍAS CALENDARIO, en merito a las consideraciones antes expuestas y al siguiente detalle:

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 859-2024-GM-MDQ/LC

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
PRESUPUESTO MODIFICADO N° 05 (APROBADO RGM N° 795-2024-GM-MDQ/LC)	S/ 7,958,727.91
PRESUPUESTO MODIFICADO N° 06 (SOLICITADO)	
COSTO DIRECTO	
GASTOS GENERALES	5,590,675.65
GASTOS DE SUPERVISION	2,132,157.33
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	303,616.15
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	85,964.31
CONTROL CONCURRENTE	43,661.46
	52,653.00
TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO N° 06	S/ 8,208,727.91
MODIFICACION PRESUPUESTAL SOLICITADO	S/ 250,000.00
PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO N° 05 (APROBADO RGM N° 711-2024-GM-MDQ/LC)	1,173 Días Calendario
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 (SOLICITADO)	90 días calendario
INICIO	01/12/2024
TERMINO	28/02/2025
PLAZO TOTAL MODIFICADO N° 06	1,263 Días Calendario
CONCLUSIÓN REPROGRAMADA DE OBRA	28/02/2025

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura, como unidad ejecutora del Proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N° 2444432, bajo responsabilidad, adoptar las acciones pertinentes, para el registro en el Formato correspondiente (según corresponda), de igual forma, con esta última modificación asegure la culminación del PIP y posterior se efectúe el cierre respectivo, asimismo, conjuntamente con la Gerencia de Supervisión, adopten las acciones pertinentes para realizar el seguimiento, control y monitoreo de la correcta ejecución del PIP dentro de las plazos señalados y conforme al cronograma establecido.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR que la presente resolución no implica la convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso concreto, consecuentemente las Gerencia de Línea y demás unidades orgánicas involucradas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, a la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, proceda a realizar la pre calificación de posibles faltas administrativas y disciplinarias en los que habrían incurrido los servidores y/o funcionarios, a fin de determinar y/o deslindar responsabilidades, respecto a la reiterativas modificaciones del expediente técnico. Acciones que debe cumplir en merito a lo dispuesto por la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y disposiciones derivadas. El expediente original deberá de recabarlo en la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales de la Municipalidad Distrital de Quellouno.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura y a las instancias administrativas de la Municipalidad Distrital de Quellouno, para su conocimiento y cumplimiento.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Quellouno.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE.

CC/
 Alcaldía
 Gi (adj. exp)
 GS
 OPP
 OTIC
 STA-PAD
 Archivo
 HCC/yavu

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
 LA CONVENCION - CUSCO

Econ. Humberto Del Carpio Del Carpio
 GERENTE MUNICIPAL