



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **647-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.**
 Chulucanas, **28 OCT 2024**

VISTOS: El proveído inserto en el Informe N°705-2024/GRP-402000-402100 de fecha 25 de octubre de 2024, Informe N°969-2024/GRP-GSRMH-402400 de fecha 25 de octubre de 2024, Informe N°869-2024/GRP-GSRMH-402410 de fecha 10 de octubre de 2024, Carta N°022-2024/ARQRRAAV de fecha 17 de octubre de 2024, Carta N°2134-2024/GRP-GSRMH-402410 de fecha 11 de octubre de 2024, Informe N°3236-2024/GRP-402420 de fecha de 10 de octubre de 2024, Hoja de Registro y Control Expediente N°06554, de fecha 09 de octubre de 2024,y;

CONSIDERANDO:

Que, con **Hoja de Registro y Control Expediente N°06554**, de fecha 09 de octubre de 2024, donde se adjunta los siguientes documentos:

- **INFORME N°184-2024-CSH -JSUPER de fecha 09 de octubre de 2024**, el Consorcio Supervisor Huancabamba, al Gerente Sub Dirección de Obras, concluyendo en lo siguiente: "Se concluye que el Consorcio Supervisor emite conformidad al deductivo de Obra N°03 PRESENTADO POR EL CONTRATOSTA Consorcio Chulucanas.

- Se concluye que el monto del deductivo de obra N°03 es de S/ 4,504,192.22 y tiene una incidencia de 13.538%
- Se concluye que el Consorcio Supervisor notificara a la Entidad el Informe de deductivo de Obra N°03 para su revisión y aprobación correspondiente en concordancia con los plazos de la normatividad vigente.

- **CARTA N°209-2024-RC-ECGR de fecha 09 de octubre de 2024**, el Representante Común del Consorcio Supervisor Huancabamba al Director de la Sub Dirección de Obras, Remite Conformidad de Deductivo Vinculante de Obra N°03, de la Obra denominada: "**Mejoramiento de los Servicios Institucionales de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón Departamento de Piura**" con CUI N° 2476040;

Que, a través del Informe N°3236-2024/GRP-402420 de fecha de 10 de octubre de 2024, del Sub Director de la División de Obras al Director Sub Regional de Infraestructura, concluyendo en lo siguiente: "En atención al INFORME N° 184-2024-CSH-JSUPER, en la que el supervisor de obra deriva el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REFERENTE AL DEDUCTIVO DE OBRA VINCULANTE N 03-MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN. DEPARTAMENTO DE PIURA", la División de Obras brinda conformidad del expediente del Deductivo de Obra Vinculante N°03. Tal como se puede apreciar, el presupuesto del Deductivo de Obra Vinculante N°03 se encuentra desglosado en 3 componentes, como son: Mobiliario S/ 77,526.00, Equipamiento S 1954.551.47 y en Programas S/2,472,114.75; asciende a un monto total de S/ 4,504,192.22 con precios referenciales al presupuesto contractual ofertado;

PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N°03		
ORDEN	DESAGREGADOS	SUB TOTAL
1	MOBILIARIO	S/ 77,526.00
2	EQUIPOS	S/ 1,954,551.47
3	PROGRAMAS	S/ 2,472,114.75
MONTO TOTAL		S/ 4,504,192.22



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 647 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.
Chulucanas,

28 OCT 2024

Como se muestra el Total de Presupuesto Deductivo de obra Vinculante N° 03 es de S/ 4,504,192.22 (cuatro millones quinientos cuatro mil ciento noventa y dos con 22/100 soles), Siendo el porcentaje de INCIDENCIA DEL DEDUCTIVO DE OBRA N° 03: 13.538%.

DEDUCTIVO III	Monto de Contrato	S/ 33,271,471.35
	Deductivo N° 03	4,504,192.22
	% de Incidencia Deductivo de obra N° 03	13.538%

- "Es preciso indicar, que ya se encuentra aprobado el Deductivo de Obra N° 01 Vinculante, con Incidencia de: 1.005%, con su monto de S/ 334,510.98.
- Ya se encuentra aprobado el Deductivo de Obra N° 02 Vinculante, cuya incidencia es de 1.08%, con su monto de S/ 358,824.51.
- Se encuentra en trámite en Deductivo de Obra N° 03 Vinculante, cuya incidencia es de 13.538%, con su monto de S/4,504,192.22.

Se recomienda derivar al AREA DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS para que y emita su opinión;"

Que, a través de la **Carta N°2134-2024/GRP-GSRMH-402410 de fecha 11 de octubre de 2024**, el Gerente Regional Morropón Huancabamba al Representante Común "Consortio Conveca" solicita Pronunciamiento respecto al deductivo de obra N°003-MOBILIDAD y EQUIPAMIENTO DE LA OBRA: "**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN. DEPARTAMENTO DE PIURA**". con CUI N° 2476040 Presentado por el CONSORCIO HUANCABAMBA;

Que, mediante **Carta N°022-2024/ARQRAAV de fecha 17 de octubre de 2024**, el Arq. Rolando Arrieta Vásquez a la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, donde concluye en lo siguiente:

METRADO DEL DEDUCTIVO N° 03

a. **MOBILIARIO**

MOBILIARIO						
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA". CODIGO UNIFICADO N° 2476040						
1	MOBILIARIO	CODIGO	Und.	CANTIDAD	COSTO / UNITARIO	COSTO / PARCIAL
01.05.	BLOQUE IE - ADMINISTRACION PRIMER PISO					
01.05.01	MONTACARGA	M-26	Und.	1	S/ 17,700.00	S/ 17,700.00
01.06.	BLOQUE IF - ADMINISTRACION					
01.06.09	ASCENSOR	M-41	Und.	2	S/ 24,000.00	S/ 48,000.00
					S/ 9,000.00	S/ 0.00
COSTO REFERENCIAL					S/ 65,700.00	
IGV (18%)					S/ 11,826.00	
COSTO TOTAL EQUIPAMIENTO					S/ 77,526.00	



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 647-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.
Chulucanas, 28 OCT 2024

EQUIPAMIENTO						
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA". CODIGO UNIFICADO N° 2476040						
2	EQUIPAMIENTO					
02.01.	BLOQUE IA - ADMINISTRACION					
	PRIMER PISO					
02.01.01	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	1	S/ 5,300.00	S/ 5,300.00
02.01.02	RELOJ PARA ADOSAR A PARED	E-02	Und.	1	S/ 50.00	S/ 50.00
02.01.03	IMPRESORA	E-03	Und.	1	S/ 950.00	S/ 950.00
	SEGUNDO PISO					
02.01.04	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	2	S/ 5,300.00	S/ 10,600.00
02.01.05	RELOJ PARA ADOSAR A PARED	E-02	Und.	1	S/ 50.00	S/ 50.00
02.01.06	IMPRESORA	E-03	Und.	2	S/ 950.00	S/ 1,900.00
	TERCER PISO					
02.01.07	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	2	S/ 5,300.00	S/ 10,600.00
02.01.08	RELOJ PARA ADOSAR A PARED	E-02	Und.	1	S/ 50.00	S/ 50.00
02.01.09	IMPRESORA	E-03	Und.	2	S/ 950.00	S/ 1,900.00
02.02.	BLOQUE IB - ADMINISTRACION					
	PRIMER PISO					
02.02.01	COMPUTADORAS CORE I7	E-04	Und.	15	S/ 5,300.00	S/ 79,500.00
02.02.02	PLOTTER A0	E-05	Und.	1	S/ 12,500.00	S/ 12,500.00
02.02.03	FOTOCOPIADORA	E-06	Und.	1	S/ 3,600.00	S/ 3,600.00
02.02.04	IMPRESORA	E-03	Und.	2	S/ 950.00	S/ 1,900.00
02.02.05	TELEVISOR LED UHD SMART TV DE 70" (INCLUYE RACK)	E-07	Und.	1	S/ 2,600.00	S/ 2,600.00
02.02.06	PROYECTOR DE TIRO ULTRA CORTO LASERTECNOLOGIA: DLP	E-08	Und.	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
02.02.07	ECRAN DE 1.50 X 1.50	E-09	Und.	1	S/ 350.00	S/ 350.00
	SEGUNDO PISO					
02.02.08	COMPUTADORAS CORE I7	E-04	Und.	15	S/ 5,300.00	S/ 79,500.00
02.02.09	PLOTTER A0	E-05	Und.	1	S/ 12,500.00	S/ 12,500.00
02.02.10	FOTOCOPIADORA	E-06	Und.	1	S/ 3,600.00	S/ 3,600.00
02.02.11	IMPRESORA	E-03	Und.	2	S/ 950.00	S/ 1,900.00
02.02.12	TELEVISOR LED UHD SMART TV DE 70" (INCLUYE RACK)	E-07	Und.	1	S/ 2,600.00	S/ 2,600.00
02.02.13	PROYECTOR DE TIRO ULTRA CORTO LASERTECNOLOGIA: DLP	E-08	Und.	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
02.02.14	ECRAN DE 1.50 X 1.50	E-09	Und.	1	S/ 350.00	S/ 350.00
	TERCER PISO					
02.02.15	COMPUTADORAS CORE I7	E-04	Und.	15	S/ 5,300.00	S/ 79,500.00
02.02.16	PLOTTER A0	E-05	Und.	1	S/ 12,500.00	S/ 12,500.00
02.02.17	FOTOCOPIADORA	E-06	Und.	1	S/ 3,600.00	S/ 3,600.00
02.02.18	IMPRESORA	E-03	Und.	2	S/ 950.00	S/ 1,900.00
02.02.19	TELEVISOR LED UHD SMART TV DE 70" (INCLUYE RACK)	E-07	Und.	1	S/ 2,600.00	S/ 2,600.00
02.02.20	PROYECTOR DE TIRO ULTRA CORTO LASERTECNOLOGIA: DLP	E-08	Und.	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
02.02.21	ECRAN DE 1.50 X 1.50	E-09	Und.	1	S/ 350.00	S/ 350.00
02.03.	BLOQUE IC - ADMINISTRACION					
	PRIMER PISO					
02.03.01	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	3	S/ 5,300.00	S/ 15,900.00
02.03.02	COMPUTADORAS CORE I7	E-04	Und.	1	S/ 5,300.00	S/ 5,300.00
02.03.03	IMPRESORA	E-03	Und.	2	S/ 950.00	S/ 1,900.00
02.03.04	PROYECTOR DE TIRO ULTRA CORTO LASERTECNOLOGIA: DLP	E-08	Und.	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
	SEGUNDO PISO					
02.03.05	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	3	S/ 5,300.00	S/ 15,900.00
02.03.06	COMPUTADORAS CORE I7	E-04	Und.	1	S/ 5,300.00	S/ 5,300.00
02.03.07	IMPRESORA	E-03	Und.	2	S/ 950.00	S/ 1,900.00
	TERCER PISO					
02.03.08	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	1	S/ 5,300.00	S/ 5,300.00
02.03.09	TELEVISOR LED UHD SMART TV DE 70" (INCLUYE RACK)	E-07	Und.	1	S/ 2,600.00	S/ 2,600.00
02.03.10	PROYECTOR DE TIRO ULTRA CORTO LASERTECNOLOGIA: DLP	E-08	Und.	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
02.04.	BLOQUE ID - ADMINISTRACION					
	PRIMER PISO					
02.04.01	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	6	S/ 5,300.00	S/ 31,800.00
02.04.02	COMPUTADORAS CORE I7	E-04	Und.	4	S/ 5,300.00	S/ 21,200.00





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 647-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

28 OCT 2024

02.04.03	IMPRESORA	E-03	Und.	4	S/ 950.00	S/ 3,800.00
02.04.04	TELEVISOR LED UHD SMART TV DE 70" (INCLUYE RACK)	E-07	Und.	2	S/ 2,600.00	S/ 5,200.00
02.04.05	PROYECTOR DE TIRO ULTRA CORTO LASERTECNOLOGIA DLP	E-08	Und.	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
02.04.06	BALANZA ELECTRONICA CORPORAL	E-14	Und.	1	S/ 90.00	S/ 90.00
02.04.07	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	E-15	Und.	1	S/ 120.00	S/ 120.00
02.04.08	RELOJ PARA ADOSAR A PARED	E-02	Und.	5	S/ 50.00	S/ 250.00
SEGUNDO PISO						
02.04.09	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	6	S/ 5,300.00	S/ 31,800.00
02.04.10	COMPUTADORAS CORE I7	E-04	Und.	3	S/ 5,300.00	S/ 15,900.00
02.04.11	IMPRESORA	E-03	Und.	4	S/ 950.00	S/ 3,800.00
02.04.12	TELEVISOR LED UHD SMART TV DE 70" (INCLUYE RACK)	E-07	Und.	1	S/ 2,600.00	S/ 2,600.00
02.04.13	PROYECTOR DE TIRO ULTRA CORTO LASERTECNOLOGIA DLP	E-08	Und.	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
TERCER PISO						
02.04.14	BIDON DE GAS INDUSTRIAL INC. CARGA	E-16	Und.	2	S/ 350.00	S/ 700.00
02.04.15	CAMPANA EXTRACTORA	E-17	Und.	1	S/ 650.00	S/ 650.00
02.04.16	LICUADORA DE 1.5 LITROS	E-18	Und.	1	S/ 650.00	S/ 650.00
02.04.17	HORNO MICROONDAS 31 LITROS	E-19	Und.	1	S/ 450.00	S/ 450.00
02.04.18	VAJILLA PARA 60 PERSONAS	E-20	GLB	1	S/ 2,100.00	S/ 2,100.00
02.04.19	HONDO TENDIDO CUBIERTOS	E-21	GLB	1	S/ 600.00	S/ 600.00
02.04.20	JUEGO DE OLLAS	E-22	GLB	1	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00
02.04.21	CAJA REGISTRADORA	E-30	GLB	1	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00
02.04.22	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	6	S/ 5,300.00	S/ 31,800.00
02.05. BLOQUE IE - ADMINISTRACION						
PRIMER PISO						
02.05.01	RELOJ PARA ADOSAR A PARED	E-02	Und.	1	S/ 50.00	S/ 50.00
02.06. BLOQUE IF - ADMINISTRACION						
PRIMKER PISO						
02.06.01	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	1	S/ 5,300.00	S/ 5,300.00
02.06.02	RELOJ PARA ADOSAR A PARED	E-02	Und.	1	S/ 50.00	S/ 50.00
02.06.03	TELEVISOR LED UHD SMART TV DE 70" (INCLUYE RACK)	E-07	Und.	1	S/ 2,600.00	S/ 2,600.00
TERCER PISO						
02.06.04	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	6	S/ 5,300.00	S/ 31,800.00
02.06.05	COMPUTADORAS CORE I7	E-04	Und.	3	S/ 5,300.00	S/ 15,900.00
02.06.06	IMPRESORA	E-03	Und.	2	S/ 950.00	S/ 1,900.00
02.06.07	LAPTOP CORE I7	E-10	Und.	2	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00
02.07. BLOQUE IG - ADMINISTRACION						
PRIMER PISO						
02.07.01	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	4	S/ 5,300.00	S/ 21,200.00
02.07.02	RELOJ PARA ADOSAR A PARED	E-02	Und.	3	S/ 50.00	S/ 150.00
02.07.03	COMPUTADORAS CORE I7	E-04	Und.	1	S/ 5,300.00	S/ 5,300.00
02.07.04	IMPRESORA	E-03	Und.	3	S/ 950.00	S/ 2,850.00
02.07.05	FOTOCOPIADORA	E-06	Und.	1	S/ 3,600.00	S/ 3,600.00
02.07.06	RELOJ PARA ADOSAR A PARED	E-02	Und.	4	S/ 50.00	S/ 200.00
SEGUNDO PISO						
02.07.09	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	5	S/ 5,300.00	S/ 26,500.00
02.07.10	IMPRESORA	E-03	Und.	2	S/ 950.00	S/ 1,900.00
02.07.11	PROYECTOR DE TIRO ULTRA CORTO LASERTECNOLOGIA DLP	E-08	Und.	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
02.07.12	ECRAN DE 1.50 X 1.50	E-09	Und.	1	S/ 350.00	S/ 350.00
TERCER PISO						
02.07.13	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	16	S/ 5,300.00	S/ 84,800.00
02.07.14	RELOJ PARA ADOSAR A PARED	E-02	Und.	6	S/ 50.00	S/ 300.00
02.07.15	FOTOCOPIADORA	E-06	Und.	2	S/ 3,600.00	S/ 7,200.00
02.07.16	IMPRESORA	E-03	Und.	4	S/ 950.00	S/ 3,800.00
02.07.17	TELEVISOR LED UHD SMART TV DE 70" (INCLUYE RACK)	E-07	Und.	1	S/ 2,600.00	S/ 2,600.00
02.07.18	PROYECTOR DE TIRO ULTRA CORTO LASERTECNOLOGIA DLP	E-08	Und.	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
02.07.19	ECRAN DE 1.50 X 1.50	E-09	Und.	1	S/ 350.00	S/ 350.00
02.08. BLOQUE IH - ADMINISTRACION						
PRIMER PISO						
02.08.01	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	11	S/ 5,300.00	S/ 58,300.00
02.08.02	RELOJ PARA ADOSAR A PARED	E-02	Und.	8	S/ 50.00	S/ 400.00
02.08.03	FOTOCOPIADORA	E-06	Und.	3	S/ 3,600.00	S/ 10,800.00
02.08.04	IMPRESORA	E-03	Und.	4	S/ 950.00	S/ 3,800.00
02.08.05	PROYECTOR DE TIRO ULTRA CORTO LASERTECNOLOGIA DLP	E-08	Und.	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
02.08.06	ECRAN DE 1.50 X 1.50	E-09	Und.	1	S/ 350.00	S/ 350.00
SEGUNDO PISO						
02.08.07	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	7	S/ 5,300.00	S/ 37,100.00
02.08.08	RELOJ PARA ADOSAR A PARED	E-02	Und.	5	S/ 50.00	S/ 250.00
02.08.09	IMPRESORA	E-03	Und.	4	S/ 950.00	S/ 3,800.00
TERCER PISO						
02.08.07	COMPUTADORAS CORE I7	E-01	Und.	7	S/ 5,300.00	S/ 37,100.00
02.08.08	RELOJ PARA ADOSAR A PARED	E-02	Und.	6	S/ 50.00	S/ 300.00
02.08.09	IMPRESORA	E-03	Und.	4	S/ 950.00	S/ 3,800.00
02.09. BLOQUE II						
02.09.01	TELEVISOR LED UHD SMART TV DE 70" (INCLUYE RACK)	E-07	Und.	1	S/ 2,600.00	S/ 2,600.00
02.09.02	PROYECTOR DE TIRO ULTRA CORTO LASERTECNOLOGIA DLP	E-08	Und.	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
02.09.03	LAPTOP CORE I7	E-10	Und.	2	S/ 5,300.00	S/ 10,600.00
02.09.04	SISTEMA DE AUDIO	E-11	Und.	8	S/ 99.00	S/ 7,920.00
02.09.05	ECRAN DE 33.2X18.7 CM - 150 PULGADAS	E-12	Und.	1	S/ 900.00	S/ 900.00
02.09.06	MICROFONOS INALAMBICO PROFESIONAL	E-13	Und.	4	S/ 248.00	S/ 992.00
02.10. OTROS						
02.10.01	BUS 48 + 1 PASAJEROS	E-67	Und.	1	S/ 523,676.80	S/ 523,676.80
02.10.03	DRONE PHANTOM 4 RTK	E-69	Und.	1	S/ 32,754.75	S/ 32,754.75
02.10.05	GPS LEICA GS18T BASE Y ROVER	E-71	Und.	1	S/ 100,674.00	S/ 100,674.00
02.11. FLETE TERRESTRE						
02.11.01	FLETE TERRESTRE PARA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E		GLB	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
					COSTO REFERENCIAL	
					S/ 1,656,399.55	
					IGV (18%)	
					S/ 298,151.92	
COSTO TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO					S/ 1,954,551.47	





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 647-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G. Chulucanas.

28 OCT 2024

TERCER PISO			
COMPUTADORAS CORE I7			
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS OFICCE 365	Und.	6	
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS NOD 32		6	S/ 120.00 S/ 720.00
BLOQUE IF - ADMINISTRACION		6	S/ 132.00 S/ 792.00
PRIMER PISO			
COMPUTADORAS CORE I7			
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS OFICCE 365	Und.	1	
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS NOD 32		1	S/ 120.00 S/ 120.00
TERCER PISO		1	S/ 132.00 S/ 132.00
COMPUTADORAS CORE I7			
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS OFICCE 365	Und.	9	
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS NOD 32		9	S/ 120.00 S/ 1,080.00
LAPTOP CORE I7		9	S/ 132.00 S/ 1,188.00
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS OFICCE 365	Und.	2	
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS NOD 32		2	S/ 120.00 S/ 240.00
BLOQUE IG - ADMINISTRACION		2	S/ 132.00 S/ 264.00
PRIMER PISO			
COMPUTADORAS CORE I7			
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS OFICCE 365	Und.	5	
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS NOD 32		5	S/ 120.00 S/ 600.00
SEGUNDO PISO		5	S/ 132.00 S/ 660.00
COMPUTADORAS CORE I7			
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS OFICCE 365	Und.	5	
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS NOD 32		5	S/ 120.00 S/ 600.00
TERCER PISO		5	S/ 132.00 S/ 660.00
COMPUTADORAS CORE I7			
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS OFICCE 365	Und.	16	
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS NOD 32		16	S/ 120.00 S/ 1,920.00
BLOQUE IH - ADMINISTRACION		16	S/ 132.00 S/ 2,112.00
PRIMER PISO			
COMPUTADORAS CORE I7			
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS OFICCE 365	Und.	11	
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS NOD 32		11	S/ 120.00 S/ 1,320.00
SEGUNDO PISO		11	S/ 132.00 S/ 1,452.00
COMPUTADORAS CORE I7			
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS OFICCE 365	Und.	7	
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS NOD 32		7	S/ 120.00 S/ 840.00
TERCER PISO		7	S/ 132.00 S/ 924.00
COMPUTADORAS CORE I7			
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS OFICCE 365	Und.	7	
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS NOD 32		7	S/ 120.00 S/ 840.00
BLOQUE II		7	S/ 132.00 S/ 924.00
LAPTOP CORE I7			
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS OFICCE 365	Und.	2	
SUSCRIPCION POR 1 AÑOS NOD 32		2	S/ 120.00 S/ 240.00
COSTO REFERENCIAL			
			S/ 2,095,012.50
IGV (18%)			
			S/ 377,102.25
COSTO TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO			
			S/ 2,472,114.75

PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO N°03

El presupuesto del deductivo vinculante N°03 asciende a un monto de S/4'504,192.22 (Cuatro millones Quinientos Cuatro Mil Ciento Noventa y dos con 22/100soles) con precios referencial al presupuesto contractual ofertado.

PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N°03		
ORDEN	DESAGREGADOS	SUB TOTAL
1	MOBILIARIO	S/ 77,526.00
2	EQUIPOS	S/ 1,954,551.47
3	PROGRAMAS	S/ 2,472,114.75
MONTO TOTAL		S/ 4,504,192.22



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 647-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.
Chulucanas, 28 OCT 2024

PORCENTAJE DE INCIDENCIA:

CUADRO DE INCIDENCIA ACUMULADA

DEDUCTIVO DE OBRA N° 03

CUADRO DE INCIDENCIA DEL PPTO DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 03

MONTO DE CONTRATO =

S/ 33,271,471.35

PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 03

	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	S/ 4' 504,192.22
TOTAL PRESUPUESTO=		S/ 4' 504,192.22
	% Incidencia Deducativo de Obra N° 03 =	13.538%

CONCLUSIONES:

Visto las nuevas necesidades actualizadas de cada una de las oficinas que conforman la cede Sub Regional Morropón Huancabamba las características del BUS acorde al tipo de servicio a realizar y la nueva generación tecnológica acorde a los tiempos actuales y el Plan BIM PERU amparado con el artículo 34 numeral 34.5 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado en la que precisa como una de las causales de adicionales de obra por situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato resulta procedente la aprobación del DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO cuyo monto asciende a un monto de S/4' 504,192.22 (Cuatro millones Quinientos Cuatro Mil Ciento Noventa y dos con 22/100soles) con una incidencia de **13.538%** respecto al presupuesto contractual, ya que es requisito necesario para el planteamiento de las mejoras que serán incluidas en el Adicional de obra N°03 del mismo componente.

Que, con Informe N°869-2024/GRP-GSRMH-402410 de fecha 10 de octubre de 2024, el Sub Director de la División de Estudios al Director Sub Regional de Infraestructura, solicita Opinión de Deducivo Vinculante N°003- COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN. DEPARTAMENTO DE PIURA". con CUI N°2476040", concluyendo en lo siguiente: "Oficinas que conforman la cede Sub Regional Morropón Huancabamba las características del BUS acorde al tipo de servicio a realizar y la nueva generación tecnológica de equipos acorde a los tiempos actuales requerimiento del Plan BIM PERU y en amparado del artículo 34 numeral 34.5 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado en la que precisa como una de las causales de adicionales de obra por situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, Razón por la cual este despacho de la División de Estudios emite su opinión Favorable a la propuesta técnica del DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°03 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO de la prestación ADICIONAL DE OBRA N°03 por un monto de S/4' 504,192.22 (Cuatro Millones Quinientos Cuatro Mil Ciento Noventa y dos con 22/100soles) con una incidencia de **13.538%** respecto al presupuesto contractual, recomendando continuar su proceso;





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 647 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.
Chulucanas, 28 OCT 2024

RRRESUMEN DE INCIDENCIA ACUMULADA							
P. DEDUCTIVO Y ADICIONAL	MONTO DEL CONTRATO	MONTO D/A	INCIDENCIA ACUMULADA		% DE INCIDENCIA ACUMULADA	MONTO A FAVOR DE LA ENTIDAD (deductivo neto)	
			% I. D	% I.A			
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	S/ 33,271,471.35	334,510.98	1.005%		-13.73763%	- 4,570,712.17	
ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/ 33,271,471.35	626,815.54		1.884%			
DEDUCTIVO DE OBRA N° 02	S/ 33,271,471.35	358,824.51	1.08%				
ADICIONAL DE OBRA N° 02	S/ 33,271,471.35	-	TRAMITE	0.0000%			
DEDUCTIVO DE OBRA N° 03	S/ 33,271,471.35	4,504,192.22	13.538%				

Que a través del Informe N°969-2024/GRP-GSRMH-402400 de fecha 25 de octubre de 2024, donde el Director Sub Regional de Infraestructura al Gerente Sub Regional Morropón Huancabamba recomienda APROBAR DEDUCTIVO VINCULANTE N°003-COMPONENTE-MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN. DEPARTAMENTO DE PIURA". con CUI N°2476040, concluyendo en lo siguiente: "Que, Por lo expuesto, y en virtud a la conformidad emitida por la División de Obras y la verificación correspondiente de la División de Estudios, esta Dirección recomienda la aprobación del DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N 03-MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO de la prestación ADICIONAL DE OBRA N 03 por un monto de S/4'504,192.22 (Cuatro Millones Quinientos Cuatro Mil Ciento Noventa y Dos con 22/100 Soles) con una incidencia de 13.538% respecto al presupuesto contractual de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA", mediante acto resolutivo;

Que, mediante proveído de fecha 25 de octubre de 2024, la Gerencia Sub Regional remite los actuados a la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal a efectos que emita su respectiva opinión y proyecte resolución, de ser el caso.

Que, mediante Informe N°705-2024/GRP-402000-402100 de fecha 25 de octubre de 2024, la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, tras analizar los actuados y estando a lo informado por las áreas técnicas de la Entidad, opina por la PROCEDENCIA DEDUCTIVO VINCULANTE N°003-COMPONENTE-MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO de la OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN. DEPARTAMENTO DE PIURA". con CUI N°2476040, cuyo monto asciende a S/4'504,192.22 (Cuatro millones Quinientos Cuatro Mil Ciento Noventa y dos con 22/100soles) con una incidencia de 13.538% respecto al presupuesto contractual, ya que es requisito necesario para el planteamiento de las mejoras que serán incluidas en el Adicional de obra N°03 del mismo componente.

RESUMEN DE INCIDENCIA ACUMULADA

P. DEDUCTIVO Y ADICIONAL	MONTO DEL CONTRATO	MONTO D/A	INCIDENCIA ACUMULADA		% DE INCIDENCIA ACUMULADA	MONTO A FAVOR DE LA ENTIDAD (deductivo neto)
			% I. D	% I.A		
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	S/ 33,271,471.35	334,510.98	1.005%		-13.73763%	- 4,570,712.17
ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/ 33,271,471.35	626,815.54		1.884%		
DEDUCTIVO DE OBRA N° 02	S/ 33,271,471.35	358,824.51	1.08%			
ADICIONAL DE OBRA N° 02	S/ 33,271,471.35	-	TRAMITE	0.0000%		
DEDUCTIVO DE OBRA N° 03	S/ 33,271,471.35	4,504,192.22	13.538%			



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 647 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.
Chulucanas, 28 OCT 2024

Que, teniendo en cuenta que el Presupuesto **Deductivo Vinculante**, se compone de partidas del presupuesto contratado que no se ejecutaran y que son "sustituidas" por partidas de un Presupuesto Adicional de Obra. Ambas obras responden a un mismo objetivo o finalidad. Considerando también que los deductivos de obra se refiere a aquellos componentes o partes de la obra que estando en el expediente técnico aprobado, ya no son necesarios de ejecutar por razones debidamente justificadas cuando aquello que se ordene sea la **reducción de prestaciones**, debiéndose deducirse del presupuesto inicial el monto correspondiente a aquellas prestaciones que no se ejecutarán;

Que, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF, en su artículo 34° determina las modificaciones al contrato y en su numeral 34.1 señala que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. **En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad.** Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. Asimismo, en el numeral 34.2 señala que el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) **reducción de prestaciones**, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento;

Que, conforme al Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 157° determina sobre Adicionales y Reducciones y en su numeral 157.2 determina que se puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. Manifestando también que en caso de reducciones corresponde al contratista solicitar la disminución de las garantías en la misma proporción;

Por lo expuesto y con la visaciones de la Sub Dirección de la División de Obras, la Dirección Sub Regional de Infraestructura y de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba del Gobierno Regional de Piura;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre 2002, modificada por Ley N°27902 del 30 de diciembre 2002, y la Resolución Ejecutiva Regional N°893- 2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, del 30 de diciembre del 2016, respecto a la Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones del Titular del Pliego 457 de las dependencias del Gobierno Regional de Piura y la Resolución Ejecutiva Regional N° 05-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 02 de enero de 2023;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. –APROBAR EL DEDUCTIVO VINCULANTE N°003-COMPONENTE-MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN. DEPARTAMENTO DE PIURA". con CUI N°2476040, cuyo monto asciende a S/4'504,192.22 (Cuatro millones Quientos Cuatro Mil Ciento Noventa y dos con 22/100soles), con una incidencia de 13.538% que incluye Gastos generales, utilidad e IGV, conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. – NOTIFICAR la presente Resolución al Sr. CUNYA PAUCAR MIGUEL ÁNGEL- Representante Común del CONSORCIO CHULUCANAS, en calidad de Contratista Ejecutor con domicilio ubicado en: MZ. F LOTE 007 SEC. D – NUEVO SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA -PIURA, con correo electrónico: ccjq_construcciones@hotmail.com ; y al Sra. GUILLEN RAMOS ELIZABETH CAROLINA- Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR HUANCABAMBA, en calidad de supervisor de Obra mencionada en su domicilio: CALLE SCHELL 343 OFICINA 604-606-607 MIRAFLORES – LIMA-LIMA; con correo electrónico: csupervisorhuancabamba@gmail.com .



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 647-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 28 OCT 2024

ARTICULO TERCERO. - HACER DE CONOCIMIENTO, al Supervisor de Obra, la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, Sub Dirección de la División de Obras y demás estamentos administrativos y técnicos que corresponda de la Gerencia Sub Regional Morropón – Huancabamba.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
ING. WALTER HUANCABAMBA QUINCHAY
C.P. 107258
Gerente Sub Regional