



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 276 - 2024 - GRA/GSRP - G

Nuevo Chimbote, 30 de diciembre del 2024



INFORME LEGAL N° 448-2024/GRA/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/SGAJ del 30 de diciembre del 2024; MEMORÁNDUM N° 935-2024/GRA/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/G del 30 de diciembre del 2024; INFORME N° 2528-2024/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/SGIGA del 27 de diciembre del 2024; CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 1469 del 27 de diciembre del 2024; INFORME N° 934-2024-REGION ANCASH/GSRP/SGIGA/UFO del 20 de diciembre del 2024; INFORME N° 943-2024-REGION ANCASH/GSRP/SGIMA/UFSyL del 16 de diciembre del 2024; CARTA N° 094-2024-CEP del 06 de diciembre del 2024;



CONSIDERANDO:

I. DE LAS FACULTADES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO COMO ORGANISMO DESCONCENTRADO:



1. Que, de conformidad con la **Constitución Política del Perú**, en sus artículos 191° y 192° establecen, los Gobiernos Regionales, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo.



2. Que, los **artículos 4° y 5° de la Ley N° 27867** y sus modificatorias - **Ley Orgánica de Gobiernos Regionales** preceptúan que los gobiernos regionales tienen finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo; de igual manera tienen por misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.



3. Es importante departir, en el presente caso, el contenido del **numeral 1, del artículo 2 del Título Preliminar de la ley N° 27444**, que precisa el **Principio de legalidad**, de tal manera que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; así también numeral 2, del citado artículo del mismo cuerpo normativo expresa que en el principio del debido procedimiento, los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo; siendo de importancia revisar el numeral II, del mismo artículo que precisa sobre el Principio de verdad material, donde la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas.

4. Mediante, **Resolución Presidencial N° 0322-2002-CTAR-ANCASH/PRE**, de fecha 24 de abril del 2002, se crea la **Unidad Ejecutora, la Gerencia de la Sub Región Pacifico**, con sede en la ciudad de Chimbote, de conformidad con lo





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

establecido por el artículo 55° de la DIRECTIVA N° 001- 2032-EF/76.01, aprobado por RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 043-2001-EF/76.01, para su evaluación y determinación correspondiente.

5. Con Resolución Ejecutiva Regional N° 013-2023-GRA-GR, de fecha 05 de enero del 2023, se resuelve, en el **Artículo Quinto**: Delegar en el Gerente Sub Regional de la Sub Región Pacífico del Gobierno Regional de Ancash, facultades en materia de contrataciones y Recursos Humanos.

6. Con Resolución Ejecutiva Regional N° 238-2023-GRA-GR, de fecha 29 de diciembre del 2023, se RATIFICA para el año 2024, la DELEGACIÓN DE FACULTADES OTORGADAS al Gerente Sub Regional El Pacífico, conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 013-2023-GRA-GR.

Con Resolución Ejecutiva Regional N° 017-2024-GRA-GR, de fecha 09 de enero del 2024, se resuelve DESIGNAR como Gerente de la Unidad Ejecutora Sub Región El Pacífico, al Ing. Raul Fernando Blas Catrina.



II. ANTECEDENTES:

1. Con fecha 16 de enero del 2024, se suscribe el CONTRATO N°001-2024-GRA-SRP-G, entre la Entidad Sub Región Pacífico y el CONSORCIO ELECTRICO DEL PERU, para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2471159, por el monto de S/. 421,795.98 incl. IGV, con un plazo de 180 días calendarios.

2. Con fecha 16 de febrero del 2024, se suscribe el CONTRATO N°008-2024-GRA-SRP-G, entre la Entidad Su Región Pacífico y el CONSORCIO LACRAMARCA, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2471159, por el monto de S/. 9,524,388.42, incl. IGV. Con un plazo de 180 días calendarios.

3. Con fecha 01 de junio del 2024, se suscribe el Acta de Inicio del Plazo de Ejecución de Obra, entre la Entidad y el Contratista CONSORCIO LACRAMARCA.

4. Con fecha 21 de junio del 2024, se suscribe el Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución N° 01, entre la Entidad y el Contratista CONSORCIO LACRAMARCA.

5. Con fecha 18 de agosto del 2024, habiendo sido notificado la Resolución Directoral N° 000513-2024-DOC ANC/MC mediante el OFICIO N°002086-2024-DOC ANC/MC, hecho que genero la suspensión del plazo de ejecución de obra.

6. Con fecha 27 de agosto del 2024, mediante CARTA N°40-2024-CEP, con Código SISGEDO N° 3057319, el Representante Común del CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ, entrega el calendario actualizado a la fecha de reinicio de obra.

7. Con fecha 27 de agosto del 2024, mediante CARTA N° 413-2024-2024-REGION ANCASH/SRP/SBIGA, se notifica al contratista la corrección de la fecha de reinicio y la nueva fecha de termino prevista.

8. Con fecha 28 de agosto del 2024, mediante asiento de cuaderno de obra Asiento N° 37, el Residente de Obra, solicita a la supervisión la aprobación para la ejecución del presupuesto de mayores metrados correspondientes a Líneas y Redes primarias de obra N° 01, el cual es por el monto de S/ 592,667.73 soles inc. IGV.

9. Con fecha 28 de agosto del 2024, mediante INFORME N° 734-2024-REGION ANCASH/GSRP/SBIGA/UFSyL se informa las observaciones a calendario actualizado a la fecha de reinicio de obra por suspensión de plazo de ejecución contractual.





Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

- 10. Con fecha 29 de agosto del 2024, mediante CARTA N° 425-2024/GRA/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/SGIGA, se notifica al supervisor observaciones a calendario actualizado a la fecha de reinicio de obra por suspensión de plazo de ejecución contractual.
11. Con fecha 10 de setiembre del 2024, mediante Asiento N° 44 del cuaderno de obra digital, el residente de obra deja constancia, que alcanza el sustento de los mayores metrados N°01 por el monto de S/ 575.822.25.
12. Con fecha 30 de setiembre del 2024, mediante CARTA N° 62-2024-CEP, el Representante Común de la Supervisión: CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ - SUPERVISION, presenta el Expediente de Mayores metrados de líneas y redes primarias.



Con fecha 21 de octubre del 2024, mediante CARTA N° 74-2024-CEP, el Representante Común del: CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ - SUPERVISION, presenta el Expediente de Mayores metrados de redes secundarias del contractual.

- 14. Con fecha 21 de octubre del 2024, mediante CARTA N° 75-2024-CEP, el Representante Común del CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ - SUPERVISION, presenta el Expediente de Mayores metrados de redes secundarias del adicional I.



- 15. Con fecha 24 de octubre del 2024, mediante Asiento N° 73 del cuaderno de obra digital el Jefe de Supervisión deja constancia que se comunica al contratista la autorización de la ejecución de mayores metrados.



- 16. Con fecha 08 de noviembre del 2024, mediante CARTA N°076-2024-CEP, el Representante Común del CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ remite la valorización 4 del mes de octubre 2024 de ejecución de obra del periodo 01 al 31 de octubre del 2024 aprobado por el jefe de supervisión.

- 17. Con fecha 10 de diciembre del 2024, mediante CARTA N°092-2024-CEP, el Representante Común del CONSORCIO ELECTRICO DEL PERU remite la valorización 4 del Adicional I del mes de noviembre 2024 de ejecución de obra del periodo 01 al 30 de noviembre del 2024 aprobado por el jefe de supervisión.



- 18. Con fecha 10 de diciembre del 2024, mediante CARTA N° 094-2024-CEP, el Representante Común del CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ remite la valorización 2 de mayores metrados 01 del mes de noviembre 2024 de ejecución de obra del periodo 01 al 30 de noviembre del 2024 aprobado por el jefe de supervisión.

- 19. Con fecha 16 de diciembre del 2024, mediante INFORME N°943-2024-REGION ANCASH/GSRP/SGIGA/UFSyL, la unidad funcional de Supervisión y Liquidaciones, remite conformidad a la valorización N°02 del mayor metrado del contractual periodo 01 al 30 de noviembre del 2024.

- 20. Con fecha 20 de diciembre del 2024, mediante INFORME N°934-2024-REGION ANCASH/GSRP/SGIGA/UFD, la unidad funcional de Obras, remite conformidad de pago de la valorización N°02 del mayor metrados del contractual.



- 21. Con fecha 27 de diciembre del 2024, mediante INFORME N°2520-2024/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/SGIGA, la Sub gerencia de infraestructura y Gestión Ambiental, solicita disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de pago de la valorización N°02 del mayor metrado contractual - periodo 01 al 31 de octubre del 2024.

- 22. Con fecha 27 de diciembre del 2024, mediante INFORME N° 0612-2024-GRA/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/SGPPTOyM, la Sub gerencia de planeamiento, presupuesto y modernización remite certificación presupuestal N° 1469 - PAGO DE VALORIZACIÓN N°02 DE MAYORES METRADOS de la Obra con CUI N°2471159, por el monto de S/ 14,572.48 soles.

- 23. Que, mediante INFORME N° 2528-2024/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/SGIGA de fecha 27 de diciembre del 2024, el Sub Gerente de Infraestructura y Gestión Ambiental, ratifica la CONFORMIDAD a la valorización N° 02 de mayores metrados, del contratista ejecutor (mes de noviembre del 2024), del periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024, que

REGION ANCASH SRP FEDATARIO Doy Fe que es copia fiel del Original Ley 27444 31 DIC. 2024 ESTHER CALDERON REYES DNI: 17862378



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

alcanza un monto a facturar de S/ 14,572.48 inc. IGV a favor del contratista ejecutor CONSORCIO LACRAMARCA, según siguiente detalle:

VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 MAYORES METRADOS - DEL CONTRATISTA EJECUTOR (01/11/2024 al 30/11/2024)	
Monto Bruto Valorizado (sin IGV)	S/ 12,227.33
Reajuste de valorización	S/ 122.23
Amortización de adelanto directo	S/0.00
Amortización de adelanto de materiales	S/0.00
Valorización Neta	S/ 12,349.56
IGV (18%)	S/ 2,222.92
Total, Neto a Facturar al Contratista	S/ 14,572.48
MONTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	S/ 14,572.48



24.

Que, mediante MEMORANDUM N° 935-2024/GRA/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/G de fecha 30 de diciembre del 2024, el Gerente remite el expediente administrativo a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, para emitir opinión legal y elaborar Acto Resolutivo de correspondes, de la aprobación de la valorización N° 02 de mayores metrados, correspondiente al mes de noviembre - 2024 del contratista ejecutor de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2471159.



25.

Mediante INFORME LEGAL N° 448-2024/GRA/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO/SBAJ de fecha 30 de diciembre del 2024, el Sub Gerente de Asesoría jurídica, previo análisis de los documentos que obran en el expediente y al análisis legal de los cuerpos normativos que rigen para el presente caso, concluye que, es PROCEDENTE AUTORIZAR el pago de la valorización N° 02 de mayores metrados ejecutados por parte del contratista CONSORCIO LACRAMARCA, ejecutor de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2471159, para su pago correspondiente.



III. ANALISIS AL CASO CONCRETO:

- I. Que, para un correcto análisis y evaluación de los establece requisitos y el procedimiento para la aprobación de mayores metrados, revisamos lo que nos prescribe el artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)

(...)

205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución.

205.11. El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el límite establecido en el numeral 206.7





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

del artículo 206, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley.

205.12. No se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero sí para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función.

(...)

2.

Como se desprende del artículo citado, nos establece el procedimiento para la aprobación de mayores metrados, el mismo que ha seguido el trámite correspondiente de la siguiente manera:

- El Residente de obra anotó en el cuaderno de obra, asiento N° 37 de fecha 29/08/2024, solicitando al Supervisor de Obra, la aprobación para la ejecución de mayores metrados. **(de conformidad con el numeral 205.11).**
- El Supervisor de obra anotó en el cuaderno de obra, asiento N° 73 de fecha 24/10/2024, la autorización de la ejecución de mayores metrados. **(de conformidad con el numeral 205.11).**
- El Supervisor de obra, comunico a la Entidad la aprobación de los mayores metrados previos a su ejecución, mediante CARTA N° 75-2024-CEP. **(de conformidad con el numeral 205.10).**
- Contando con la aprobación del supervisor de obra, se procedió con la ejecución de los mayores metrados, teniendo en cuenta que no se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados. **(de conformidad con el numeral 205.12)**
- El supervisor de Obra, presento la CARTA N° 094-2024-CEP, con fecha 06 de diciembre del 2024, remitiendo el Informe de valorización de mayores metrados correspondiente al periodo noviembre 2024, para su aprobación por parte de la Entidad y posterior pago.
- Se cuenta con la opinión técnica por parte del Jefe de la Unidad Funcional de Obras, Jefe de la Unidad Funcional de Supervisión y Liquidaciones, otorgando **CONFORMIDAD** a la valorización de mayores metrados, y recomendando el pago por concepto de valorización N° 02 de mayores metrados a favor del ejecutor de obra, por el monto de S/ 15,572.48.
- Se cuenta con la Certificación De Crédito Presupuestario NOTA N° 1469, emitida por parte de la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, por la suma de **S/. 14,572.48 soles.**

En relación con lo señalado, cabe mencionar que con los Infórmes técnicos y de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, es PROCEDENTE continuar con el trámite de aprobación del pago de la Valorización 02 de mayores metrados, correspondientes el mes de noviembre 2024.

Que, con las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1272, se ha incorporado el **numeral 1.15 al artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444**, Ley del Procedimiento Administrativo General, con el siguiente tenor:

1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. - La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su



REGION ANCASH, S.R.L.
EDATARIO
LEY 27444
31 Dic. 2024
ESTHER CALDERÓN REYES
N°: 17862378





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.

La protección de la **confianza legítima** "básicamente consiste en que la Administración genera una **confianza** en el ciudadano en el sentido de que va a actuar en determinado sentido lo que condiciona la conducta del ciudadano que entiende (confía) en dicha posición administrativa.

4. Que, la presente resolución, se realiza sobre la base de la presunción de veracidad del contenido de los informes técnicos de las Unidades Funcionales de la Sub Gerencia de Infraestructura y Gestión Ambiental, en el marco del ordenamiento jurídico vigente y las normas internas de la entidad, por las consideraciones expuestas y de conformidad a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; en uso de las funciones atribuidas en el Manual de Operaciones MOP de la Gerencia Sub Regional el Pacifico, aprobado mediante Decreto Regional N° 02-2024-GR/GR de fecha 15 de marzo del 2024; y en uso de las facultades delegadas mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 013-2023-GR/GR de fecha 05 de enero de 2023** a la Gerencia Sub Regional El Pacifico para el año 2023, y que mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 238-2023-GR/GR de fecha 29 de diciembre del 2023** se ratifica la delegación de facultades para el año 2024; con el visto de la Sub Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Infraestructura y Gestión Ambiental, Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Sub Gerencia de Asesoría Jurídica.



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el pago de la Valorización 02 - noviembre 2024, de los mayores metrados ejecutados por parte del contratista CONSORCIO LACRAMARCA ejecutor de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2471159, conforme al siguiente detalle:

VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 MAYORES METRADOS - DEL CONTRATISTA EJECUTOR (01/11/2024 al 30/11/2024)	
Monto Bruto Valorizado (sin IGV)	S/ 12,227.33
Reajuste de valorización	S/ 122.23
Amortización de adelanto directo	S/0.00
Amortización de adelanto de materiales	S/0.00
Valorización Neta	S/ 12,349.56
IGV (18%)	S/ 2,222.92
Total, Neto a Facturar al Contratista	S/ 14,572.48
MONTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	S/ 14,572.48

REGION ANCASH S.T.
FEDATARIO
Doy Fe que es copia fiel del Original
Ley 27414
31 DIC. 2024
ESTHER CALDERÓN REYES
DNI: 17862378





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, a la Unidad Funcional de Abastecimiento y Servicios Generales la presente Resolución, para sus trámites correspondientes.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Infraestructura y Gestión Ambiental, al consorcio ejecutor "CONSORCIO LACRAMARCA", a la supervisión "CONSORCIO ELECTRICO DEL PERÚ", conforme al siguiente detalle de sus direcciones que figuran en sus respectivos contratos:

SUPERVISOR DE LA OBRA:

Representante Común	: SR. ALVA JULCA RUBER GREGORIO.
Empresa	: CONSORCIO ELECTRICO DEL PERÚ.
Domicilio	: URB. 21 DE ABRIL ZONA A-6, MZ-6 LOTE-2 DISTRITO DE CHIMBOTE.
Correo electrónico	: reber_alva@hotmail.com

CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA:

Representante legal	: SRA. CANO HONORES ALBERTO ORLANDO.
Empresa	: CONSORCIO LACRAMARCA.
Domicilio	: MZ. C LOTE 5 INT. 02 URB. LAS FLORES - VICTOR LARGO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a quien corresponda la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

GERENCIA SUB REGIONAL
EL PACIFICO

ING. RAUL FERNANDO BLAS COTRINA
CIP N° 52782
GERENTE

REGION ANCASH
FEDATARIO
Doy Fe que es copia Fiel del Original
Ley 27444

31 DIC. 2024

ESTHER CALDERÓN RÍEYES
DNI: 17862378



Ancash

