



Resolución Jefatural N° 00004-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

Lima, 11 de febrero de 2025

VISTOS:

El Informe N° 00032-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT-SUGER y el Informe Técnico N° 002-2025-DMA/INNOVADORES VELADORA PUTACCA de la Subunidad Gerencial de Gestión y Estudios de Riego Tecnificado; el Memorando N° 0075-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UPPS de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 28585, se declara de necesidad y utilidad pública la creación del Programa de Riego Tecnificado cuyo objetivo es promocionar y fomentar el reemplazo progresivo de los sistemas de riego tradicionales en el sector agrícola, por medio de la incorporación de sistemas modernos, siendo el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego el ente rector en materia de riego tecnificado;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2006-AG y modificatorias, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 28585, el cual tiene por objeto normar las iniciativas del sector público (nacional, regional y local) en materia de riego tecnificado, así como definir los alcances del Programa y su articulación nacional, regional y local, además de establecer los beneficiarios del mismo, la asignación de los incentivos de riego tecnificado, y los proyectos a ser financiados, incluido el Programa de Riego Tecnificado;

Que, conforme a los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 084-2020-MINAGRI, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) tiene por finalidad incrementar la producción y productividad del agro, a través de intervenciones en materia de infraestructura de riego, drenaje y riego tecnificado y de su protección y recuperación; así como el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de los usuarios de agua, de los productores agrarios y de los gobiernos regionales y locales, a través de actividades de capacitación, sensibilización y asistencia técnica en el marco de sus competencias;

Que, conforme a la modificación de la delegación de facultades en la Unidad Gerencial de Riego Tecnificado, aprobado mediante Resolución Directoral N° 00057-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) resuelve con el artículo 1, modificar el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 00003-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI incorporando entre otras facultades en la sección *"En materia del Acuerdo de Préstamo N° 9616-PE"* el literal a) Aprobar, modificar y actualizar expedientes técnicos de obra y fichas técnicas.

Que, el 12 de setiembre de 2018, se declara viable el proyecto de pre inversión *"Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el Grupo de Gestión Empresarial Innovadores Veladora Putacca - distrito de Vinchos - provincia de Huamanga - región Ayacucho"* (CUI 2406452);

Que, el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual



Resolución Jefatural N° 00004-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 242-2018-EF, señala que el ciclo de inversiones tiene como una de sus fases la ejecución, que comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva;

Que, el artículo 29.6 la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, establece que “Las UF y UEI son responsables de mantener actualizada la información del proyecto durante la fase de Ejecución, debiendo realizar los registros de forma oportuna conforme a lo dispuesto en la presente Directiva”;

Que, el artículo 32 la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, establece que, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) antes del inicio de la elaboración del expediente técnico debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según corresponda, para garantizar la ejecución de la inversión y prestación de servicios durante la operación de los activos generados con la ejecución de la misma; así mismo, debe obtener la clasificación y certificación ambiental, así como las certificaciones sectoriales que correspondan, de acuerdo a la normativa de la materia; precisando que previamente al registro del resultado del expediente técnico, la UEI remite el Formato N° 08-A: “Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión” visado y firmado a la Unidad Formuladora para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la consistencia de dicho documento con la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversión, siendo la aprobación de la referida consistencia requisito previo para la aprobación del expediente técnico;

Que, el artículo 33 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, establece que, la ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones; asimismo que, las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión; además, durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes.

Que, el subnumeral 6.1 del numeral VI de la Directiva N° 12-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras”, aprobada por Resolución N° 014-2017-OSCE/CD y modificada mediante Resolución N° 018-2017-OSCE/CD del 23.05.2017, establece que “al elaborar el expediente técnico, la Entidad debe incluir un enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. Para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva, los cuales contienen la información mínima que puede ser enriquecida por las Entidades según la complejidad de la obra”;



Resolución Jefatural N° 00004-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

Que, mediante Memorando N° 0075-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UPPS, de fecha 11 de febrero de 2025, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, responsable de la Unidad Formuladora del PSI, informa de la aprobación del registro de modificaciones en fase de ejecución y consistencia del proyecto mediante el Formato N° 08-A Sección "A", hasta por un monto de inversión actualizado de S/. 5,116,017.69 (Cinco Millones Ciento Dieciséis Mil Diecisiete con 69/100 Soles), de los cuales corresponde al costo de inversión actualizado del proyecto S/. 5,090,564.87 y al costo de control concurrente S/ 25,452.82;

Que, mediante Resolución Directoral N° 00069-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI, de fecha 08 de julio del 2024, se resuelve aprobar el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS); y con Resolución Directoral N° 00070-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-DE, de fecha 08 de julio del 2024, se aprueba el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI); ambos instrumentos forman parte del Programa Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Climáticamente Resiliente (PNRT – PSI);

Que, por Informe N° 00032-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT-SUGER, de fecha 11 de febrero de 2025, la Subunidad Gerencial de Gestión y Estudios de Riego Tecnificado solicita la aprobación del expediente técnico del proyecto de inversión "Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el Grupo de Gestión Empresarial Innovadores Veladora Putacca - distrito de Vinchos - provincia de Huamanga - región Ayacucho", para lo cual adjunta entre otros el Informe Técnico N° 002-2025-DMA/INNOVADORES VELADORA PUTACCA indicando este último lo siguiente:

"(...)

2. DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TECNICO

(...)

- Código Único de Inversiones : 2406452
- Fecha de Viabilidad del Perfil : 12/09/2018
- Estado : Activo, Ficha Técnica Aprobada, Viable
- Nivel de Estudio Presentado : Expediente Técnico
- Unidad Formuladora (UF) : Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI
- Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) : Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI
- Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) : Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI
- Grupo de Gestión Empresarial : GGE Innovadores Veladora Putacca
- Área Beneficiada : 92.90 ha
- Número de Familias Beneficiarias : 99
- Cultivo : Papa, avena y pasto
- Presupuesto PIP Viable : S/ 2,399,618.57
- Presupuesto PIP actualizado : S/ 4,975,861.82
- Presupuesto Expediente Técnico : S/ 5,090,564.87
- Costo de la Obra : S/ 4,228,073.62
- Costo de Supervisión : S/ 186,135.75
- Costo Elaboración Exp. Técnico : S/ 199,632.00
- Costo Formulación de IGA : S/ 7,000.00
- Costo Elab. y Tramite de CIRA : S/ 5,500.00



Resolución Jefatural N° 00004-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

- Costo Trámite y Aprobación PMA : S/ 18,000.00
- Costo Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades : S/ 446,223.50
- Aporte del PSI : S/ 5,056,221.65 (99.33%)
- Aporte Beneficiarios : S/ 34,343.22 (0.67%)
- (...)

11. CONCLUSIONES

- El expediente técnico cumple con el contenido mínimo establecido, incluyendo los anexos como son: planos constructivos, cálculos hidráulicos, análisis de suelos y aguas, dotación de agua, etc., para la aprobación del expediente técnico.
- De la visita de campo, comparación de detalles y revisión de los planos constructivos, así como de los documentos de sustento respectivos; se ha podido determinar que lo plasmado en el expediente técnico se adecúa a las condiciones topográficas y fuente de agua existente, siendo por tanto las adecuadas y conformes para la implementación del riego tecnificado por aspersión.
- El proyecto CUI 2406452, cuenta con los formatos de registro de modificaciones en fase de ejecución y consistencia, a través del Formato Nro. 08 - A Sección A.
- Se ha cumplido con las disposiciones contenidas en los numerales 32.1, 32.2, 33.2 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión.
- El Expediente Técnico, se encuentra registrado en el Banco de Proyectos por la UEI mediante el Formato N° 08A - registro en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión, Sección A y una vez aprobado el expediente técnico con Resolución Jefatural, se procederá al registro del Formato N° 08A - Registro en la Fase de ejecución para Proyectos de Inversión, Sección B.
- Se ha cumplido con la elaboración del estudio de Análisis de Gestión de Riesgo, de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD "Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras".
- La formulación del Presupuesto y el Análisis de Precios Unitarios se ha elaborado al mes de setiembre de 2024.
- La inversión del proyecto asciende a un monto de S/. 5,090,564.87, de los cuales el PSI aporta el 99.33% y los beneficiarios 0.67% en base a la Ley N° 28585, beneficiando a 99 agricultores con 92.90 has. Siendo que el PSI financia un total de Cinco Millones Cincuenta y Seis Mil Doscientos Veinte Uno con 65/100 Soles (S/ 5,056,221.65), por lo que el "EL BENEFICIARIO" (GGE Innovadores Veladora Putacca) aporta la suma de Treinta y Cuatro Mil Trecientos Cuarenta y Tres con 22/100 Soles (S/ 34,343.22), en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 28585.
- La actualización del monto de inversión del expediente técnico, no afecta la rentabilidad del proyecto en su conjunto. Se han obtenido los indicadores sociales siguientes: VAN S/ 2,058,294.23, TIR 18.03%, B/C de 1.42.
- El proyecto cuenta con Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRAS N° 601-2024-DDCA YA/MC de longitud, de fecha 09 de setiembre 2024, CIRAS NRO. 573-2024-DDCAYA/MC de longitud, de fecha 26 de agosto de



Resolución Jefatural N° 00004-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

2024 y CIRAS NRO. 555-2024-DDCAYA/MC de superficie, de fecha 19 de agosto de 2024, se otorga el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológico para el proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua a Nivel Parcelario con un Sistema de Riego Tecnificado Para el Grupo de Gestión Empresarial Innovadores Veladora Putacca, Distrito de Vinchos - Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho” CUI 2406452.

- El proyecto cuenta con el Oficio N° 105-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA, de fecha 28 de enero de 2021, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, remite al PSI la Resolución de Dirección General N° 0031-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGAAA, de fecha 15 de enero de 2021, que aprueba el Informe N° 0002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-BCC, de fecha 14 de enero de 2021, del proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento del Servicio de Agua a Nivel Parcelario con un Sistema de Riego Tecnificado Para el Grupo de Gestión Empresarial Innovadores Veladora Putacca, Distrito de Vinchos - Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho” CUI 2406452.
- Se concluye que el presupuesto del proyecto asciende al monto de S/. 5,090,564.87, incluyendo IGV, obra de riego tecnificado, Supervisión de la Obra, Estudio Definitivo y Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades para Agricultores y Gestión del Proyecto.
- El proyecto cuenta con la conformidad técnica, de parte de la SUGER-UGERT, económica y viabilidad social por parte del GGE Innovadores Veladora Putacca.
- El Estudio de Inversión del Componente de Sostenibilidad para los beneficiarios de las obras de riego tecnificado del GGE Innovadores Veladora Putacca, cuenta con conformidad de la UGCAT, de acuerdo a lo señalado mediante el Memorando Nro. 00011-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGCAT.
- En virtud de la aprobación de la versión final del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y el Plan de participación de partes interesadas (PPPI) cuyos instrumentos es de cumplimiento obligatorio para el “Programa Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Climáticamente Resiliente” el expediente técnico cuenta con el Plan de manejo social y ambiental complementario (PMAS-C), que contiene de manera global la identificación y evaluación de los posibles impactos y riesgos ambientales y sociales asociados con la futura ejecución del Proyecto, así como las medidas y planes para prevenir, reducir, mitigar y/o controlar los riesgos adversos y potenciar los impactos positivos ambientales y sociales.
- Se incorpora en este informe el costo de **control concurrente**, con un monto de **S/ 25,452.82** soles, el cual equivale al 0.5% del costo total del proyecto, como máximo límite al costo total que incluyen costos directos, indirectos y otros gastos de inversión.
- La incorporación del costo del Plan de Manejo Ambiental y Social Complementario (PMAS-C) en el costo directo, se realiza como exigencia del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Climáticamente Resiliente.
- El expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua a Nivel Parcelario con un Sistema de Riego Tecnificado Para el Grupo de Gestión Empresarial Innovadores Veladora Putacca, Distrito de Vinchos - Provincia de



Resolución Jefatural N° 00004-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

Huamanga – Departamento de Ayacucho” CUI 2406452, cumple con el contenido mínimo y los requisitos establecidos en el marco del sistema Invierte.pe, por lo que se aprueba el Expediente Técnico del proyecto por encontrarse conforme.

12. RECOMENDACIONES

Se recomienda, continuar con el trámite respectivo, a fin de que mediante Acto Resolutivo se apruebe el Expediente Técnico de la Obra.
(...)”

Que, en ese sentido, considerando las conclusiones y recomendaciones vertidas en los informes técnicos antes señalados corresponde aprobar, administrativamente, el expediente técnico del proyecto de inversión, “*Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el Grupo de Gestión Empresarial Innovadores Veladora Putacca - distrito de Vinchos - provincia de Huamanga - región Ayacucho*”;

Con el visado de la Subunidad Gerencial de Gestión y Estudios de Riego Tecnificado, de conformidad con las funciones establecidas en los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), aprobados mediante Resolución Ministerial N° 0084-2020-MINAGRI, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral N° 00003-2024- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, administrativamente, el expediente técnico del proyecto de inversión “*Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el Grupo de Gestión Empresarial Innovadores Veladora Putacca - distrito de Vinchos - provincia de Huamanga - región Ayacucho*”, con Código Único de Inversiones N° 2406452, cuyo presupuesto al mes de setiembre de 2024 asciende a S/ 5,090,564.87 (Cinco Millones Noventa Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con 87/100 Soles) incluido IGV, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, que beneficia a 92.90 ha, noventa y nueve (99) usuarios; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, a su vez se incorpora el costo de **control concurrente** por la suma de **S/. 25,452.82** soles.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DEL GGE INNOVADORES VELADORA PUTACCA

DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL S/
Obras de Riego Tecnificado	4,228,073.62
Supervisión	186,135.75
Elaboración de Expediente Técnico	199,632.00
Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades	446,223.50
Gestión del Proyecto	30,500.00
Total del presupuesto	S/ 5,090,564.87



Resolución Jefatural N° 00004-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

Artículo 2.- - Los profesionales que han intervenido en la elaboración, evaluación, revisión, sustentación y conformidad de los documentos que componen el expediente técnico, aprobado en el artículo precedente, son responsables de la veracidad y exactitud de su contenido, en lo que corresponda, siendo que la presente Resolución se expide en virtud de la conformidad técnica al expediente materia de aprobación.

Artículo 3.- Encargar a la Subunidad Gerencial de Obras de Riego Tecnificado el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Dirección General N° 0031-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA, de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, que aprueba el Informe de Gestión Ambiental (IGA) del proyecto de inversión *“Mejoramiento del Servicio de Agua a Nivel Parcelario con un Sistema de Riego Tecnificado Para el Grupo de Gestión Empresarial Innovadores Veladora Putacca, Distrito de Vinchos - Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho”*.

Artículo 4.- Encargar a la Subunidad Gerencial de Obras de Riego Tecnificado el estricto cumplimiento del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) dispuesto por el Ministerio de Cultura.

Artículo 5.- Notificar la presente Resolución a la Unidad de Administración (UADM), a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento (UPPS) y a la Unidad de Capacitación y Asistencia Técnica (UGCAT), respectivamente.

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal web institucional de la Entidad (www.psi.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

«CAZURIN»

**CARLOS MARIO AZURIN GONZALES
UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES**