



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0132-2025-DIGA/UNHEVAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0132-2025-DIGA/UNHEVAL

Cayhuayna, 03 de marzo de 2025

VISTO:

El Oficio N° 166-2025-UNHEVAL/OAJ, de fecha 03 de marzo de 2025, de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, en setecientos sesenta y seis (766) folios; Reg. N° 1536.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Artículo 18 de la Constitución Política del Perú, Ley N° 30220 – Ley Universitaria; el Estado reconoce la autonomía universitaria en el régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.

Que, los procedimientos de Contratación del Estado se encuentran dentro de los alcances del TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 082-2019-EF y su reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D. S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

Que, mediante Oficio N° 166-2025-UNHEVAL/OAJ, de fecha 03 de marzo de 2025 la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica remite a la Dirección General de Administración el Informe Legal N° 064-2025-UNHEVAL-OAJ/IEJR, respecto a la ejecución de la Prestación Adicional de Obra con Deductivo Vinculante N° 01 del Contrato N° 052-2024-UNHEVAL CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISTRITO DE PILLCO MARCA- PROVINCIA DE HUANUCO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", la misma que se realizó en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. Que, mediante CONTRATO N° 052-2024-UNHEVAL CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO" de fecha 07 de noviembre del 2024, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y el consorcio SANGIANLI suscriben el mismo.
- 1.2. Que, mediante Resolución Jefatural N° 011 -2025-UNHEVAL-DIGA-UEI-J, de fecha 25 de febrero de 2025, el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, resuelve aprobar el expediente técnico del adicional de obra con deductivo vinculante N° 01 correspondiente al CONTRATO N° 052-2024-UNHEVAL CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0132-2025-DIGA/UNHEVAL**

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO"; asimismo se aprueba el presupuesto del adicional de obra con deductivo vinculante N° 01.

- 1.3. Que mediante Informe N° 00036-2025-UNHEVAL/OPPyP-UPRES de fecha 27 de febrero de 2025 el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la UNHEVAL otorga la AMPLIACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL dentro de los siguientes términos:

(...) el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones informa que, se aprobó el expediente técnico del adicional de obra con deductivo vinculante N° 01 y presupuesto adicional de obra con deductivo vinculante N° 01, correspondiente a la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA-PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO", hasta por el monto total de S/. 252.512.73 soles y solicita certificación presupuestal.

En el Presupuesto institucional Modificado 2025 de la UNHEVAL, se tiene asignado la suma de S/. 734,000.00 soles, para financiar la ejecución física de obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA-PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", del cual ya se encuentra certificado hasta por la suma total de S/. 481,487.27 soles, quedando un saldo disponible de S/. 252.512.73 soles

En este sentido, de acuerdo con lo solicitado en atención al PROVEIDO N° 738-2025-DIGA de la Dirección General de Administración, se otorga la ampliación de la certificación presupuestal por el monto total de S/. 252,512.73 soles para el adicional de obra con deductivo vinculante N° 01, correspondiente a la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Comedor Universitario de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Distrito de Pillco Marca Provincia de Huánuco Departamento de Huánuco", CUI N° 2567762, dicho gasto se afectará de acuerdo con el detalle siguiente:

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS/UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES.

Actividad: C0035 2567762. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

OBRA:	OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO". CUI: 2567762
--------------	--

Específica de Gasto:	Meta:	Fte. Fin.:-	Monto.:
2.6.2.2.2.2	044	RDR	S/. 252,512.73
TOTAL			S/. 252,512.73
CCP			0485



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0132-2025-DIGA/UNHEVAL

- 1.4. Que, mediante PROVEÍDO N° 077-2025-UNHEVAL/OAJ, de fecha 28 de febrero de 2025 la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica remite el expediente a efectos de emitir informe legal correspondiente.

II. BASE LEGAL:

- 2.1. La Constitución Política del Perú.
2.2. T.U.O. de la Ley N° 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General.
2.3. La Ley Universitaria N° 30220.
2.4. Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado.
2.5. Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
2.6. CONTRATO N° 052-2024-UNHEVAL CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

III. APRECIACIÓN JURÍDICA:

- 3.1. Que, en el cuarto párrafo del artículo 18° de la constitución Política del Perú, prescribe lo siguiente:

Artículo 18 Educación universitaria

La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.

Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento.

La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.

Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.

- 3.2. Que, del numeral 1.1 del Artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, se refiere respecto al principio de Legalidad de la siguiente forma:

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1.1. Principio de legalidad. - *Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.*

- 3.3. Que, el literal f) del artículo 2 del TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, establece el principio de eficacia y eficiencia, de la siguiente forma:

f) Eficacia y Eficiencia. *El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales,*



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0132-2025-DIGA/UNHEVAL

garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Que, del artículo en comento, se puede desprender que el principio de eficacia es la consecución de los objetivos, metas y estándares orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas del ciudadano. Por su parte, la eficiencia es definida como la optimización de los resultados alcanzados por la administración pública con relación a los recursos disponibles e invertidos en su consecución.

Podemos observar que el principio de la normativa de contratación pública fusiona ambos conceptos, concatenado el cumplimiento de objetivos con el uso adecuado de recursos públicos. De ello se desprende que esta entidad no es ajena del dinamismo de los procesos que se viene realizando y más aun tratándose de los procesos de contratación, y así optimizando el uso del recurso público, cumplan con los objetivos institucionales, logrando de ese modo el bien social.

3.4. Que, el artículo 34° del TUO de la Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado, señala:

34.1. El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso, la modificación debe ser aprobado por la entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad., y,

34.2. El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos:

- i) ejecución de prestaciones adicionales,*
- ii) reducción de prestaciones,*
- iii) autorización de ampliaciones de plazo, y*
- iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento.*

34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.

(Lo subrayado es propio)

3.5. Que, el artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, establece lo siguiente:

Artículo 157. Adicionales y Reducciones

157.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0132-2025-DIGA/UNHEVAL

las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.

157.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.

157.3 En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción.

(...)

3.6. Que, el artículo 205° en su numeral 205.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, establece lo siguiente:

Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)

205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

205.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional.

205.3. En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del primer día posterior a la fecha de la anotación, en que, según la programación, corresponda al inspector o supervisor estar en la obra.

205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último.

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0132-2025-DIGA/UNHEVAL**

205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no están previstos en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, el cual es remitido a la Entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación adicional de obra.

205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución puede ser causal de ampliación de plazo.

205.7. A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión correspondiente.

205.8. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de carácter de emergencia, cuya falta de ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la Entidad se realiza mediante comunicación escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecución de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificación que efectúa la Entidad, previamente a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno.

IV. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO:

4.1. A prima facie es importante precisar y citar diversas opiniones emitidas por la Dirección Técnica normativa del OSCE, que en la OPINION N° 029-2019-DTN en el subnumeral 2.1.3. del numeral 2.1. del inciso 2 señala que: "Al respecto, es importante mencionar que la Entidad, al actuar en ejercicio de la función administrativa y tutelando del interés público, goza de especiales potestades que, como lo señala Juan Carlos Cassagne, le otorgan "(...) prerrogativas de modificar unilateralmente el contrato, de aplicar multas por sí y ante sí, entre otras."¹ Estas especiales potestades o prerrogativas son las denominadas "cláusulas exorbitantes", que "Se llaman así porque son evidentemente diferentes del derecho común. No se concebirían en los contratos civiles porque quedaría roto el principio de igualdad de las partes y el de la libertad contractual."², según precisa Manuel María Diez.

4.2. Como se advierte, de acuerdo con la normativa de Contrataciones del Estado, el valor de la prestación adicional puede ser inferior al 15% del monto del contrato original o

¹ CASSAGNE, Juan Carlos. *El Contrato Administrativo*, Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot, segunda edición, Pág. 26.

² MARÍA DIEZ, Manuel. *Derecho Administrativo*, Buenos Aires: Editorial Plus Ultra, 1979, 2ª edición, Tomo III, Pág. 41.



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0132-2025-DIGA/UNHEVAL

superior a dicho porcentaje (pero menor al 50%). No obstante, independientemente del caso de que se trate, para determinar el referido valor tendrán considerarse los presupuestos deductivos vinculados. Ahora, de acuerdo con lo indicado por la Dirección Técnico Normativa, en varias opiniones³, los "presupuestos deductivos vinculados" representan una valoración económica o costo de las prestaciones de obra que, habiendo estado consideradas inicialmente en el contrato original, ya no se ejecutaran, al haber sido sustituidos por las prestaciones adicionales de obra a las que se vinculan directamente. En consecuencia, para calcular si una prestación adicional de obra supera el límite del quince por ciento (15%) del monto del contrato original, al costo de las prestaciones adicionales debe restársele los respectivos presupuestos deductivos vinculados, es decir, el valor de aquellas prestaciones que serán sustituidas, en los términos descritos anteriormente. Así las cosas, se puede inferir que los presupuestos deductivos vinculados es una figura que tiene en su base o supone, en todos los casos, la cuantificación económica del adicional de obra. Es decir, se trata de un presupuesto que se deduce del valor del adicional precisamente por estar vinculado con este y con el fin de verificar que el monto de la prestación adicional de obra no supere los límites establecidos en la Ley y el Reglamento.

- 4.3. Bajo el contexto del presente expediente, se advierte la Resolución Jefatural N° 011-2025-UNHEVAL-DIGA-UEI-J, de fecha 25 de febrero de 2025 en donde se resuelve de la siguiente forma:

RP

"ARTICULO PRIMERO APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO", conforme al sustento técnico legal vertido en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO APROBAR, el PRESUPUESTO DEL ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO", conforme al siguiente detalle

PRESUPUESTO DEL ADICIONAL DE OBRA, asciende a S/. 1'266,305.18 (Un millón doscientos sesenta y seis mil trescientos cinco con 18/100) sin IGV.

PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO DE OBRA, asciende a S/. 1'013,792.45 (Un millón trece mil setecientos noventa y dos con 45/100) sin IGV.

³ Tales como las opiniones N° 136-2019/DTN y 064-2019/DTN.



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0132-2025-DIGA/UNHEVAL

PRESUPUESTO DEL ADICIONAL NETO, asciende a S/. 252,512.73 (Doscientos cincuenta y dos mil quinientos doce con 73/100 soles) sin IGV y tiene un porcentaje de incidencia de 4.75% del monto contratado. (...)"

- 4.4. En ese orden de ideas se puede señalar que la Resolución Jefatural mencionada en el párrafo anterior sostiene diversos actuados que conllevaron a la aprobación del expediente del adicional de obra, debidamente prescritos inicialmente mediante asientos de cuaderno de obra números 44,45,48y54; posteriormente se puede señalar que el Supervisor mediante CARTA N 028-2025-CSM&J-U.M.V.-R.L mediante el cual presenta la conformidad al expediente técnico del adicional con deductivo de obra, es de advertirse que el presente expediente administrativo cuenta con ampliación de certificación presupuestal emitida mediante el Informe N° 00036-2025-UNHEVAL/OPPyP-UPRES de fecha 27 de febrero de 2025 donde otorga la ampliación de la certificación presupuestal por el monto total de S/.252,512.73 soles para el adicional de obra con deductivo vinculante N° 01, correspondiente a la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Comedor Universitario de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Distrito de Pillco Marca Provincia de Huánuco Departamento de Huánuco", CUI N° 2567762.
- 4.5. En consecuencia estando a la Resolución Rectoral N° 059-2020-UNHEVAL, en el mismo que en su artículo 2° se delega la facultad y atribución resolutive de autorizar la ejecución de prestaciones adicionales de obra, esta dependencia recomienda que la Dirección General de Administración, autorice mediante acto resolutive, la ejecución de prestación del Adicional con deductivo de Obra N° 01, respecto al **CONTRATO N° 052-2024-UNHEVAL de fecha 07 de noviembre de 2024 respecto a la ejecución de la obra "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO"**

V. OPINION:

Que, por los fundamentos expuestos, se **RECOMIENDA** que la Dirección General de Administración de la UNHEVAL emita acto resolutive, bajo los siguientes términos:

- 5.1. **APROBAR**, la ejecución de la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 respecto al **CONTRATO N° 052-2024-UNHEVAL de fecha 07 de noviembre de 2024 respecto a la ejecución de la obra "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO"** monto que asciende a S/. 252,512.73 (Doscientos cincuenta y dos mil quinientos doce con 73/100 soles) sin IGV y tiene un porcentaje de incidencia de 4.75% del monto contratado.
- 5.2. **NOTIFICAR** al contratista (Consortio SANGIANLI), para su conocimiento y fines pertinentes.



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0132-2025-DIGA/UNHEVAL

5.3.REMITIR, todo lo actuado a la Unidad Ejecutora de Inversiones para las acciones que corresponda.

Que, de acuerdo con el numeral 2° de parte Resolutiva de la Resolución Consejo Universitario N° 2735-2022-UNHEVAL de fecha 31 de agosto de 2022, se Designa a partir del 01 de setiembre de 2022 como Directora General de Administración de la UNHEVAL a la Mg. Luz Mery Nolazco Bravo; y de acuerdo con el numeral 1° de la Resolución Consejo Universitario N° 0476-2023-UNHEVAL, se encarga el cargo de la Dirección General de Administración de la UNHEVAL, a la servidora nombrada Mg. Luz Mery Nolazco Bravo, de nivel remunerativo F-3 encargado, con efectividad a partir del 01 de setiembre de 2022; asimismo mediante Resolución Rectoral N° 0065-2024-UNHEVAL, de fecha 18 de enero de 2024, se designa a la Mg. Luz Mery Nolazco Bravo Directora General de Administración a partir del 19 de enero de 2024;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°. – **AUTORIZAR** la ejecución de la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 respecto al **CONTRATO N° 052-2024-UNHEVAL** de fecha 07 de noviembre de 2024 respecto a la ejecución de la obra "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO" monto que asciende a S/. 252,512.73 (Doscientos cincuenta y dos mil quinientos doce con 73/100 soles) sin IGV y tiene un porcentaje de incidencia de 4.75% del monto del contrato original, de acuerdo a lo expuesto en la Resolución Jefatural N° 011-2025-UNHEVAL-DIGA-UEI-J, Informe Legal N° 064-2025-UNHEVAL-OAJ/IEJR, Informe N° 00036-2025-UNHEVAL/OPPyP-UPRES y demás actuados por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°. – **DISPONER** que la Unidad de Abastecimiento y la Unidad de Tesorería adopten las acciones subsiguientes para que la garantía de fiel cumplimiento sea aumentada, en forma proporcional, a la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 respecto al **CONTRATO N° 052-2024-UNHEVAL** de fecha 07 de noviembre de 2024 respecto a la ejecución de la obra "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO", en mérito a la Cláusula Séptima del Contrato N° 052-2024-UNHEVAL, considerando los actuados que forman parte de la presente Resolución.

ARTICULO 3°: **PRECISAR** que la Prestación Adicional otorgado no afecta el plazo establecido en la Clausula Quinta del Contrato N° 052-2024-UNHEVAL, por cuanto no hay cambios en los elementos esenciales del objeto de contratación.

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0132-2025-DIGA/UNHEVAL

ARTICULO 4°: REMITIR todo lo actuado a la Unidad Ejecutora de Inversiones para continuar con las demás acciones subsiguientes conforme a la normatividad vigente.


ARTICULO 5°: REMITIR copia todo lo actuado a la Unidad de Abastecimiento para que continúe con las demás acciones subsiguientes conforme a la normatividad vigente.

ARTICULO 6°. - **NOTIFICAR** al representante común de Consorcio SANGIANLI señor Jean Edison Angel Vertiz, Pasaje Miraflores N° 118 Urb. Cayhuayna baja, en el Distrito de Pillco Marca, Provincia y Departamento de Huánuco, teléfono: 944989112, correo electrónico: sic_2015@hotmail.com

ARTICULO 7°. - **NOTIFICAR** al representante común de la CONSORCIO SUPERVISIÓN M&J señor Ulises Medina Vasquez, Jr. Los Juncias N° 712-COOP. Las Flores San Juan de Lurigancho – Provincia y Departamento de Lima, teléfono: 962837662, correo electrónico: umv0657@gmail.com

ARTICULO 8°. - **DAR A CONOCER** esta Resolución a los demás órganos competentes y al interesado.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Mg. Luz Mery Nolazco Bravo

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISTRIBUCIÓN: Rectorado, Oficina de Asesoría Jurídica, Secretaria General, Unidad de Abastecimiento, Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería, Unidad Ejecutora de Inversiones, Interesados, Archivo. AISE/LMNB.