

## FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI 06.06

<b>Código y nombre de UE</b>		000185 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL		
<b>Código y denominación de OEI</b>		OEI.06: Fortalecer la Gestión Institucional		
<b>Código y denominación de AEI</b>		AEI.06.06 Gobierno Digital de calidad implementado en la entidad		
<b>AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)</b>	<b>Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)</b>	<b>Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)</b>	<b>Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)</b>	<b>Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)</b>
AO 01 – 2616350: ADQUISICION DE SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA DATA CENTER, SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE SEGURIDAD; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - MINEM DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.	La AO responde a los Lineamientos de Inversiones de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”; así como al Decreto Supremo N° 102-2007-EF “, así como también al Decreto Legislativo N° 1252, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF (Mencionándose este en el DL N° 1252, como la Ley).	La AO01, comprende los siguientes componentes, las adquisiciones de: a) Sistema de Aire Acondicionado de Precisión. (Adjudicado - Contrato N° 055-2024-MINEM/OGA-OAS) PP N° 02731-2024 b) Sistema de Protección Eléctrica. PP N° 2233-2024 c) Sistema Contra Incendios. (Adjudicado - Contrato N° 060-2024-MINEM/OGA-OAS) PP N° 2796-2024	Al respecto la AO 01, su proceso de cumplimiento y ejecución; no se cumplió debido a la demora de los Actos Preparatorias, así como también los plazos de entrega de las prestaciones principal y accesorias. Logrando sólo la previsión de tres componentes y la adjudicación de dos componentes.	Las recomendaciones principales es respetar los plazos del Cronograma del Proceso de Selección, con la finalidad de cumplir con todas las Fases de las respectivas contrataciones y a la vez disponer de tiempo disponible ante algún inconveniente.
AO 01 – 2619510: ADQUISICION DE SWITCH, ACCESS POINT, HARDWARE GENERAL Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO; EN EL(LA) SISTEMA DE REDES DE VIDEO, COMUNICACION DE VOZ Y DATOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y	La AO responde a los Lineamientos de Inversiones de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”; así como al Decreto Supremo N° 102-2007-EF “, así como también al Decreto	La AO01, comprende los siguientes componentes, las adquisiciones de: a) Computadoras y Monitores. O.C N° 0281-2024. b) Estaciones de Trabajo c/Monitores. O.C N° 0300-2024. c) Computadoras MAC PP N° 2712-2024.	Al respecto la AO 01, su proceso de cumplimiento y ejecución; se cumplió sólo el 20% de lo programado, debido a la demora de los Actos Preparatorias, así como también los plazos de entrega de las prestaciones principal y	Las recomendaciones principales es respetar los plazos del Cronograma del Proceso de Selección, con la finalidad de cumplir con todas las Fases de las respectivas contrataciones y a la vez disponer de tiempo disponible ante algún inconveniente.

## FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI 06.06

<b>Código y nombre de UE</b>		000185 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL		
<b>Código y denominación de OEI</b>		OEI.06: Fortalecer la Gestión Institucional		
<b>Código y denominación de AEI</b>		AEI.06.06 Gobierno Digital de calidad implementado en la entidad		
MINAS DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	Legislativo N° 1252, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF (Mencionándose este en el DL N° 1252, como la Ley).	d) Adquisición de Switch. e) Adquisición de Access Point. f) Sistema de Audio y Video (8 salas) g) Modernizar la Sala de Audiencias del Consejo de Minería.	accesorias. Logrando sólo la ejecución de un componente y la previsión de un componente.	
<b>De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?</b>				
<p><b>La situación de las A001</b> en cada IOARR, no lograron determinar el cumplimiento programado de la AEI 06.06.</p> <p>Las recomendaciones contribuirán no sólo llegar a la ejecución de lo programado, sino que adicionalmente lograr programar y ejecutar nuevas programaciones.</p>				