



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E**  
**INFRAESTRUCTURA N°238-2025-MDP/GDTI**

**Pichari, 25 de abril de 2025**

**VISTOS:**

INFORME N°0514-2025-MDP/GDTI-PAQT/G, INFORME N°1774-2025-MDP-GDTI/SGEO/MÑM-SG, INFORME N°1525-2025-MDP/GM/GFSLP-G, INFORME N°966-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG, INFORME N°011-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/VVC-SO, y demás documentos sobre la paralización de ejecución de obra N°03 del proyecto en cincuenta y nueve (59) folios del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA, PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAISO, LICENCIADOS, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA LA CONVENCION-DEPARTAMENTO CUSCO”, con CUI: 2413843;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, el numeral 7.3 de las paralizaciones y reinicio de obra de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 7.3.3 señala taxativamente que: “Las solicitudes de paralización y las fechas de reinicio, serán anotadas en el cuaderno de obra. Para el reinicio de obra, el Residente de Obra informará a la Gerencia de Infraestructura o quien haga las veces, que las causales que motivaron la paralización fueron superadas. A su vez el Supervisor o Inspector, evaluará el informe que indica que las causales que motivaron la paralización de obra, fueron superadas, emitiendo un informe aprobatorio para el reinicio de los trabajos a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, quien autoriza el reinicio de los trabajos;

Que, mediante INFORME N°011-2025-MDP-GFSLP/SGSLP/VVC-SO, de fecha 04 de abril del 2025, el Ing. Victor Villalobos Cárdenas - Supervisor del Proyecto, solicita aprobación de la paralización de ejecución de obra N°03 del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA, PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAISO, LICENCIADOS, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA LA CONVENCION-DEPARTAMENTO CUSCO”, con CUI: 2413843; a partir del 01 de abril del 2025, teniendo como causal de la paralización, son por factores climatológicos por ende, para tal efecto adjunta la acta de paralización debidamente refrendado por los responsables de la ejecución, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto resolutorio por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°966-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 08 de abril de 2025, el Ing. Richard Morote Risco- Subgerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación sobre la paralización de ejecución de obra N°03 del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA, PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAISO, LICENCIADOS, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA LA CONVENCION-DEPARTAMENTO CUSCO”, con CUI: 2413843; a partir a partir del 01 de abril del 2025; por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutorio, actuación que es comunicado mediante INFORME N°1525-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 09 de abril de 2025, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulación Supervisión y Liquidación de Proyectos en atención a la Gerencia desarrollo territorial e Infraestructura para su verificación correspondientes, actuaciones que son remitidos a la Subgerencia de Ejecución de Obras, para su pronunciamiento;

Que, mediante INFORME N°1774-2025-MDP-GDTI/SGEO/MÑM-SG, de fecha 14 de abril del 2025, el Ing. Mauro Ñaupá Moreyra - Subgerente de Ejecución de Obras, determina PROCEDENTE APROBAR bajo acto resolutorio de la paralización de ejecución de obra N°03 del proyecto; “CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA, PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAISO, LICENCIADOS, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA LA CONVENCION-DEPARTAMENTO CUSCO”, con CUI: 2413843; de conformidad a la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión





Públicas por la Modalidad de Administración Directa”, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, ítem 7.3, numeral 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, y contando con la aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina procedente la aprobación Resolutiva de la paralización de proyecto a partir del 01 de abril del 2025;

Que, mediante Informe N° 0540-2025-MDP/GDTI-PAQT-G, de fecha 23 de abril del 2025, el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, comunica a la Gerente Municipal la procedencia para su aprobación resolutiva de la paralización de ejecución N°03 del proyecto, en vista que dicho trámite quedo consentido y aprobado por las distintas dependencias, conforme los informes con opinión favorable de Residente y Supervisor de Obra y de las demás oficinas de órganos estructurados de la Entidad, en consecuencia, en atención la Gerencia municipal mediante proveído de fecha 24 de abril de 2025, remite a esta dependencia para su trámite de conformidad a la delegación de facultades;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitución política del Estado artículo 39, Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía, facultad que se formalizo y delego a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral II de Resolución de Alcaldía N° 66-2025-A-MDP/LC de fecha 24 de enero del 2025 y designación como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante Resolución de Alcaldía N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y demás normas legales vigentes.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR**, la paralización de plazo de ejecución de obra N°03 del proyecto: **“CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PICHARI ALTA, PALESTINA KINKORI, AMARGURA, PARAISO, LICENCIADOS, PEDRO RUIZ GALLO Y OTARI SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PICHARI- PROVINCIA LA CONVENCION- DEPARTAMENTO CUSCO”**, con CUI: **2413843**; desde **el 01 de abril del 2025**, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales y de supervisión.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.** - **ENCARGAR**, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Formulación Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina General de Administración, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

**ARTÍCULO CUARTO.** - **NOTIFIQUESE**, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**ARTÍCULO QUINTO.** – **PUBLICAR**, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

- C.C
- AL
- GM
- GFSLP
- SGSLP
- SGEO
- OIS
- RO
- Archivo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
 LA CONVENCION – CUSCO  
 Ing. Percy A. Quispe Tello  
 CIP: 83940  
 GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA