

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001-2025

DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO.

En la ciudad de Moyobamba a los 28 días del mes de enero del 2025, a horas 09:00 a.m, reunidos en la Sala de reuniones de la Gerencia General del Proyecto Especial Alto Mayo, sito en la Calle La Marginal N° 233- Sector Uchuglla – Moyobamba; los miembros del Consejo Directivo, **Sr. Walter Grundel Jiménez, Sr. Fidelito Salas Vásquez, Ing. Fidel Ángel Calle Santisteban, Ing. Víctor Alfredo Castillo Advíncula** – Representante de PROINVERSION y **Ing. Rafael Villegas Córdova** – Representante de MIDAGRI; los integrantes que intervienen vía remota por encontrarse fuera de la provincia de Moyobamba, D.S. N° 027-2020-SA, D. U. N° 127-2020, D.S. N° 031-2020-SA, D.S. N° 009-2021-SA, D.S. N° 025-2021-SA, Art. 23 del Reglamento Interno del Consejo Directivo – PEAM, Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 049-2020-GRSM/GR, de fecha 05 de Febrero del 2020; participa de la presente sesión como invitados el **Ing. Milton Arévalo Muñoz**; para tratar la siguiente **AGENDA**:

- 1) Informe de avance de la ejecución física y financiera de los proyectos y/o actividades en el año 2024.
- 2) Lineamientos de Trabajo 2025-2028.

El presidente del Consejo Directivo **Sr. Walter Grundel Jiménez**, luego de verificar el quorum reglamentario, declara instalada la sesión ordinaria programada para la fecha.

La abogada **Sofia del Carmen Vásquez Meléndez**, secretaria técnica del Consejo Directivo del PEAM, por disposición expresa del presidente del Consejo Directivo, pasa a desarrollar la sesión.

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

- Se dio lectura al acta de Sesión Extraordinaria N° 005-2024 del Consejo Directivo del proyecto Especial Alto Mayo, no existiendo observaciones por parte de los participantes.

SECCIÓN DESPACHO.

- Se dio lectura a Informe N° 002-2025-SCVM, de fecha 22 de enero del 2025.
- Se dio lectura a Informe N° 003-2025-SCVM, de fecha 27 de enero del 2025.

SECCION INFORMES.

No hubo informe por parte de los miembros.

SECCIÓN PEDIDOS.

El Ingeniero Rafael Villegas Córdova – Miembro del Consejo Directivo, consulta respecto al financiamiento del IOARR de mejoramiento del Laboratorio de Suelos del PEAM en Nueva Cajamarca, porque no está considerado en el PIA 2025, se va a financiar o no.

El señor Walter Grundel Jiménez – Presidente del Consejo Directivo, consulta sobre los estudios de la carretera Yántalo hacia la margen izquierda, también de San Marcos a Alto Perú y de Nueva Cajamarca a Ucrania como están los avances.

Interviene el Ingeniero Milton Arévalo Muñoz – Gerente General del PEAM, respecto al IOARR del laboratorio de suelos, indicando que a partir del 15 de marzo se va coordinar con el Gerente General de la Sede Central para que les asignen el presupuesto. Respecto al proyecto de mejoramiento de la carretera Puente Yuracyacu - Rioja hasta Nuevo San Ignacio Yántalo - Moyobamba, el ultimo entregable sobre la elaboración del expediente técnico es hasta fines de marzo, por lo tanto, para fines de abril ya podemos contar con el expediente técnico. Respecto a la carretera San Marcos a Soritor, ya se solicitó presupuesto para que nos asignen y poder elaborar el expediente. Respecto al proyecto de mejoramiento de la carretera Nueva Cajamarca a Ucrania ya se cuenta con el expediente técnico listo, falta hacer algunos ajustes nada más.

SECCION ORDEN DEL DIA.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Punto de Agenda Número 1.



Informe de avance de la ejecución física y financiera de los proyectos y/o actividades en el año 2024.

Interviene el CPCC Rigoberto Chumacero Cruz – Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudio y Ordenamiento Territorial y sustenta lo siguiente:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2024

FTE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	4,508,622	5,508,622
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,976,276	1,092,580
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DEL CREDITO	0	1,539,500
5 RECURSOS DETERMINADOS	110,808,222	108,071,871
TOTAL	117,393,120	166,810,573

NUMERO	PIA	PIM
15 FONCOR POR FONTEC (RECURSOS DE FONTEC)	102,771,088	98,851,226.32
15 FONCOR Y SUBPROYECTOS (RECURSOS DE FONTEC)	8,127,136	59,403,478.67

VARIACIÓN PIM/PIA: 42% DEL PPTO ASIGNADO

EJECUCIÓN FINANCIERA 2024

UE: 006 REGION SAN MARTIN-PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	PIA	PIM	Devengado	Avance%
EJECUCION PRESUPUESTAL: ENERO-DICIEMBRE 2024	117,393,120	166,810,573	164,625,798.55	99%
EJECUCION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO/RUBRO				
1/ 00 RECURSOS ORDINARIOS	4,508,622	5,508,622	5,458,219.74	99%
2/09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,976,276	1,092,580	912,839.82	84%
3/19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES	0	1,539,500	0	0%
5/15 FONCOR	102,771,088	99,254,144	98,851,226.32	100%
5/18 FIDEICOMISO	8,127,136	59,417,727	59,403,478.67	100%



EJECUCIÓN FÍSICA 2024

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Inició: 11 PI: S/ 110,561,840
Culminó con 24 PI: S/ 159,549,004

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		Proyecto	PIA	PIM	DEVENGADO	EJECUCION FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	COMENTARIO
1	2518482	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	8,127,136.00	14,769,649.00	14,762,826.67	100.00%	14.40%	Se inició el 10 de junio 2024. Meta Trimestre de 20.13% de avance.
2	2410964	CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0.00	17,266,953.00	17,258,018.96	99.90%	15.36%	Meta Trimestre Reservado de 2000 m3.
3	2634769	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ELLA) TRAMO II: KM 1+670 - 3+955 (PTO TARIQUIC) Y TRAMO III SECTOR COCOCHO KM 0+000 - 0+645 DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0.00	2,777,798.00	2,713,189.71	98.00%	35.57%	IOARR inicio 30/03/2024. Programado culminar Mayo 2024.
4	2518487	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP PE-SN KM 448-160 NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	15,015,401.00	41,255,023.00	41,222,009.63	99.90%	79.00%	Meta Trimestre 11.5km

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

N°	CUI	Proyecto	PIA	PIM	DEVENGADO	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCIÓN FÍSICA	
							%	COMENTARIO
5	2508317	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0.00	25.894.126.00	25.880.349.60	99,63%	36.89%	Inició 21 de junio 2024 Meta física: 21.82 km
6	2223939	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA	5.884.037.00	27.467.616.00	27.446.137.86	99.90%	96.00%	Meta física: 22.4 km Falta el componente ambiental y la liquidación de la obra
7	2318955	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES SM-591 EMP PE-5N (KM. 489+180) - EMP SM-113 (KM. 57+640) - PUENTE MOTILONES: EMP. SM-588 - DV SECTOR COCOCHO - DV. PUERTO TAHUISHCO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	21.275.866.00	8.104.783.00	8.094.656.09	99.90%	100.00%	Meta física 1 etapa: 2.5 Km
8	2517737	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM - 569 - TRAMO EMP. PESNIC(FBTH) EMP SM-113 EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	7.167.667.00	10.254.202.00	10.220.654.92	99.70%	100.00%	Meta física 7.5 Km Inicio de la obra 29/12/2023 Obra culminada: oct-2024



EJECUCIÓN FÍSICA 2024

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

N°	CUI	Proyecto	PIA	PIM	DEVENGADO	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCIÓN FÍSICA	
							%	COMENTARIO
9	2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	4.414.345.00	3.188.235.00	3.145.133.63	98.60%	78.00%	Meta física: 1056 ha reforestadas Reforestadas 820 ha
10	2495147	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA	0.00	328.373.00	318.089.33	97.00%	100.00%	Culminación física de la obra 100%. Observado por CGR Solicitar adicional
11	2249782	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	0.00	1.046.455.00	1.040.657.31	99.45%	100.00%	Meta física 6 km Componente capacitación culminado, falta liquidación
12	2524546	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-625 EMP PE-5N (PTE TONCHIMA)- EMP PE-08B(SORITOR) EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	17.000.000.00	138.755.00	97.700.00	70.40%	100.00%	Cambio de institucionalidad Expediente Técnico

EJECUCIÓN FÍSICA 2024

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EXPEDIENTE TÉCNICO

N°	CUI	Proyecto	PIA	PIM	DEVENGADO	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCIÓN FÍSICA	
							%	COMENTARIO
13	2504205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS EN LA RESERVA ECOLOGICA TINGANA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	50.000.00	298.834.00	256.903.15	88.00%	90.00%	Meta Física Expediente técnico complementario
14	2531915	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP BOCA RIO SORITOR- PTE SOBRE BOCA RIO SORITOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO DISTRITO DE SAN FERNANDO - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	3.000.000.00	480.899.00	480.899.00	100.00%	100.00%	Expediente técnico culminado
15	2538770	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRAÑA)- PUENTE PLANTANOYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	6.666.908.00	219.477.00	219.476.99	100.00%	30.00%	Elaboración de Expediente técnico
16	2558604	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. SM-113 PUENTE YURACYACU VALLE DE LA CONQUISTA - PUEBLO LIBRE - CIRIO ALEGRIA - BUENOS AIRES PASAMAYO - PASAMAYO - NUEVA SAN IGNACIO EN LOS DISTRITOS DE MOYOBAMBA Y YANTALO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	21.980.480.00	3.080.904.00	3.077.854.40	99.90%	65.00%	Elaboración de Expediente técnico (5 entregables solo queda 1 entregable)
17	2231271	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	0.00	196.480.00	187.980.00	96.00%	100.00%	Estudio de peritaje y diagnóstico

EJECUCIÓN FÍSICA 2024

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EXPEDIENTE TÉCNICO

N°	CUI	Proyecto	PIA	PIM	DEVENGADO	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCIÓN FÍSICA	
							%	COMENTARIO
18	2331130	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA EN LA LOCALIDAD DE YORONGOS, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TONCHIMA (PROGRESIVA KM 0 + 800 - 7 + 300) YORONGOS, DISTRITO DE YORONGOS - RIOJA - SAN MARTIN	0.00	130.000.00	130.000.00	100.00%	100.00%	Se culminó con el Peritaje
19	2553794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0.00	70.667.00	40.705.00	57.60%	100.00%	Obras complementarias, falta desarrollar evaluaciones físico químico de los colectores a pedido de la EPS (certificado de calidad)
20	2652491	REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL(LA) ZONAS CRITICAS DE LA VIA DEPARTAMENTAL SM-113 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+00 EMP PE-5N (NUEVA CAJAMARCA) AL KM 3+370 UCRAÑA DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0.00	152.850.00	149.231.19	97.60%	100.00%	Culminación de expediente técnico con una meta física de 3km
21	2662534	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CAMINOS VECINALES SM-593 EMP SM-682 (DV CALZADA) - EMP. SM-113 (PASAMAYO); SM-594 EMP SM-593 - EMP. SM-595 - SM-595 EMP SM-594 - EMP. SM-113 (LA FLORIDA) Y R-2201047 EMP SM-593 - EMP. SM-113 (NUEVO SAN IGNACIO) DISTRITOS DE CALZADA YANTALO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0.00	194.500.00	172.473.45	88.70%	30.00%	Expediente Técnico en proceso de elaboración

XIMENA GODOCHEA DE LEVEAU
NOTARIA - ABOGADA
 Moyobamba - San Martín

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EXPEDIENTE TÉCNICO

N°	CUI	Proyecto	PIA	PIM	DEVENGADO	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)		EJECUCIÓN FÍSICA	
						%	COMENTARIO	%	COMENTARIO
22	2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN. MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	0.00	278.892.00	275.203.40	98.70%	20.00%	Equipamiento de rayos X y GLP. Prueba de diamantina	
23	2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	0.00	1.915.801.00	370.473.88	19.30%	50.00%	Se culminó elaboración del Expediente técnico, falta aprobación del telón y se compró piano	
24	2624677	RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL(LA) INSTALACIONES DEL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0.00	37.732.00	36.000.00	95.40%	100.00%	Se culminó la elaboración del Expediente técnico	
TOTAL			110.561.840.00	159.549.004.00	157.595.624.19	99.00%			
2000270: GESTION DE PROYECTOS			6.484.898	6.599.202.00	6.371.090.00	96.50%	100.00%		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			336.382	662.367.00	659.083.00	99.50%	100.00%		
TOTAL			117.383.120.00	166.810.573.00	164.625.797.19	99.00%			



El Ingeniero Mauro Dennis Huamán del Águila, sustenta lo siguiente:

(Handwritten signature)

"Creación del Sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín", Con CUI N° 2410964.



DATOS GENERALES

UBICACION: MOYOBAMBA MOYOBAMBA SAN MARTIN
 CONTRATISTA: CONSORCIO SIVIA PERU
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR JUNINGUILLO
 MONTO CONTRATADO: S/ 36,092,233,175 INICV
 PLAZO DE EJECUCION: 540 DIAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIO: 11/04/2024
 FECHA DE TERMINO: 02/10/2025
 POBLACION BENEFICIARIA: 61672 habitantes

- METAS DEL PROYECTO**
1. CONSTRUCCION DE CAPTACION Y SEDIMENTADOR
 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
 3. RESERVOIRIO CAP: 25000 M3 (25000 m)
 4. LINEA DE CONDUCCION (3055,9 m)
 5. LINEA DE ADUCCION (3394,7 m)
 6. PASES AEREO-S
 - 6.1. PASE AEREO L - 50m
 - 6.2. PASE AEREO L - 160m
 7. EQUIPAMIENTO

AVANCE DE EJECUCIÓN PROGRAMADA VS FISICA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

DESCRIPCION	SOLES (\$/)	PORCENTAJE
AVANCE FISICO ACUMULADO EJECUTADO	5,543,952.99	15.36%
ESTADO DE OBRA		En Ejecución

AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PIM 2024	: S/ 17,266,953.00
DEVENGADO 2024	: S/ 17,258,018.98
SALDO PIM DEVENGADO 2024	: S/ 8,934.02
AVANCE FINANCIERO 2024	: 99.95 %

PANEL FOTOGRAFICO



PANEL FOTOGRAFICO



PANEL FOTOGRAFICO



El Ingeniero Joseph Miguel Pizarro Dávila, sustenta lo siguiente:

ICARR: "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL (L.A) TRAMO II: KM 1+670 - 3+985 (PTO. TAHUISHCO) Y TRAMO III SECTOR COCOCHO, KM 0+000 - 0+545 DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CON CUI N° 2624769.



DATOS GENERALES
 UBICACION: SECTORES DE COCOCHO - PUERTO TAHUISHCO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN
 ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
 MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
 COSTO TOTAL DE INVERSION: S/ 4.135.587,14
 PLAZO DE EJECUCION: 299 DIAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIO: 30/05/2024
 PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01: S/562.258,44
 FECHA DE TERMINO DE OBRA: 24/03/2025
 CONDICION DE LA OBRA: En ejecución

METAS DEL PROYECTO

- 61 buzones proyectados de alcantarillado
- 2.866,00 m de redes de alcantarillado
- 281 conexiones domiciliarias de alcantarillado
- 3.549,83 m de redes de distribución de agua potable
- 04 válvulas de control en red de distribución
- 01 válvula de purgá
- 01 válvula reductora de presión
- 281 conexiones domiciliarias de agua potable.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

AVANCE DE EJECUCION PROGRAMADA VS FISICA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

DESCRIPCION	SOLES (S/)	PORCENTAJE
AVANCE FISICO EJECUTADO	1.219.379,87	35,57%
AVANCE FISICO PROGRAMADO	1.428.342,42	41,66%
ESTADO DE OBRA	En ejecución	

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PIM 2024	S/ 4.877.845,68
DEVENGADO 2024	S/ 2.713.189,71
SALDO PIM DEVENGADO 2024	S/ 2.164.655,87
AVANCE FINANCIERO 2024	55,85 %

PANEL FOTOGRAFICO



PANEL FOTOGRAFICO



El Ingeniero Marco Antonio Pinchi Flores, sustenta lo siguiente:

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE - EN KM 0+000 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUEBLO RIO SORTON Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" - ETAPA I, CUI N° 3839457



DATOS GENERALES
 UBICACION: NUEVA CAJAMARCA - SAN FERNANDO - YURACYACU
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANFER
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR SAN FERNANDO
 MONTO CONTRATADO: S/ 21.400.000,00
 PLAZO DE EJECUCION: 300 DIAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIO: 01/02/2024
 AMPLIACIONES DE PLAZO: 134 DIAS CALENDARIO
 REDUCCION DE PLAZO: 01 DIA CALENDARIO
 FECHA DE TERMINO: 06/02/2025
 POBLACION BENEFICIARIA: 29.000 HABITANTES

METAS DEL PROYECTO

- 5,57 km de carpeta asfáltica; 2,20m de cascada y 3,40m de bermá Tramo I
- 6,09km de carpeta asfáltica; 0,00m de cascada y 1,00m de bermá Tramo II
- 0,05m de espesor de la carpeta asfáltica.
- 27,36 km de sistema de drenaje longitudinal (cunetas).
- 07 und de alcantarillas tipo MCA.
- 19 und de alcantarillas tipo TAC.
- 01 und Puente Vehicular de 12m de luz.
- 33 und de Señales preventivas.
- 15 und de Señales reglamentarias.
- 10 und de Señales informativas.
- 17 und de Hitos kilométricos.

AVANCE DE EJECUCIÓN PROGRAMADA VS FISICA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

DESCRIPCION	SOLES (S/)	PORCENTAJE
AVANCE FISICO EJECUTADO	24,716,092.10	79.00%
ESTADO DE OBRA	EN EJECUCION	

AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PIM 2024	S/ 39,021,555.00
DEVENGADO 2024	S/ 38,990,482.00
SALDO PIM DEVENGADO 2024	S/ 31,073.00
AVANCE FINANCIERO 2024	99.90 %



PANEL FOTOGRAFICO



PANEL FOTOGRAFICO



Wilson Ángel Pinedo Pinedo

El Ingeniero Wilson Ángel Pinedo Pinedo, sustenta lo siguiente:

Wilson Ángel Pinedo Pinedo

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, CUI N° 2518482.

Datos de la Obra	
Entidad	Proyecto Especial Alto Mayo
Ubicación	Localidades de San Pedro, Atumplaya, Espinas, Domingo Puesto, Distrito y Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín.
Supervisión de Obra	Consejo Supervisor Tioyacu
Ejecución de Obra	Consorcio Valle Verde
Costo del Contrato	S/ 47,865,032.31
Fecha de Inicio de Obra	13 de Junio de 2024
Diseño de ejecución	482 días calendario
Fecha de Terminación de Obra	06 de Diciembre de 2025
Proyectada	En Ejecución
Condición de la Obra	1400 Beneficiarios
Población Beneficiaria	1500 Hectáreas
Área Bajo Riego	<ul style="list-style-type: none"> 20.13 Kilómetros de Canal Revestido Bocatoma Aliviadero Encallamientos Empujones Alcantarilla Vehicular (35 unidades) Alcantarilla Peatonal (33 unidades) Tomas Laterales (62 unidades) Disipador de Energía (02 unidades)
Metas del Proyecto	

AVANCE DE EJECUCIÓN PROGRAMADA VS FISICA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

DESCRIPCION	SOLES (S/)	PORCENTAJE
AVANCE FISICO EJECUTADO	6,796,178.17	14.40%
AVANCE FISICO PROGRAMADO	4,635,086.75	9.68%
ESTADO DE OBRA	En ejecución	

AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PIM 2024	S/ 13,144,972.00
DEVENGADO 2024	S/ 13,144,970.89
SALDO PIM DEVENGADO 2024	S/ 13,144,970.89
AVANCE FINANCIERO 2024	27.46 %

PANEL FOTOGRAFICO



PANEL FOTOGRAFICO



PANEL FOTOGRAFICO



1. Selección de material natural y corte de terreno natural para rellenar de capa de canal



2. Colocación de relleno con sobre 30 cm en capa de canal

El Ingeniero Carlos Gabriel Villa Trujillano, sustenta:



Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador - Shica en los Distritos de Soritor, Habana y Calzada de la Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín, con CUI N° 2508317.

DATOS GENERALES	
UBICACION	SORITOR - HABANA - CALZADA
CONTRATISTA	CONSORCIO CANAL SHICA I
SUPERVISION	CONSORCIO SUPERVISOR CANAL SHICA
MONTO CONTRATADO	S/43,797,035.27
PLAZO DE EJECUCION	540 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	21/06/2024
SUSPENSION DE PLAZO	54 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE TERMINO	04/02/2026
CULTIVOS BENEFICIADOS	3,600 HECTAREAS DE ARROZ DE CULTIVO



- METAS DEL PROYECTO**
- 01 barraje fijo de piedra con una longitud de 39 m.
 - 01 bocanoma de 18 m de longitud.
 - 01 captación de 2.92 m
 - 01 desarenador de 16.92 m.
 - 21.82 km de canal trapezoidal revestido de concreto.
 - 69 tomas laterales
 - 92 acueductos (01 transversal y 01 longitudinal)
 - 55 alcantarillas transversales.
 - 17 pases peatonales.
 - 13 entregas de drenaje.
 - 13.2 km de mantenimiento de camino de vigilancia
 - 20.92 km de canal de desvío provisional revestido con geomembrana.

AVANCE DE EJECUCIÓN PROGRAMADA VS FISICA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

DESCRIPCIÓN	SOLES (S/)	PORCENTAJE
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	16,134,363.29	36.89%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO	7,866.749.30	17.99%
ESTADO DE OBRA	ADELANTADA (18.90%)	

AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PIM 2024	: S/ 25,894,126.00
DEVENGADO 2024	: S/25,880,349.60
SALDO PIM DEVENGADO 2024	: S/ 13,776.40
AVANCE FINANCIERO 2024	: 99.95 %

PANEL FOTOGRAFICO



1. Estructura de la parte del canal principal - construcción



2. Estructura de la parte del canal principal - construcción con concreto

PANEL FOTOGRAFICO



3. Vista detallada del canal principal Luchador Shica revestido con concreto. P.C-175 K57C.M2



PANEL FOTOGRAFICO



4. Estructura de la parte del canal principal - construcción



5. Estructura de la parte del canal principal - construcción

Punto de Agenda Número 2.

Lineamientos de Trabajo 2025-2028.

Interviene el CPCC Rigoberto Chumacero Cruz – Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudio y Ordenamiento Territorial y sustenta lo siguiente:



ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025

N°	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO 2025	
		PIA	PIM
1	RECURSOS ORDINARIOS	10,053,828	10,053,828
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	224,040	224,040
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0
5	RECURSOS DETERMINADOS	96,725,982	96,725,982
TOTAL		107,003,860	107,003,860

PROGRAMACIÓN 2025		
N°	MES	PROGRAMADO
1	Ene-24	3,443,320.00
2	Feb-24	4,622,000.00
3	Mar-24	5,010,300.00
4	Abr-24	8,656,900.00
5	May-24	11,506,728.00
6	Jun-24	10,548,995.00
7	Jul-24	14,738,028.00
8	Ago-24	13,944,900.00
9	Sep-24	11,371,122.00
10	Oct-24	10,963,511.00
11	Nov-24	7,130,366.00
12	Dic-24	5,047,688.00
		107,003,860.00

LINEAMIENTOS 2025

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO ENERO-DICIEMBRE 2025				
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
LINEAMIENTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	CUI	PROGRAMADO 2025	PRESUPUESTO ASIGNADO (PIA/PIM) S/
1	O.E.I. 02 Mejorar las condiciones de habitabilidad para la población en el departamento.	2410964	Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martín	16,645,050.00
		2231271	Mejoramiento del Canal Lateral 24 de Junio del Sistema de Riego Avisado - Valle La Conquista, Distrito y Provincia de Moyobamba, Región San Martín	56,520.00
		2249782	Mejoramiento del Servicio de Agua en el Sistema de Riego El Triunfo - Huasta, Distrito y Provincia De Moyobamba - Región San Martín	155,010.00
2	O.E.I. 07 Incrementar la competitividad y productividad de agentes económicos en el departamento.	2331130	Creación de la Defensa Ribereña en la Localidad de Yorongos, Margen Izquierda del Río Tanchima (Progresiva Km 6 + 800 - 7 + 300) Yorongos, Distrito De Yorongos - Rioja - San Martín	4,347,230.00
		2508317	Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador - Shica en los Distritos de Soritor, Habana y Calzada de la Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín	9,998,401.00
		2518482	Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Toyacu - La Unión en las localidades de Atumplaya Y Domingo Puerto del Distrito de Moyobamba - Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín	13,710,695.00

LINEAMIENTOS 2025

LINEAMIENTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	CUI	PROGRAMADO 2025	PRESUPUESTO ASIGNADO (PIA/PIM) S/
3	O.E.I. 08 Mejorar la conectividad vial y digital en el departamento.	2223939	Mejoramiento del camino vecinal Buenos Aires - Santa Catalina (acceso Pte. Motilones) - Flor del mayo, margen izquierda río Mayo, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín	2,110,572.00
		2318955	Mejoramiento de los caminos vecinales; SM-591: emp. PE-SN (km. 489+180) - emp. SM-113 (km. 57+640) - puente motilones; emp. SM-588 - DV, sector Coocho - DV, Puerto Tahuashco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín.	12,637,400.00
		2517737	Mejoramiento del camino vecinal ruta SM -569, tramo: emp. PESN (CFBT)-EMP SM 113 - El Tambo del distrito de Rioja - provincia de Rioja - departamento de San Martín.	2,607,109.00
		2518467	Mejoramiento Del Camino Vecinal en el Tramo EMP. PE-SN Km. 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Río Soritor y Cruce San Fernando - Yuracyacu en los Distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la Provincia de Rioja - Departamento de San Martín	2,070,594.00
		2531915	Mejoramiento Del Camino Vecinal Emp. Boca Río Soritor- Pte Sobre Boca Río Soritor, En La Localidad de San Fernando, Distrito de San Fernando - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín	3,466,022.00
		2538770	Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo SM 113 (Nueva Ucrania) - Puente Plantaroyacu del Distrito de Yuracyacu - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín	337,118.00
		2558604	Mejoramiento de la Carretera Departamental Emp. Sm-113 Puente Yuracyacu - Valle de la Conquista - Pueblo Libre - Ciro Alegria - Buenos Aires - La Florida - Pasamayo - Nuevo San Ignacio, en los Distritos de Moyobamba y Yantalo de la Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín	27,561,631.00

LINEAMIENTOS 2025

LINEAMIENTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	CUI	PROGRAMADO 2025	PRESUPUESTO ASIGNADO (PIA/PIM) S/
4	O.E.I. 09 Mejorar la gestión ambiental sostenible en el departamento.	2398144	Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica en la Microcuenca Juninguillo, Distrito De Moyobamba - Provincia De Moyobamba - Región San Martín.	1,022,640.00
6	O.E.I. 11 Fortalecer la gobernanza y gestión institucional.		2000270: Gestión de proyectos	10,277,868.00
TOTAL				107,003,860.00

LINEAMIENTOS 2025
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (MODIFICACIÓN) PARA LA CONTINUIDAD:
- EJECUCIÓN DE PROYECTOS

7,512,037.00

LINEAMIENTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	CUI	PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO S/	
1	O.E.I. 02	Mejorar las condiciones de habitabilidad para la población en el departamento.	2495147	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA	84.000.00
			2553794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	28.100.00
			2634769	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL(LA) TRAMO II: KM 1+670 - 3+955 (PTO. TAHUISHCO) Y TRAMO III SECTOR COCOCHO: KM 0+000 - 0+545 DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	2.164.656.00
7	O.E.I. 03	Mejorar la cobertura de servicios de salud de calidad con pertinencia cultural en el departamento.	2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	2.685.281.00
8	O.E.I. 05	Promover el acceso a los servicios recreativos, deportivos y culturales en beneficio de la población en el departamento.	2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	2.550.000.00



ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (MODIFICACIÓN) PARA LA CONTINUIDAD:
- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

LINEAMIENTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	CUI	PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO S/	
3	O.E.I. 08	Mejorar la conectividad vial y digital en el departamento.	2662534	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CAMINOS VECINALES SM-593; EMP. SM-592 (DV CALZADA) - EMP. SM-113 (PASAMAYO); SM-594; EMP. SM-593 - EMP. SM-595 - SM-595; EMP. SM-594 - EMP. SM-113 (LA FLORIDA) Y R-2201047; EMP. SM-593 - EMP. SM-113 (NUEVO SAN IGNACIO) DISTRITOS DE CALZADA, YANTALO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	373.500.00
9	O.E.I. 09	Mejorar la gestión ambiental sostenible en el departamento	2504205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RESERVA ECOLÓGICA TINGANA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	102.500.00

476,000.00

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN:

LINEAMIENTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	CUI	PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO S/	
3	O.E.I. 08	Mejorar la conectividad vial y digital en el departamento.	2652491	Reparación de vías de acceso; en el(la) zonas críticas de la vía departamental SM-113, entre las progresivas km 0+00: EMP. pe-5n (Nueva Cajamarca) al km 3+370: Ucranía distrito de nueva Cajamarca, provincia Rioja, departamento San Martín	-
6	O.E.I. 11	Fortalecer la gobernanza y gestión institucional.	2624677	Renovación de suministro de energía eléctrica; en el(la) instalaciones del proyecto especial alto mayo distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín	1,382,638.00

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN:

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO ENERO-DICIEMBRE 2025						
LINEAMIENTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	CUI	PROGRAMADO 2025	PRESUPUESTO S/	PLAZO DE EJECUCION	
5	O.E.I. 04	Mejorar el acceso a servicios educativos de calidad en los diferentes niveles y modalidades del departamento	2660779	Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas, Lomas Deportiva, Tribuna y/o Palco y Vereda; en el(la) I.E. Área Técnica, Jesús Alberto Miranda Calle Distrito de Moyobamba, Provincia De Moyobamba, Departamento de San Martín	2.264.286.01	150 D.C.
			2612057	Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas, Tribuna Y/O Palco Y Vereda; En El(la) I.E. N°0021 Ricardo Palma En El De Moyobamba, Departamento De San Martín	3.165.210.93	150 D.C.
			2611847	Construcción De Cobertura De Instalaciones Deportivas, Tribuna Y/O Palco Y Vereda; En El(la) I.E. N°0499 Alfonso Merino Silva, Distrito De Soritor, Provincia De Moyobamba, Departamento De San Martín	1.897.058.12	90 D.C.
			2430836	Construcción De Techos Permanentes Convertibles; En El(la) I.E. N°0050 German Rojas Vela Distrito De Soritor, Provincia De Moyobamba, Departamento De San Martín	1.563.957.63	90 D.C.
			2610972	Construcción De Cobertura De Instalaciones Deportivas; En El(la) Centro Poblado Gozen, Distrito De Pinto Recodo, Provincia De Lamas, Departamento De San Martín	1.573.630.00	90 D.C.
				10,464,145.69		

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS:

LINEAMIENTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	CUI	PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO SI	
3	O.E.I. 08	Mejorar la conectividad vial y digital en el departamento.	2658087	Mejoramiento del Servicio de transitabilidad vial interurbana en el camino vecinal SM-620 EMP. PE-088 (San Marcos) - Alto Pisu del Distrito de Soritor de la provincia de Moyobamba del departamento de San Martín.	2,424,864.00
			2531842	Mejoramiento del camino vecinal SM-544: EMP. PE-5N (Nueva Cajamarca) - Plaza La Florida - Primavera - Pta. Carretera del distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín.	408,000.00
				2,832,864.00	

El Ingeniero Rafael Villegas Córdova – Miembro del Consejo Directivo, menciona que en el año 2024, el alcalde del Centro Poblado de Atumplaya y la Directora del Colegio Nacional de Atumplaya (CNA) se han reunido en más de 2 veces con el Consejo Directivo del PEAM, para requerir y sustentar sobre la necesidad para reparar y mejorar el techo del CNA, a través de un IOARR, dicho pedido fue aprobado, comprometiéndose el PEAM a enviar los profesionales para la inspección y elaboración de dicho IOARR, pero en este PIM – 2025 del Peam, no está considerado, por lo que pregunta ¿cómo se va a cumplir este compromiso?.

El Gerente General del Peam – Ing. Milton Arévalo, informa que al año pasado no se avanzó con el expediente técnico del IOARR, porque no se contaba con presupuesto para contratar al personal técnico, en este año se va a gestionar presupuesto para elaborar el IOARR y su financiamiento, porque hay varios compromisos que el gobernador se ha comprometido y no ha cumplido.

El Consejo Directivo adopta el siguiente acuerdo:

ACUERDOS SOBRE AGENDA:

ACUERDO SOBRE EL PUNTO DE AGENDA NÚMERO 1:

El Consejo Directivo toma conocimiento de los avances de la ejecución física y financiera de los proyectos y/o actividades en el año 2024.

ACUERDO SOBRE EL PUNTO DE AGENDA NÚMERO 2:

El Consejo Directivo, toma conocimiento sobre Lineamientos de Trabajo 2025.

Siendo las 11:00 a.m. del día martes 28 de enero del año 2025, se da por concluida la presente sesión ordinaria, firmando los participantes que estuvieron presencialmente, los participantes que estuvieron vía Zoom se los considera.

Sr. Walter Grundel Jiménez presidente

Sr. Fidelito Salas Vásquez
(Representante del GRSM)

Ing. Fidel Ángel Calle Santisteban
(Representante del GRSM)

Ing. Victor Alfredo Castillo Advincula
(Representante de PROINVERSION)

Ing. Rafael Villegas Córdova
(Representante del MIDAGRI)



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Walter Grundel Jiménez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Via Zoom

Via Zoom