RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 465-2020-MPCP

Pucallpa, 30 DIC. 2020

VISTO: El Expediente Externo N° 45707, 34426-2020, mediante el cual se solicita la aprobación de la ejecución de la prestación adicional y deductivo del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP: **"Servicio para la Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: UC – 569 Emp. 537 (Nueva Tuyuna) - Santa Catalina, Tramo 2: Ruta UC - 582 Emp. Pe – 18C- Simón Bolivar – Nueva Tuyuna, Tramo 3: Ruta Uc – 584 Emp. Pe – 18C – Los Vencedores – 10 de Julio, Distrito de Campoverde, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 27680, establecen que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con fecha 19 de agosto de 2020 se suscribió el Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP, entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y la empresa Consorcio Vale CRG, para que este último realice el **"Servicio para la Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: UC – 569 Emp. 537 (Nueva Tuyuna) - Santa Catalina, Tramo 2: Ruta UC - 582 Emp. Pe – 18C- Simón Bolivar – Nueva Tuyuna, Tramo 3: Ruta Uc – 584 Emp. Pe – 18C – Los Vencedores – 10 de Julio, Distrito de Campoverde, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**, por la suma de **S/ 2'795,857.68, (Dos Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 68/100 Soles)** con IGV, con un plazo de ejecución de Cuatrocientos Ochenta (480) días calendario.;

Sobre la prestación del Adicional del Servicio (Tramo 1: UC – 569 Emp. 537 (Nueva Tuyuna) - Santa Catalina):

Que, con Carta N° 035-2020-CONSORCIO VALE & CRG/GRRE-R de fecha 14 de diciembre de 2020, el Consorcio Vale & CRG, remite al Inspector de Servicio – Renee Aguilar Polo, el expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal "Tramo 1: UC – 569 Emp. 537 (Nueva Tuyuna) - Santa Catalina)"**, cuyo objetivo es realizar el mantenimiento periódico y rutinario del Camino Vecinal, a fin de recuperar la transitabilidad de la citada vía, por un monto ascendente a S/ 92,184.65 (Noventa y Dos Mil Ciento Ochenta y Cuatro con 65/100 Soles).

Que, con Carta N° 022-2020-RAP-RES.SERV.MANT.PER, con fecha de recepción 17 de diciembre de 2020, el Inspector de Servicio – Renee Aguilar Polo, remite a la Entidad el expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: UC – 569 Emp. 537 (Nueva Tuyuna) - Santa Catalina"**, concluyendo que dicho adicional es necesario para poder garantizar la funcionabilidad y transitabilidad del tramo del camino, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ S/ 92,184.65 (Noventa y Dos Mil Ciento Ochenta y Cuatro con 65/100 Soles).

Que, ante ello con Informe N° 213-2020-MPCP-SGOSLA.-A.TEC-FHM de fecha 26 de diciembre de 2020, el Analista Técnico de la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo concluye que de la revisión del expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: UC – 569 Emp. 537 (Nueva Tuyuna) - Santa Catalina"**, se encuentra conforme de acuerdo al siguiente detalle:

Los metrados que son necesarios para la ejecución de la obra del adicional son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	Nº ELEMTOS	DIMENSIONES			Nº Veces	AREA x FACTOR	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
	TRAMO 1: RUTA UC 569 EMP. 537 (NUEVA TUNUYA) - SANTA CATALINA - FASE II										
1	OBRAS PRELIMINARES			LARGO	ANCHO	ALTO					

01.02	Topografía Georreferenciación	KM	1.60							1.60	**1.60**
02	**PAVIMENTOS**										
02.02	**REPOSICIÓN DE AFIRMADO TRAMO 1**	M3									**616.00**
	Km 05+360 – Km 05+500			140.00	3.50	0.125			61.25	61.25	
	Km 05+500 – Km 06+000			500.00	3.50	0.125			218.75	218.75	
	Km 06+000 – Km 06+500			500.00	3.50	0.100			175.00	175.00	
	Km 06+500 – Km 06+960			460.00	3.50	0.100			161.00	161.00	
03	**TRANSPORTE**										
03.01	Transporte de Material Granular Hasta 1Km.	M3	1.00				1.00	896x1.11607	1,000.00	1,000.00	**1,000.00**
03.02	Transporte de Material Granular Mayor a 1Km.		1.00				1.00	896x4.46429	4,000.00	4,000.00	**4,000.00**
03.03	Transporte de Material Excedente Hasta 1Km.		1.00				1.00	224x1	224.00	224.00	**224.00**
03.04	Transporte de Material Excedente Mayor a 1Km.						1.00	448x1	448.00	448.00	**448.00**
04	**OBRAS DE ARTE Y DRENAJE**										
04.01	**RECONFORMACION DE CUNETAS**										**3,200.00**
	Km 05+360 – Km 05+500	ML		140.00			2.00			280.00	
	Km 05+500 – Km 06+000	ML		500.00			2.00			1000.00	
	Km 06+000 – Km 06+500	ML		500.00			2.00			1000.00	
	Km 06+500 – Km 06+960	ML		460.00			2.00			920.00	
04.02	**REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA**	P2	1.00								**2863.21**
	Tabla de: 10 m x 8" x 3"			66.14				8.00		529.10	
	Tabla de: 3.8 m x 8" x 2"			25.22				50.00		1260.78	
	Tabla de: 6 m x 8" x 3"			39.68				8.00		317.46	
	Tabla de: 3.8 m x 8" x 2"			25.22				30.00		756.47	

Presupuesto de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: UC – 569 Emp. 537 (Nueva Tuyuna) - Santa Catalina"**.

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Costo Unitario S/.	Total S/.
	Tramo 1: Ruta UC 569 Emp. 537– (Nueva Tunuya) – Santa Catalina – Fase II				
01	**OBRAS PRELIMINARES**				
01.02	Topografía Georreferenciación	M3	1.60	913.21	1,461.13

02	**PAVIMENTOS**				
02.02	Reposición de Afirmado	M3	616.00	32.30	19,896.80
03	**TRANSPORTE**				
03.01	Transporte de Material Granular Hasta 1 Km.	M3k	1,000.00	7.73	7,730.00
03.02	Transporte de Material Granular Mayor a 1 Km	M3k	4,000.00	2.22	8,880.00
03.03	Transporte de Material Excedente Hasta 1 Km	M3k	224.00	8.07	1,807.68
03.04	Transporte de Material Excedente Mayor a 1 Km	M3k	448.00	2.31	1,034.88
04	**OBRAS DE ARTE Y DRENAJE**				
04.01	Reconformación de Cunetas	ML	3,200.00	3.01	9,632.00
04.02	Reemplazo de Puentes de Madera	P2	2,863.21	5.12	14,659.64
	COSTO DIRECTO				**65,102.15**
	Gastos Generales (12 %)				7,812.27
	Utilidad (8 %)				5,208.17
	SUB TOTAL				**78,122.58**
	IGV 18 %				**14,062.07**
	PRESUPUESTO TOTAL				**92,184.65**

Que, mediante Informe N° 3167-2020-MPCP-GM-GIO-SGOSLA de fecha 26 diciembre de 2020, la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, solicita a la Gerencia de Infraestructura y Obras, la aprobación mediante acto resolutivo del expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: UC – 569 Emp. 537 (Nueva Tuyuna) - Santa Catalina"**, por el monto de S/ 92,184.65 (Noventa y Dos Mil Ciento Ochenta y Cuatro con 65/100 Soles).

Sobre la prestación del Adicional del Servicio (Tramo 2: Ruta UC - 582 Emp. Pe – 18C- Simón Bolívar – Nueva Tuyuna):

Que, con Carta N° 036-2020-CONSORCIO VALE & CRG/GRRE-R de fecha 15 de diciembre de 2020, el Consorcio Vale & CRG, remite al Inspector de Servicio – Renee Aguilar Polo, el expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal "Tramo 2: Ruta UC - 582 Emp. Pe – 18C- Simón Bolívar – Nueva Tuyuna)"**, cuyo objetivo es realizar el mantenimiento periódico y rutinario del Camino Vecinal, a fin de recuperar la transitabilidad de la citada vía, por un monto ascendente a S/ 290,080.13 (Doscientos Noventa Mil Ochenta con 13/100 Soles).

Que, con Carta N° 023-2020-RAP-RES.SERV.MANT.PER, con fecha de recepción 17 de diciembre de 2020, el Inspector de Servicio – Renee Aguilar Polo, remite a la Entidad el expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal "Tramo 2: Ruta UC - 582 Emp. Pe – 18C- Simón Bolívar – Nueva Tuyuna)'**, concluyendo que dicho adicional es necesario para poder garantizar la funcionabilidad y transitabilidad del tramo del camino, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 290,080.13 (Doscientos Noventa Mil Ochenta con 13/100 Soles).

Que, ante ello con Informe N° 214-2020-MPCP-SGOSLA.-A.TEC-FHM de fecha 26 de diciembre de 2020, el Analista Técnico de la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo concluye que de la revisión del expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 2: Ruta UC - 582 Emp. Pe – 18C- Simón Bolivar – Nueva Tuyuna)**, se encuentra conforme de acuerdo al siguiente detalle:
Los metrados que son necesarios para la ejecución de la obra del adicional son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	N° ELEMTOS	DIMENSIONES			N° Veces	AREA x FACTOR	VOLUMEN	PARCIAL	TOTAL
	TRAMO 2: RUTA UC 582 EMP. PE 18C - SIMON - (NUEVA TUNUYA) – SANTA CATALINA – FASE II										
1	PAVIMENTOS			LARGO	ANCHO	ALTO					
01.02	Reposición de Afirmado	M3	1.60	9000	2.12516	0.15			2868.97	2,868.97	2,868.97
02	TRANSPORTE										

03.01	Transporte de Material Granular Hasta 1Km.	M3	1.00				1.00		3,188.98	3,188.98	3,188.98
03.02	Transporte de Material Granular Mayor a 1Km.		1.00				1.00		18,500.00	18,500.00	18,500.00
03	**CONSERVACION Y DRENAJE SUPERFICIAL**										
03.01	Reparación Mayor de Zanjas de Drenaje, Canales, Aliviaderos	ML	1.00	45.00			1.00			45.00	45.00
03.02	Reparación Mayor de Alcantarillas de Concreto	Und	1.00				3.00			3.00	3.00

Presupuesto de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 2: Ruta UC - 582 Emp. Pe – 18C- Simón Bolivar – Nueva Tuyuna.**

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Costo Unitario S/.	Total S/.
	Tramo 2: Ruta UC 582 Emp. PE 18C – Simón Bolivar – Nueva Tunuya – Fase II				
01	**PAVIMENTO**				
01.02	Reposición de Afirmado	M3	2,868.97	32.30	92,667.73
02	**TRANSPORTE**				
03.01	Transporte de Material Granular Hasta 1 Km	M3k	3,188.98	7.73	24,650.82
03.02	Transporte de Material Granular Mayor a 1 Km	M3k	18,500.00	2.22	41,070.00
03	**CONSERVACION Y DRENAJE SUPERFICIAL**				
03.01	Reparación Mayor de Zanjas de Drenaje, Canales, Aliviaderos	ML	45.00	199.34	8,970.30
03.02	Reparación Mayor de Alcantarillas de concreto	Und	3.00	12,500.00	37,500.00
	COSTO DIRECTO				**204,858.85**
	Gastos Generales (12 %)				24,583.06
	Utilidad (8 %)				16,388.71
	SUB TOTAL				**245,830.62**
	IGV 18 %				**44,249.51**
	PRESUPUESTO TOTAL				**290,080.13**

Que, mediante Informe N° 3168-2020-MPCP-GM-GIO-SGOSLA de fecha 26 diciembre de 2020, la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, solicita a la Gerencia de Infraestructura y Obras, la aprobación mediante acto resolutivo del expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 2: Ruta UC - 582 Emp. Pe – 18C- Simón Bolivar – Nueva Tuyuna."**, por el monto de S/ 290,080.13 (Doscientos Noventa Mil Ochenta con 13/100 Soles).

Sobre la prestac ón del Adicional del Servicio (Tramo 3: Ruta Uc – 584 Emp. Pe – 18C – Los Vencedores – 10 de Julio:

Que, con Carta N° 037-2020-CONSORCIO VALE & CRG/GRRE-R de fecha 15 de diciembre de 2020, el Consorcio Vale & CRG, remite al Inspector de Servicio – Renee Aguilar Polo, el expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 3: Ruta Uc – 584 Emp. Pe – 18C – Los Vencedores – 10 de Julio)"**, cuyo objetivo es realizar el mantenimiento periódico y rutinario del Camino Vecinal, a fin de recuperar la transitabilidad de la citada vía, por un monto ascendente a S/ 190,868.21 (Ciento Noventa Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 21/100 Soles).

Que, con Carta N° 024-2020-RAP-RES.SERV.MANT.PER, con fecha de recepción 17 de diciembre de 2020, el Inspector de Servicio – Renee Aguilar Polo, remite a la Entidad el expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino**

Vecinal Tramo 3: Ruta Uc – 584 Emp. Pe – 18C – Los Vencedores – 10 de Julio)", concluyendo que dicho adicional es necesario para poder garantizar la funcionabilidad y transitabilidad del tramo del camino, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 190.868.21 (Ciento Noventa Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 21/100 Soles).

Que, ante ello con Informe N° 215-2020-MPCP-SGOSLA.-A.TEC-FHM de fecha 26 de diciembre de 2020, el Analista Técnico de la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo concluye que de la revisión del expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 3: Ruta Uc – 584 Emp. Pe – 18C – Los Vencedores – 10 de Julio)"**, se encuentra conforme de acuerdo al siguiente detalle:
Los metrados que son necesarios para la ejecución de la obra del adicional son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	N° ELEMTOS	DIMENSIONES			N° Veces	AREA	VOLUME N	PARCIAL	TOTAL
	TRAMO 3: RUTA UC 584 EMP. PE 18C – LOS VENCEDORES – 10 DE JULIO – FASE II										
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE			**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**					
01.01	**RECONFORMACIÓN DE CUNETAS TRAMO 3**										**11,200.00**
	Km. 00 + 000 – Km 11 + 200	M.	1.00	11,200			1.00			11,200.00	
01.02	Reparación Mayor de Zanjas de Drenaje, Canales, Aliviadores	Ha.		1.8643			7.00			13.05	**13.05**
01.03	**REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA**	P2									**16,368.00**
	Madera Rollizo de D= Ø 60 cm. Longitud de 9.8 ml			28.233			12.00	12.37		4190.91	
	Madera Rollizo de D= Ø 60 cm. Longitud de 1.8 ml			5.95			90.00	12.37		3091.26	
	Madera Rollizo de D= Ø 60 cm. Longitud de 3.8 ml			12.57			54.00	12.37		6686.11	
	Tabla de 10 ml. X 8" x 3"			28.24			3.00	6.00		508.32	
	Tabla de 3.8 ml x 8" x 2"			12.61			3.00	50.00		1891.50	
	DESMONTAJE DE PUENTES DE MADERA										**156.80**
				11.60		1.00	2.00			81.20	
				3.50		3.00	4.00			75.60	

Presupuesto de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 3: Ruta Uc – 584 Emp. Pe – 18C – Los Vencedores – 10 de Julio).**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Costo Unitario S/	Total S/
	Tramo 1: Ruta UC 569 Emp. 537– (Nueva Tunuya) – Santa Catalina – Fase II				
01	**OBRAS DE ARTE Y DRENAJE**				
01.01	Reconformación de Cunetas	ML	11,200.00	3.01	33,747.87
01.02	Reparación Mayor de Zanjas de Drenaje, Canales, Aliviadores	ML	13.05	199.34	2,601.49
01.03	Reemplazo de Puentes de Madera	P2	16,368.00	5.12	83,804.16
01.04	Desmontaje de Puentes de Madera	Glb	156.80	93.37	14,640.42
	COSTO DIRECTO				**134,793.93**
	Gastos Generales (12 %)				16,175.27
	Utilidad (8 %)				10,783.51
	SUB TOTAL				**161,752.72**
	IGV 18 %				**29,115.49**
	PRESUPUESTO TOTAL				**190,868.21**

Que, mediante Informe N° 3169-2020-MPCP-GM-GIO-SGOSLA de fecha 26 diciembre de 2020, la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, solicita a la Gerencia de Infraestructura y Obras, la aprobación mediante

acto resolutivo del expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 3: Ruta Uc – 584 Emp. Pe – 18C – Los Vencedores – 10 de Julio)"**, por el monto de S/ 190,868.21 (Ciento Noventa Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 21/100 Soles).

Que,la Sub Gerencia de Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario a través de la Nota N° 0000000768-2020 para la ejecución de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: UC – 569 Emp. 537 (Nueva Tuyuna) - Santa Catalina, Tramo 2: Ruta UC - 582 Emp. Pe – 18C- Simón Bolívar – Nueva Tuyuna, Tramo 3: Ruta Uc – 584 Emp. Pe – 18C – Los Vencedores – 10 de Julio, Distrito de Campoverde, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**.

Que, la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, a través del Informe Legal N° 202-2020-MPCP-GM-GIO-OAL de fecha 30 de diciembre de 2020, opina procedente aprobar el expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al. **"Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: UC – 569 Emp. 537 (Nueva Tuyuna) - Santa Catalina, Tramo 2: Ruta UC - 582 Emp. Pe – 18C- Simón Bolívar – Nueva Tuyuna, Tramo 3: Ruta Uc – 584 Emp. Pe – 18C – Los Vencedores – 10 de Julio, Distrito de Campoverde, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**, por el monto de **S/ 573,132.99** (Quinientos Setenta y Tres Mil Ciento Treinta y Dos con 99/100 Soles, el cual representa el **20.4993621134%.**

Que, ahora, se verifica que el Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP, se suscribió por un monto ascendente a **S/. 2'795,857.68 (Dos Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 68/100 Soles)**, y siendo que la prestación adicional, establecida por la Sub Gerencia Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo (área usuaria) es por la suma de **S/ 573,132.99 (Quinientos Setenta y Tres Mil Ciento Treinta y Dos con 99/100 Soles)**, equivalente al **20.4993621134%** del monto del contrato original, correspondiendo en consecuencia ejecutar la prestación adicional del servicio para la ejecución: **"Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: UC – 569 Emp. 537 (Nueva Tuyuna) - Santa Catalina, Tramo 2: Ruta UC - 582 Emp. Pe – 18C- Simón Bolívar – Nueva Tuyuna, Tramo 3: Ruta Uc – 584 Emp. Pe – 18C – Los Vencedores – 10 de Julio, Distrito de Campoverde, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**, toda vez que se necesita realizar el mantenimiento periódico y rutinario del Camino Vecinal de los Tramos 1, 2 y 3, a fin de recuperar la transitabilidad de las citadas vías.

Que, en el artículo 34, numeral 34.3 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, prescribe: *"Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente* ***la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) el monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato****. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje"*;

Que, asimismo, el numeral 157.1 del artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala. **"Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original**, siempre que están sean necesarias **para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria (...)"**;

Que, por ello, habiendo realizado el análisis del artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, ésta faculta a la Entidad de ejecutar prestaciones adicionales de bienes hasta el 25%, previa sustentación del área usuaria de la contratación con motivo de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Ello en concordancia con el artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, asimismo, de las disposiciones citadas, puede apreciarse que la normativa de contrataciones prevé que puedan ejecutarse prestaciones adicionales calculadas sobre la base del monto del contrato original, para alcanzar la finalidad del contrato, lo cual implica perseguir el propósito de satisfacer la necesidad pública que originó dicha contratación; siendo que el costo de dichas prestaciones adicionales, en los contratos de bienes, se determina sobre la base de las especificaciones técnicas y de las condiciones y precios pactados en el contrato, o en su defecto, por acuerdo entre las partes.

Que, por otro lado, la ejecución de las prestaciones adicionales implica incrementar el objeto del contrato que fuera definido dentro de un proceso técnico de determinación del requerimiento a que se contraen el artículo 5° y 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el valor estimado programados en el plan anual e incorporados al expediente de contratación. Esta necesidad indispensable de **incrementar prestaciones hasta en un 20.4993621134%** del monto del contrato original, tiene que ser sustentado técnicamente, acreditándose que las

circunstancias obligan forzosamente a ello, en el presente caso se acredita dicho adicional mediante Informe N° 213-2020-MPCP-SGOSLA.-A.TEC-FHM, Informe N° 214-2020-MPCP-SGOSLA.-A.TEC-FHM e Informe N° 215-2020-MPCP-SGOSLA.-A.TEC-FHM de fecha 26 de diciembre de 2020, emitido por el Analista Técnico de la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, así como el Informe N° 3167-2020-MPCP-GM-GIO-SGOSLA, Informe N° 3168-2020-MPCP-GM-GIO-SGOSLA e Informe N° 3169-2020-MPCP-GM-GIO-SGOSLA de fecha 26 de diciembre de 2020, emitido por la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo. En el caso concreto se aprecia que las dependencias administrativas (Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, la Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo) han procedido a evaluar técnicamente las razones que motivan la procedencia del expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP, y han ratificado su fundamento y sustento siendo que el expediente del adicional se encuentra rubricado por todos los profesionales que evaluaron el mismo; presumiéndose que todos los suscribientes han coincidido en la necesidad de aprobar dicho adicional, a fin de cumplir con el fin del servicio por lo que se debe autorizar la ejecución de prestaciones adicionales del : **"Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: UC – 569 Emp. 537 (Nueva Tuyuna) - Santa Catalina, Tramo 2: Ruta UC - 582 Emp. Pe – 18C- Simón Bolivar – Nueva Tuyuna, Tramo 3: Ruta Uc – 584 Emp. Pe – 18C – Los Vencedores – 10 de Julio, Distrito de Campoverde, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**;

Que, teniéndose en cuenta lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo y la Gerencia de Infraestructura y Obras y habiéndose cumplido con lo requerido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N° 928-2020-MPCP-GM-GAJ de fecha 30 de diciembre de 2020, concluye aprobar expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: UC – 569 Emp. 537 (Nueva Tuyuna) - Santa Catalina, Tramo 2: Ruta UC - 582 Emp. Pe – 18C- Simón Bolivar – Nueva Tuyuna, Tramo 3: Ruta Uc – 584 Emp. Pe – 18C – Los Vencedores – 10 de Julio, Distrito de Campoverde, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**, por el monto de **S/ 573,132.99 (Quinientos Setenta y Tres Mil Ciento Treinta y Dos con 99/100 Soles)**, que representa el **20.4993621134%** del monto de dicho contrato;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo previsto en el articulo 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas pertinentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - **APROBAR**, expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP correspondiente al: **"Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: UC – 569 Emp. 537 (Nueva Tuyuna) - Santa Catalina, Tramo 2: Ruta UC - 582 Emp. Pe – 18C- Simón Bolivar – Nueva Tuyuna, Tramo 3: Ruta Uc – 584 Emp. Pe – 18C – Los Vencedores – 10 de Julio, Distrito de Campoverde, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**, por el monto de **S/ 573,132.99 (Quinientos Setenta y Tres Mil Ciento Treinta y Dos con 99/100 Soles)**, que representa el **20.4993621134%** del monto de dicho contrato, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Obras, efectuar la retención del 10% del monto contratado a suscribir respecto a la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 008-2020-MPCP, en sustitución a la Carta Fianza como garantía de fiel cumplimiento, en favor del Consorcio Vale CRG..

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Obras, y Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de Información la Publicación de la presente Resolución, en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la distribución y notificación de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Segundo Leonidas Pérez Collazos
ALCALDE PROVINCIAL

6io

Exp. completo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

05 ENE 2021

REG./ EXP. ----------

FIRMA: ---------- HORA: 11:53