"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 185 -2021-REGIÓNANCASH/SRP/G.

Nuevo Chimbote, 03 AGO. 2021

VISTOS:

MEMORÁNDUM N° 452-2021-REGION ANCASH/SRP/G, del 26-07-2021; INFORME N° 910-2021- REGION ANCASH/SRP/SGIMA, del 26-07-2021; INFORME N° 562-2021/REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA/ASYL, del 23-07-2021; INFORME N° 052-2021/REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA/ASYL, del 23-07-2021; OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. NEPEÑA, DISTRITO DE NEPEÑA - SANTA - ANCASH - SALDO DE OBRA" CUI N° 2075213; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley Nº 27680 Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del título IV sobre descentralización, Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nº 27902 y 28013, se reconoce a los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, los artículos 4º y 5º de la Ley Nº27867 y sus modificatorias - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, preceptúan que los Gobiernos Regionales tienen finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo; de igual manera tienen por misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

Que, mediante, Resolución Presidencial Nº 0322-2002-CTAR-ANCASH/PRE, de fecha 24 de abril del 2002, se crea la Unidad Ejecutora, a la Gerencia de la Sub Región Pacifico, con sede en la ciudad de Chimbote, de conformidad con lo establecido por el artículo 55º de la Directiva Nº 001-2002-EF/76.01, aprobado por Resolución Directoral Nº 043-2001EF/76.01, para su evaluación y determinación correspondiente;

Que, con Resolución Ejecutiva Regional Nº 001-2021-GRA-GR, de fecha 04 de enero del 2021, Se resuelve, en el Artículo Quinto: Delegar en el Gerente Regional de la Sub Región Pacifico del Gobierno Regional de Ancash, facultades en materia de contrataciones y Recursos Humanos;

Que, en esta línea Legislativa, el Gobierno Regional de Ancash en uso de sus facultades aprueba la Ordenanza Regional Nº005-2013-GRA/GR, Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad, que en su artículo 1º establecen que la Gerencia Sub Regional Pacifico, es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Ancash, que goza de personería jurídica de derecho público, responsable de ejecutar las acciones de desarrollo en su respectivo ámbito jurisdiccional en concordancia con los planes regionales.

GOBIERNO REGIONAL ANCASH GERENCIA V° B° Sub Región Pacífico

De la normativa aplicable:

Que, el proceso de selección fue convocado el 27 de diciembre del 2019, bajo la vigencia de la **Ley N° 30225** ley de Contrataciones del Estafo, y su Reglamento aprobado mediante **Decreto Supremo Nº 344-2018-EF**

Sobre Liquidación Consentido de Obra:

Según el **Articulo 38°** señala las Fórmulas de reajuste del RLCE indica que:

Numeral 03). - En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Numeral 04). - Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Que, el **artículo 209°** del Reglamento regula el procedimiento de liquidación del contrato de obra.

En este sentido, una vez presentada la liquidación por el contratista, la Entidad tiene un plazo máximo de sesenta (60) días, contados desde la mencionada presentación, para emitir su pronunciamiento, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes;

1. El Segundo párrafo del citado artículo expresa que, si dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
2. Conforme al **Sexto párrafo** del citado **artículo 209° del Reglamento**, "En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas
3. Ahora bien, en el supuesto que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, deberá manifestarlo por escrito en el plazo de quince (15) días de recibida las mencionadas observaciones. En este supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.
4. Como se aprecia, el Reglamento ha establecido el procedimiento especial que deben seguir las partes para proceder a la liquidación del contrato de obra, debiendo resaltarse que dicho procedimiento incluye la posibilidad que las partes, sea la Entidad o el contratista, observen los extremos de la liquidación que consideren incorrecta. **Sin embargo, dicha facultad de observación no es ilimitada, pues debe realizarse dentro de los plazos establecidos expresamente en la**

GOBIERNO REGIONAL ANCASH GERENCIA V° B° Sub Región Pacífico

normativa **caso contrario, la liquidación se entenderá aprobada y consentida para todo efecto legal conforme lo dispone el citado artículo 45° de la Ley**

El artículo 210° del **Reglamento** de la ley señala que luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo 210.2 Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato

Con fecha 31 de diciembre del 2019, mediante **RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 181-2019-REGION ANCASH-SRP/G**, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLICIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CP NEPEÑA, DISTRITO DE NEPEÑA - SANTA – ANCASH – SALDO DE OBRA"** por un monto referencial ascendente a **S/ 172,919.02 soles**

Con fecha 24 de junio del 2020, mediante **RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 052-2020-REGION ANCASH-SRP/G**, se aprobó la ADECUACION del Expediente Técnico del Saldo de Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CP NEPEÑA, DISTRITO DE NEPEÑA – SANTA – ANCASH- SALDO"** por un monto referencial ascendente a **S/ 186,177.33 soles**.

Con fecha 31 de julio del 2020, se emite la **ORDEN DE SERVICIO N°0245**, para la contratación de servicio de consultor para supervision de obra al ING. WILDER GIOVANNI GARAY JARA.

Con fecha 31 de setiembre del 2019, se firma el CONTRATO N° 003-2020-GRA-SRP/G de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLICIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CP NEPEÑA DISTRITO DE NEPEÑA - SANTA – ANCASH – SALDO DE OBRA"**, por el monto de **S/ 161,454.51** soles y un plazo de ejecucion de 67 días calendario.

Con fecha 07 de agosto del 2020, se entrega el terreno para la ejecución del saldo de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. NEPEÑA, DISTRITO DE NEPEÑA – SANTA – ANCASH" – SALDO DE OBRA.**

Con fecha 08 de agosto del 2020, se inicia el plazo contractual para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. NEPEÑA, DISTRITO DE NEPEÑA – SANTA – ANCASH" – SALDO DE OBRA.**

Con **ASIENTO N°86** del Supervisor de Obra, de fecha 13 de octubre del 2020, en el CUADERNO DE OBRA, se indica que en el presente día se está terminando el plazo para la ejecución de la obra, pero no se han culminado los trabajos, por lo cual se informara a la Entidad para el trámite correspondiente.

Con **ASIENTO N° 87** del Residente de Obra, de fecha 14 de octubre del 2020, en el CUADERNO DE OBRA, se continúan con los trabajos en obra.

Con fecha 16 de octubre del 2020, mediante **CARTA N° 020-SO-WGGJ-2020**, el supervisor de la obra, comunica que los trabajos no han sido culminados en la obra.

Con fecha 21 de octubre del 2020, mediante **MEMORANDUM N° 329-2020-REGION ANCASH-SRP/OAJ**, el **JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA – SRP – EL ABOG. HENRY CABEL VILLANUEVA**, recomienda que la Entidad con la Contratista insitu realicen y verifiquen el sistema de bombeo y realizar las mejoras al proyecto y se emita un informe técnico.

Con fecha 19 de octubre del 2020, se elabora el **ACTA DE INSPECCION FISICA DE LA OBRA**, los funcionarios de la SUB REGION PACIFICO, la **ING. KAREM R. DOMINGUEZ VILLAVICENCIO – JEFE DE AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES**, la **ING. ANA PATRICIA RIOS HOLGUIN – JEFE DE OBRAS** y el **ING. WILDER GARAY JARA – SUPERVISOR DE LA OBRA** se apersonaron a la obra a fin de constatar y verificar lo informado por el Supervisor.

Con **ASIENTO N° 102** del Residente de Obra, de fecha 16 de noviembre del 2020, se comunica que se han culminado los trabajos de acuerdo a las partidas contempladas en el expediente técnico al 100%, por lo cual se solicita la conformación del Comité de Recepción de Obra.

Con **ASIENTO N° 103** del Supervisor de Obra, de fecha 16 de noviembre del 2020, se solicita se inicien los trámites para la Conformación del Comité de Recepción de Obra.

GOBIERNO REGIONAL ANCASH GERENCIA V° B° Sub Región Pacífico

Con fecha 16 de noviembre del 2020, mediante **INFORME N° 653 – 2020/REGION ANCASH/SRP/SGIMA/ASYL**, se informa sobre el estado situacional de la obra

Con fecha 17 de noviembre del 2020, mediante **INFORME N° 1142-2020-REGION ANCASH/SRP/SGIMA**, se remite el informe técnico al AREA DE ASESORIA LEGAL.

Con fecha 19 de noviembre del 2020, mediante **CARTA N°23-SO-WGGJ-2020** el supervisor de la obra solicita que se conforme el comité de recepción de obra

Con fecha 19 de noviembre del 2020, mediante **INFORME N° 663 – 2020/REGION ANCASH/SRP/SGIMA/ASYL**, el jefe de supervisión y liquidaciones – Sub Región Pacifico – la ING KAREM RUBY DOMINGUEZ VILLAVICENCIO, solicita la designación de comité de recepción de obra.

Con fecha 28 de enero del 2021, mediante **RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 015-2021-REGION ANCASH/SRP/G**, se deja sin efecto la **RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 234-2020-REGION ANCASH/SRP/G**, y se designa al nuevo comité de Recepción de Obra.

Con fecha 17 de febrero del 2021, se firma el **ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA** por parte de la SUB REGION PACIFICO:

ING. BENJAMIN M. PADILLA RIVERA	**PRESIDENTE DE LA COMISION**
ING. ROBERTO GASTON ZAPATA CHIRA	**MIEMBRO DE LA COMISION**
ING. RAUL CARLOS LOPEZ PEREZ	**MIEMBRO DE LA COMISION**
ING. WILDER GIOVANNI GARAY JARA	**SUPERVISOR DE OBRA**
Por el CONTRATISTA:	
ING. ALEJANDRO A. BENITES MORENO	**RESIDENTE DE OBRA**

Con fecha 16 de abril del 2021, mediante **CARTA N° 003 – 2021 – CONSTRUCTORA ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.**, el contratista CONSTRUCTORA ENERGY INTERNATIONAL S.R.L. presenta el Expediente de Liquidación de la Obra.

Con fecha 20 de abril, registrado en mesa de partes de la Entidad de fecha 21 de mayo del 2021, mediante **CARTA N° 007-WGGJ-LE-2021,** el supervisor de la obra, alcanza la liquidación técnica y financiera de la obra e informa sobre la penalidad por mora en la ejecución.

Con fecha 31 de mayo del 2021, mediante **INFORME N° 378 – 2021/REGION ANCASH/SRP/SGIMA/ASYL,** se emite informe sobre la penalidad por mora en la ejecución.

Con fecha 14 de junio del 2021, mediante **INFORME N° 409-2021/REGION ANCASH/SRP/SGIMA/ASYL,** se remite expediente de liquidación para levantamiento de observaciones de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. NEPEÑA, DISTRITO DE NEPEÑA – SANTA – ANCASH – SALDO DE OBRA"**

Con fecha 14 de junio del 2021, mediante **CARTA NOTARIAL N° 21 – 2021 – REGION ANCASH-SRP/G**, se notifica la OBSERVACION AL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA.

Con fecha 14 de junio del 2021, mediante **RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 103 -2021 – REGION ANCASH/SRP/G,** se conforma el **COMITÉ DE INSPECCION DE OBRA** de la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. NEPEÑA, DISTRITO DE NEPEÑA – SANTA – ANCASH–SALDO DE OBRA"**

Con fecha 14 de junio del 2021 se realizó el **ACTA DE INSPECCION DE OBRA**, en la visita a la obra, por parte de los funcionarios de la SUB REGION PACIFICO, el ING. JOHAN ARTURO RODRIGUEZ TREJO – SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE, el ING. JOHN BRYAN ARTURO OCAÑA PEÑA – JEFE DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES, el ING. OSCAR JAVIER CHAUCA RODRIGUEZ.

Mediante **RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 105-2021-REGION ANCASH/SRP/G,** de fecha 14 de junio de 2021, se señala **APLICAR LA PENALIDAD MAXIMA** por mora en la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. NEPEÑA,**

GOBIERNO REGIONAL ANCASH GERENCIA V°B° Sub Región Pacífico

DISTRITO DE NEPEÑA – SANTA – ANCASH – SALDO DE OBRA", equivalente al (10%) del monto máximo del contrato, al contratista CONSTRUCTORA ENERGY INTERNATIONAL S.R.L. por la suma de S/ 16,145.45 soles.

Con fecha 15 de junio del 2021, mediante **INFORME N° 417 – 2021/REGION ANCASH/SRP/SGIMA/ASYL**, se informa respecto a lo acontecido en la **INSPECCION DE OBRA PARA LIQUIDACION**.

Con fecha 09 de julio del 2021, mediante **CARTA Nº 004-2021-CONSTRUCTORA ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.**, contratista **CONSTRUCTORA ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.** solicita el CONSENTIMIENTO DE SU EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE LA OBRA.

Con fecha 13 de julio del 2021, mediante **INFORME Nº 530 – 2021/REGION ANCASH/SRP/SGIMA/ASYL**, Se da respuesta a la CARTA Nº 004-2021-CONSTRUCTORA ENERGY INTERNATIONAL S.R.L., donde se indica que con CARTA NOTARIAL Nº 21-2021-REGION ANCASH-SRP/G, se le notifico sobre las observaciones encontradas en su expediente de liquidación, teniendo como plazo 15 días calendarios, después de haber sido notificados. Hasta la fecha el contratista no ha emitido respuesta sobre las observaciones y el plazo para la subsanación de las mismas ya ha culminado.

Que, fecha 23 de julio del año 2021, el Ing. **JAVIER JENS REQUE VALQUI**, especialista en liquidaciones, remite al Ing. **JOHN BRYAN ARTURO OCAÑA PEÑA**, en su condición de JEFE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES –SRP, la liquidación de la obra para su aprobación mediante acto resolutivo, donde expresa en sus conclusiones que se deberá ejecutar la retención del 10% del monto contratado S/ 16,142.45 soles, por existir la penalidad por mora en la ejecución de la prestación contractual según **RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 105-2021-REGION ANCASH/SRP/G, dentro del cual precisa que el COSTO** FINAL DE LA OBRA asciende a **S/ 160,505.58 (CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CINCO CON 58/100 SOLES).**

DESCRIPCION	MONTO
CONTRATO PRINCIPAL	157,142.01
Valoriz. Presentadas	153,139.42
Partidas no valorizadas	8,315.09
Deductivo por GG Covid - 19	-4,312.50
REINTEGRO DEL CONTRATO PRINCIPAL	3,363.57
Reajuste por Formula Polinomica	3,363.57
COSTO FINAL DE LA OBRA	160,505.58

Que, con fecha 23 de julio del año 2021, el Ing. **JOHN BRYAN ARTURO OCAÑA PEÑA**, en su condición de JEFE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES – SRP, mediante **INFORME N° 562-2021/REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA/ASyL**, eleva la Liquidación de la obra para su aprobación y pide se emita el acto resolutivo, expresando que mediante CARTA NOTARIAL Nº 21-2021-REGION ANCASH-SRP/G, de fecha 14 de junio del 2021, se le notifica al contratista CONSTRUCTORA ENERGY INTERNATIONAL S.R.L. sobre las observaciones encontradas en su expediente de liquidación de la obra, para su respectiva subsanación y que está la fecha no se ha tenido respuesta por parte del contratista, por lo que según establecido en el reglamento, las observaciones han quedado consentidas, procediendo a realizar los deductivos correspondientes:

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19, EN EL TRABAJO

ANALISIS DE GASTOS GENERALES PLAN COVID - 19

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NUMERO	PARTIC.	PRECIO	PARCIAL
1.00	DIRECCION MEDICA						
1.10	Tecnicodensalud	MES	2.25	1.00	50.00%	S/2,500.00	S/2,812.50
1.20	Escritorio	UND	1.00	1.00		S/250.00	S/250.00
1.30	Silla	UND	2.00	1.00		S/77.00	S/154.00
1.40	Implementos para atención y	MES	2.00	1.00		S/150.00	S/300.00

GOBIERNO REGIONAL ANCASH GERENCIA V°B° Sub Región Pacífico

	desinfección						
1.50	Botiquin (incluyemedicamentos)	GLB	1.00	1.00		S/200.00	S/200.00
1.60	Termometroinfrarojo	UND	1.00	1.00		S/290.00	S/290.00
							S/4,006.50
2.00	**DIRECCION TECNICA**						
2.10	Residente de Obra	MES	0.25	1.00	100%	S/1,800.00	S/950.00
							S/950.00
3.00	ELABORACION DE PLANES EN EL PROCESO EDIFICATORIO						
3.10	Elaboracion y seguimiento de plan para vigilancia, prevención y control de COVID-19, en el trabajo	GLB	1.00	1.00		S/1,500.00	S/1,500.00
							S/1,500.00
4.00	**MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE INICIO DE ACTIVIDADES A SER IMPLEMENTADAS POR LOS EJECUTORES**						
4.10	Evaluacion de descarte (pruebas) y el registro de personal a obra	MES	2.00	7.00		S/40.00	S/560.00
4.20	Panelesinformativo (covid-19)	GLB	1.00	1.00		S/200.00	S/200.00
4.30	**Productos de higiene personal**						
4.30.10	Jabonant bacteriano	MES	2.00	1.00		S/150.00	S/300.00
4.30.20	Alcohol	MES	2.00	1.00		S/100.00	S/200.00
4.30.30	Lejia/cloro	MES	2.00	1.00		S/200.00	S/400.00
4.30.40	Desinfección de Ambientes inicio de Obra	UND	1.00	1.00		S/200.00	S/200.00
							S/1,860.00
5.00	**MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE EJECUCION Y FASE DE CIERRE DE OBRA**						
5.10	**Implementación de control de desinfección, a personal**						
5.10.10	Lavadero Portatil (maniluvio), inc. Operatividad	MES	1.00	1.00		S/800.00	S/800.00
5.10.20	Pediluvios	MES	2.00	1.00		S/40.00	S/80.00
5.10.30	Equipos de Desinfeccion	UND	1.00	1.00		S/325.00	S/325.00
5.20	**Equipos de protección personal para prevención (covid 19)**						
5.20.10	Mascarillas	MES	2.00	32.00		S/2.50	S/160.00
5.20.20	Lentes de proteccion	MES	2.00	7.00		S/10.00	S/140.00
5.20.30	Guantes/caja de 100 und	CAJA	2.00	1.00		S/26.00	S/52.00
5.20.40	Accesorios de proteccion personal	MES	2.00	1.00		S/100.00	S/200.00
5.20.50	DesinfeccionDiaria	DIAS	24.00	1.00		S/20.00	S/480.00
							S/2,237.00
6.00	**MITIGACION DE CONTAMINACION EXTERNA EN EL TRABAJO COVID-19**						
6.10	**Proteccion Externa**						
6.10.10	Colocacion de tachos para desechos por covid-19	MES	2.00	1.00		S/50.00	S/100.00
6.10.20	Habilitacion de Ambiente para zona de descarga y limpieza	GLB	1.00	1.00		S/150.00	S/150.00
							S/250.00
6.20	**Maquinarias y/o Equipos**						
6.20.10	Limpieza y desinfeccion de maquinarias y/o equipos	DIAS	10.00	1.00		S/20.00	S/200.00
							S/200.00
	TOTAL G.G. PLAN C-OVID - 19						S/10,803.50
	10.23289%						

GOBIERNO REGIONAL ANCASH GERENCIA V°B° Sub Región Pacífico

Que, con fecha 26 de julio del año 2021, el Ing. **DENNYS MICHELANGELO LEÓN ULLOA**, en su condición de **SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE –SRP**, mediante **INFORME N° 910-2021/REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA**, eleva a la Gerencia de la **SUB REGION PACIFICO –GRA**, la Liquidación de la obra para su aprobación y pide se emita el acto resolutivo, conforme obra en el **INFORME N° 562-2021/REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA/ASyL**, de fecha 23 de julio del año 2021 y el **INFORME N° 052-2021-REGION ANCASH/SRP/SGIMA/ASYL**, adjuntado para tal el siguiente cuadro de **LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA:**

OBRA: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. NEPEÑA, DISTRITO DE NEPEÑA - SANTA - ANCASH -SALDO DE OBRA**

Ubicación:	**Nepeña - Santa - Ancash**	Plazo de ejecucion:	**67 D.C.**
Entidad:	**SUB REGION PACIFICO**	Termino contractual de obra:	**13/10/2020**
Contratista:	**CONSTRUCTORA ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.**	Termino Real de obra:	**16/11/2020**
Residente:	**ING. ALEJANDRO ALBERTO BENITES MORENO**	Monto contratado:	**/. 161,454.51**
Supervisor:	**ING. WILDER GIOVANNI GARAY JARA**		

1.0	**Autorizado y Facturado (1)**	
1.1	**Autorizado**	**160,505.58**
1.1.1	De las Valorizaciones	161,454.51
	Valoriz. Presentadas	153,139.42
	Partidas no valorizadas	8,315.09
1.1.2	Reajustepor Formula Polinomica	3,363.57
	Valoriz. Presup. principal	3,363.57
1.1.3	Analisis G.G Plan Covid - 19 (Tec. Salud y Elab. Plan Covid)	-4312.50
1.1.4	Intereses	0.00
1.1.5	MayoresGastosGenerales	0.00
1.2	**Facturado**	**153,139.42**
1.2.1	De las Valorizaciones	153,139.42
	Valoriz. Presup. Principal	153,139.42
1.2.2	Reajustepor Formula	0.00

GOBIERNO REGIONAL ANCASH GERENCIA V°B° Sub Región Pacífico

	Polinomica	
1.2.3	Intereses	0.00
1.2.4	MayoresGastosGenerales	0.00
	TOTAL	**7,366.16**
2.0	**Garantia de FielCumplimiento (2)**	
2.1	**Fondo de Garantia**	
	Retencion del 10% del monto contratado	16,145.45
2.2.	**Descontados**	
	Penalidad por mora en la Ejecucion	-16,145.45
	TOTAL	0.00
3.0	**DESAGREGADO DE SALDO DEL CONTRATISTA**	
	Autorizado y Facturado (1)	**7,366.16**
	Reajuste por Formula Polinomica	3,363.57
	Partidas no valorizadas	8,315.09
	Analisis G.G Plan Covid - 19	-4,312.50
	Garantia de FielCumplimiento (2)	**0.00**
	Retencion del 10% del monto contratado	16,145.45
	Penalidad por mora en la Ejecución	-16,145.45
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	**7,366.16**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
- Monto por Reajuste C/IGV	**S/. 3,363.57**
- Valorizaciones por pagar	**S/. 4,002.59**

Se ejecutará la retención del 10% del monto contratado **S/ 16,145.45 soles,** por existir la penalidad por mora en la ejecución de la prestación (RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°105 – 2021 -REGION ANCASH/SRP/G) por **S/ 16,145.45 soles.**

Reconocer el adeudo a favor del contratista, por concepto de **REAJUSTE DE PRECIOS DE FORMULA POLINÓMICA** por **S/3,363.57** (Tres mil Trescientos Sesenta y Tres con 57/100 soles).

Se le aplicara a las Valorizaciones por pagar, los descuentos por Análisis de G.G. plan Covid -19 (Tec. Salud y Elab. Plan Covid 19), por lo tanto, el saldo por valorizaciones a cancelar al contratista asciende a **S/ 4,002.59 soles.**

Partidas no valorizadas	: 8,315 09 -
Análisis G.G. Plan Covid – 19	: 4,312.50
	4,002.59

Que, mediante **Informe Legal Nº 130-2021-REGION ANCASH/SRP/AJ,** de fecha 30 de julio del 2021, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, remite al Gerente de la Sub Región Pacifico, concluyendo, que en merito a los informes de las áreas técnicas competentes, Se deberá **APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE OBRA,**

GOBIERNO REGIONAL ANCASH GERENCIA V° B° Sub Región Pacífico

Lunfor me lo expresa el **INFORME N° 910 2021 REGION ANCASH/SRP/SGIMA**, del area de infraestructura, **INFORME N° 562 2021 REGION ANCASH/SRP/SGIMA/ASyL** y conforme al **INFORME N° 052 2021-REGION ANCASH/SRP/SGIMA/ASyL EMITIDAS** por las áreas de supervisión y liquidación recomendandose proveer e emitir el respectivo acto resolutivo

Que, en el Perú aun cuando el **Tribunal Constitucional** habria reconocido la vigencia del Principio de Seguridad Juridica **(continente de la Confianza Legitima)** y por ende su rango constitucional, como principio inherente al Estado de Derecho y aplicable en lo que respecta a las relaciones de los particulares con el Estado no contabamos con un concepto legal del referido principio en el campo de las relaciones de Derecho Publico.

Hoy con las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1272, se ha incorporado el **Numeral 1.15 al articulo IV de Titulo Preliminar de la Ley 27444,** Ley del Procedimiento Administrativo General con el siguiente tenor:

"1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legitima. La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.

*Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados **razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos**, salvo que por las razones que se expliciten, y de escrito, decida apartarse de ellos.*

La protección de la **confianza legitima** "básicamente consiste en que la Administración genera una **confianza** en el ciudadano en el sentido de que va a actuar en determinado sentido lo que condiciona la conducta del ciudadano que entiende (confia) en dicha posición administrativa; por lo que:

Que, la suscripcion de la presente resolución, se realiza sobre la base de la presunción de veracidad del contenido de los informes técnicos de las áreas de la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente, en el marco del ordenamiento juridico vigente y las normas internas de la entidad, por las consideraciones expuestas y de conformidad a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; en uso de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Sub Región Pacifico, y la **Resolucion Ejecutiva Regional N° 185-2021-GRA/GR de fecha 17 de junio del 2021;** con el visto de la Sub Gerencia de Administración y Recursos, Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Juridica

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la **LIQUIDACIÓN** de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. NEPEÑA, DISTRITO DE NEPEÑA - SANTA – ANCASH - SALDO DE OBRA"** tal y conforme lo expresa el **INFORME N° 910-2021-REGION ANCASH/SRP/SGIMA, INFORME N° 562-2021-REGIONN ANCASH/SRP/SGIMA/ASyL,** y el **INFORME N° 052-2021/REGIÓN ANCASH/SRP/SGIMA/ASyL,** emitidas por las áreas técnicas responsables.

ARTÍCULO SEGUNDO.- **DISPONER la** retención del 10% del monto contratado ascendiente a **S/ 16,145.45 soles,** por existir la penalidad por mora en la ejecución de la prestación según **(RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°105 – 2021 -REGION ANCASH/SRP/G),** por el monto de **S/ 16,145.45 soles.**

GOBIERNO REGIONAL ANCASH GERENCIA V°B° Sub Región Pacifico

ARTÍCULO TERCERO.-RECONOCER el saldo a favor del contratista, por concepto de **REAJUSTE DE PRECIOS DE FORMULA POLINÓMICA** por **S/3,363.57** (Tres mil Trescientos Sesenta y Tres con 57/100 soles).

ARTÍCULO CUARTO.- APLICAR a las Valorizaciones por pagar, los descuentos por Análisis de G.G. plan Covid -19 (Tec. Salud y Elab. Plan Covid 19), por lo tanto, el saldo por valorizaciones a cancelar al contratista asciende a **S/ 4,002.59.**

Partidas no valorizadas	: 8,315.09 -
Análisis G.G. Plan Covid – 19	: 4,312.50
	4,002.59

ARTICULO QUINTO. -RECONOCER El COSTO FINAL DE LA OBRA ascendente a **S/ 160,505.58 (CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CINCO CON 58/100 SOLES).**

DESCRIPCION	MONTO
CONTRATO PRINCIPAL	157,142.01
Valoriz Presentadas	150,139.42
Partidas no valorizadas	8,315.09
Deductivo por GG Covid - 19	-4,312.50
REINTEGRO DEL CONTRATO PRINCIPAL	3,363.57
Reajuste por Formula Polinomica	3,363.57
COSTO FINAL DE LA OBRA	160,505.58

ARTÍCULO SEXTO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a la Oficina de Administración y Recursos, al Sub Gerente de Infraestructura y Medio Ambiente y a la Secretaria técnica, para su atención según su competencia.

ARTICULO SÉTIMO.- NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al Ing. **SEGUNDO ABANTO ABANTO** representante común de la **CONSTRUCTORA ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.**, para su conocimiento y pronunciamiento respectivo en cumplimiento al reglamento de la ley de contrataciones del estado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGIÓN PACIFICO
César Augusto Aguilar Villegas
GERENTE
CLAD Nº 03104