RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 219-2023-GM/MDM

Camisea, 20 de abril de 2023.

VISTOS:

El Informe N° 076-2023-WTG-RP-GDE-MDM/LC, de 30 de marzo de 2023, emitido por el Ing. Wilbert Tupa García en su condición de Residente de Proyecto, el Memorándum N°010 -2023-ELP-OSELyTP-MDM/LC, de 31 de marzo de 2023, emitido por el Ing. Emilse Luque Puma en su condición de Inspector de Proyecto, el Informe N° 078-2023-WTG-RP-GDE/MDM-LC, de 31 de marzo de 2023, el Ing. Wilbert Tupa García en su condición de Residente de Proyecto, el Informe N°020 -2023-ELP-OSELyTP-MDM/LC, de 31 de marzo de 2023, emitido por el Ing. Emilse Luque Puma en su condición de Inspector de Proyecto, el Informe Técnico N°033-2023-UEP-OSETP-MDM/HML/EUEP, de fecha 14 de abril de 2023, emitido por el Ing. Henrry Murrieta Lozano, en su condición de evaluador de proyectos, el informe N°349-2023-UEP-OSELTP-MDM-LC/RPO/JUEP, de fecha 14 de abril de 2023, emitido por el Ing. Ricardo Paco Ortigozo en su condición de jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos, el Informe N° 0164-2023-GPP-MDM/LC-LHEV, de 14 de abril de 2023, emitido por el Econ. Lorenzo Henrry Espíritu Victorio en su condición de gerente de Planificación y Presupuesto de Presupuesto, el Informe N° 00428-2023-OAL-RZC-MDM/LC, de 19 de abril de 2023, emitido por el Abg. Roger Mario Zuloaga Ccorimanya en su condición de Asesor Legal, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 30305, concordante con el articulo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que emanan de voluntad popular, con personería jurídica de Derecho Público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescribe que: *"(…) Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio(…)"*; por lo que, el presente acto administrativo se emitirá en estricto cumplimiento de la ley general expedido por el legislativo, ello en aplicación del principio de legalidad y del principio de unidad del estado;

Que, en la Administración Pública, la autoridad competente en sus tres niveles de gobierno (Nacional, Regional o Local), debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el Artículo IV numeral 1 sub numeral 1.1 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala expresamente lo siguiente: *"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"*;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el respectivo numeral 5.4 del artículo 5°, señala lo siguiente: *"(…) 5.4 Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local tienen a su cargo la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión; verifican que la inversión se enmarque en el Programa Multianual de Inversiones; realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos de inversión. Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, adicionalmente, están facultadas para emitir opinión sobre la pertinencia de las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional contenidas en el Programa Multianual de Inversiones de las entidades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; de acuerdo*

con los criterios que establezca la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, en coordinación con los sectores respectivos";

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones señala en el numeral 32.4 del artículo 32° que: *"La aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión";*

Que, de acuerdo a la Directiva precitada, el inciso 33.1 del artículo 33. Ejecución física de las inversiones, precisa: *"La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones"*. Así mismo, el inciso 33.2 del artículo 33° señala: *"Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión"*. Por otro lado, el inciso 33.3 señala: *"Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes";*

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 293-2020-GM-MDM/LC, se actualiza y modifica la **"DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI"**, establece en el punto 4.12.3 sobre el procedimiento de aprobación de modificaciones durante la ejecución física de proyectos de inversión lo siguiente: *"a) Excepcionalmente por causas justificadas debidamente comprobadas y aceptadas conforme a la presente directiva, podrá modificarse el expediente técnico aprobado, mediante Resolución emitido por el titular del pliego o Gerencia Municipal (…) b) Todas las modificaciones al expediente técnico, deberán ser solicitadas por el Residente de obra y/o proyecto mediante el cuaderno de obra sustentando las necesidades y las causas que ameriten la modificación en la fase de inversión. c) El Inspector de obra y/o proyecto, responde al asiento del Residente autorizando la elaboración del Expediente Técnico de modificaciones con otro asiento.*

*d) El Residente de obra alcanza el informe de solicitud de aprobación de modificaciones al Inspector del proyecto adjuntando dicho expediente con una anticipación de 30 días calendarios antes de programada la ejecución del Adicional o Modificación. e) El Inspector de Obra, en un plazo de 02 días hábiles, emite informe con opinión favorable dirigido al Residente de Proyecto, luego es remitido a la Unidad de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos de la Entidad, para efectos de ser evaluado y determinar la pertinencia de su aprobación, en caso de corresponder dicha Unidad se le otorgará la **CONFORMIDAD TÉCNICA**, o en su defecto lo devuelve para el levantamiento de observaciones (...)";*

Que, el numeral 4.12.6 de la Directiva precitada en lo referente a "MODIFICACIÓN POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN" en los siguientes términos: *"El residente de obra y/o Proyecto, deberá presentar el Expediente de Modificación por Actualización de Precios (mediante fórmulas polinómicas o mediante comprobantes de pago, escala remunerativa, etc.), con el informe técnico financiero al Inspector de Obra y/o Proyecto para su revisión, evaluación e informe (…). Siento procedente por las siguientes causales: (…) El sustento de las causales se justifica, dependiendo el caso con: Constancias, cotizaciones, orden de compra, orden de servicio, escala remunerativa, Pecosas, fotografías, etc."*

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 074-2022-GM/MDM, de 10 de mayo de 2022, se aprueba el **Expediente Técnico del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE TANGOSHIARI Y ANEXOS MASHIA-SANTA FE, KOCHIRI Y ANEXO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2528036,** cuyo costo total de proyecto es de S/.8,341,255.02 (ocho millones trescientos cuarenta y un mil doscientos

cincuenta y cinco con 02/100 soles), con un plazo de ejecución de 1080 días calendarios (36 meses), bajo la modalidad de ejecución de administración directa;

Que, mediante el Informe N° 076-2023-WTG-RP-GDE/MDM/LC, de 30 de marzo de 2023, el Ing. Wilber Tupa García en su condición de Residente de Proyecto remite ante el Inspector de Proyecto, el **Expediente Técnico del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE TANGOSHIARI Y ANEXOS MASHIA-SANTA FE, KOCHIRI Y ANEXO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2528036,** para fines de su evaluación y/o aprobación de ser el caso;

Que, mediante el Informe N° 010-2023-OSELyTP-MDM/LC, de 31 de abril de 2023, el Ing. Emilse Luque Puma en su condición de Inspector de Proyecto **REMITE OBSERVACIONES al informe de solicitud del Expediente Técnico del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE TANGOSHIARI Y ANEXOS MASHIA-SANTA FE, KOCHIRI Y ANEXO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2528036,** de acuerdo a la nueva escala remunerativa 2023, para efectos de proseguir con el trámite respectivo para su aprobación;

Que, informe N° 078-2023-WTG-RP-GDE-MDM/LC, de 31 de marzo de 2023, el Ing. Wilber Tupa Garcia en su condición de residente de proyecto, presenta el levantamiento de observaciones del **Expediente Expediente Técnico del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE TANGOSHIARI Y ANEXOS MASHIA-SANTA FE, KOCHIRI Y ANEXO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2528036,** por una variación de presupuesto **de S/. 1,496,834.63 (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Con 63/100), haciendo un presupuesto modificado total de S/. 9,838,089.74 (Nueve Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Ochenta y Nueve con 74/100 soles)**

Que, mediante el Informe N° 020-2023-OSELyTP-MDM/LC, de 31 de marzo de 2023, el Ing. Emilse Luque Puma en su condición de Inspector de Proyecto **EMITE OPION FAVORABLE para la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE TANGOSHIARI Y ANEXOS MASHIA-SANTA FE, KOCHIRI Y ANEXO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2528036.**

Que mediante el Informe Técnico N° 033-2023-UEP-OSELTP-MDM/HML/EUEP, de fecha 14 de abril de 2023, el evaluador de proyectos, el Ing. Henrry Muerrieta Lozano, remite al jefe de la unidad de evaluación de proyectos CONFORMIDAD TECNICA, al **Expediente Técnico del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE TANGOSHIARI Y ANEXOS MASHIA-SANTA FE, KOCHIRI Y ANEXO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2528036, haciendo un** presupuesto modificado total de **S/. 9,838,089.74 (Nueve Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Ochenta y Nueve Con 74/100 Soles).**

Que mediante informe N°349-2023-UEP-OSELTP-MDM-LC/RPO/JUEP, de fecha 14 de abril de 2023, el Ing. Ricardo Paco Ortigozo jefe de la unidad de evaluación de proyectos emite la **CONFORMIDAD TÉCNICA de APROBACIÓN** del **Expediente Técnico del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE TANGOSHIARI Y ANEXOS MASHIA-SANTA FE, KOCHIRI Y ANEXO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2528036.**

Que, mediante el Memorándum N° 0164-2023-GPP-MDM/LC-LHEV, de 14 de abril de 2023, el Econ. Lorenzo Henrry Espíritu Victorio en su condición de gerente de la Planificación y Presupuesto, emite **OPINIÓN FAVORABLE** respecto del **Expediente Técnico del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE TANGOSHIARI Y ANEXOS MASHIA-SANTA FE, KOCHIRI Y ANEXO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2528036;**

Que, mediante el Informe N° 0428-2023-OAL-EZC-MDM/LC, de 19 de abril de 2023, el Abg. Roger Mario Zuloaga Ccorimanya en su condición de Asesor Legal opina **DECLARAR PROCEDENTE** la aprobación del **Expediente Técnico del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE TANGOSHIARI Y ANEXOS MASHIA-SANTA FE, KOCHIRI Y ANEXO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2528036,** en cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.4 del artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el inciso 33.1, 33.2 y 33.3 del artículo 33° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 – Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el apartado 4.12.3 de la Directiva de Ejecución de Obras y Proyectos por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Distrital de Megantoni aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 074-2022-GM/MDM;

Que, el **Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación presupuestal N° 01** por Actualización de Precios N°01 del **Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE TANGOSHIARI Y ANEXOS MASHIA-SANTA FE, KOCHIRI Y ANEXO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2528036,** cuenta con el sustento técnico necesario, por cuanto se tiene las opiniones técnicas favorables y las debidas conformidades para su aprobación; vale decir, del **Residente del Proyecto;** del **Inspector del Proyecto;** del **Evaluador de Proyectos,** del **Jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos,** del **Jefe de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos,** del **Gerente de Desarrollo Económico,** del **Gerente de Planificación y Presupuesto.** En tal sentido, se tiene que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos normativos respecto del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos opinando por su **VIABILIDAD Y PROCEDENCIA,** recomendando su **APROBACIÓN,** no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria o normativa, dado que si los funcionarios emisores de los documentos antes referidos hubieren detectado alguna observación la habrían evidenciado en sus respectivos documentos-*CONTRARIO SENSU*-se acredita su conformidad con los términos y el contenido del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento de acuerdo al **PRINCIPIO DE LEGALIDAD;**

ESTANDO, lo precedentemente expuesto, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con la designación del Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2023-A-MDM/LC, y habiéndose delegado las facultades conferidas al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 017-2023-A-MDM/LC, dispuesto en el numeral 30) del artículo primero que señala: *"Aprobar las resoluciones de modificaciones en la fase de ejecución (aprobaciones) de ampliación de plazo y presupuesto (…) de los proyectos de inversión , IOARR y las actividades de mantenimiento (…)"*, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el **Expediente Técnico del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE TANGOSHIARI Y ANEXOS MASHIA-SANTA FE, KOCHIRI Y ANEXO CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2528036,** siendo el presupuesto final modificado de total de **S/.9,838,089.74 (Nueve Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Ochenta y Nueve con 74/100 Soles),** de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL			PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N°01	
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO	6,764,929.40	1,160,025.07	COSTO DIRECTO	7,924,954.47
GASTOS GENERALES	961,755.93	182,897.20	GASTOS GENERALES	1,144,653.13
GASTOS DE INSPECCIÓN	457,526.67	51,624.08	GASTOS DE INSPECCION	509,150.75
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	40,087.96	4,098.14	GASTOS DE LIQUIDACION	44,186.10
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	82,658.06		GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	82,658.06
GASTOS D GESTIÓN DE PROYECTO	34,297.00	8,988.14	GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	43,285.23
		89,202.00	GASTOS DE CONTROL CONCURRENTE	89,202.00
TOTAL	**8,341,255.02**	**1,496,834.63**	**PRESUPUESTO TOTAL**	**9,838,089.74**

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR, al Gerente de Desarrollo Económico la implementación de las acciones según correspondan en cumplimiento del numeral 33.2 del artículo 33° de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR, a la Gerente de Desarrollo Económico, la notificación y coordinación competente con los responsables en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública con **CUI N° 2528036**, así como realizar las acciones que corresponda a fin de llevar adelante la ejecución del expediente aprobado conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a Ley.

ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR, a la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, Residente del Proyecto, Inspector del Proyecto; realizar el control del avance físico del Proyecto de Inversión Pública con **N° CUI 2528036**. Así como el seguimiento y cumplimiento de los gastos correspondientes al analítico desagregado, quedando totalmente prohibido aquellas modificaciones no autorizadas.

ARTÍCULO QUINTO. – DECLARAR, que el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad por parte del **Residente del Proyecto**; del **Inspector del Proyecto**; del **Evaluador de Proyectos**, del **Jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos**, del **Director de la oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos**, del **Gerente de Desarrollo Económico**, del **Jefe de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, del Director de la Oficina de Asesoría Legal,** servidores públicos que emitieron su conformidad para la aprobación del **Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación de presupuesto N° 01 por Actualización de Precios 01, con CUI 2528036,** quienes en caso de no haber cumplido estrictamente sus funciones en observancia de las normas internas de nuestra entidad responderán de manera administrativa, civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar.

ARTÍCULO SEXTO. – NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Económico, Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, a la oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos y a la Gerencia de Planificación y Presupuesto.

ARTÍCULO SÉPTIMO. – ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Comunicación la publicación de la presente Resolución en el Portal web Institucional de la Municipalidad Distrital de Megantoni (www.munimegantoni.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
WILBER LAPA BERROCAL
GERENTE MUNICIPAL

C.C.
GDE
OSELTP
GPP
OAF
Pág. Web
Archivo