**MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO**
**Programa Subsectorial de Irrigaciones**

# *Resolución Jefatural N° 0145 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI/UGIRD*

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-10-2023 14:43:58 -05:00

Lima, 25 de octubre de 2023

**VISTOS:**

Los Memorandos N° 04239 y 4334-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje; el Informe Nº 3378 y 3443-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES, Informe Nº 1792-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD/SUGES-COORD-COF e Informes N° 037 y 040-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD/SUGES/DSPLL de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego y Drenaje; el Informe Legal N° 00390-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 06 de diciembre del 2019, el Comité de Selección otorgó la buena pro al Procedimiento de Contratación Publica Especial N° 095-2019-MINAGRI-PSI, para la contratación del servicio de consultoría de obra: Supervisión de la ejecución de la obra: *"Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Paredes Reyes, localidad de Cascajal, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash"*, al señor Santos Eugenio Morales Izquierdo cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato;

Que, con fecha 18 de diciembre de 2019, se suscribe el Contrato Nº 0215-2019-MINAGRI-PSI, entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI y el sr. Morales Izquierdo Santos Eugenio, para el Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, para la Ejecución de Obra: *"Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal Paredes Reyes, en la localidad de Cascajal, Distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash"*, por el monto de S/ 294,011.85 (Doscientos Noventa y Cuatro Mil Once con 85/100 soles), incluido IGV y un plazo de doscientos cincuenta y cinco (255) días calendario, de los cuales quince (15) días calendario es para Recepción y Liquidación de Obra;

Que, con fecha 16 de agosto de 2023, mediante CARTA N° 156-2023-SEMI-SO/CPR-PSI, el supervisor Sr. Santos Morales Izquierdo, remite a la entidad su solicitud de prestación adicional de supervisión N° 01, para su trámite de aprobación;

Que, mediante Memorando Nº 04239 y 4334-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, la UGIRD respecto del Contrato Nº 215-2019-MINAGRI-PSI encuentra conforme la aprobación de la prestación adicional N°01 del mencionado Contrato por la suma de S/. 58,809.00 (Cincuenta y Ocho Mil ochocientos Nueve con 00/100 Soles), el cual representa una incidencia porcentual de 20.002085%, cabe precisar que con respecto al presupuesto contractual de la supervisión, esta no supera el 25.00%; para cuya aprobación remite el Informe Nº 3378 y 3443-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES, Informe Nº 1792-

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-10-2023 14:43:58 -05:00

2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD/SUGES-COORD-COF e Informe N° 037 y 40-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD/SUGES/DSPLL, que sustenta su viabilidad conforme a los siguientes argumentos:

(…)

**4.1. RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL ADICIONAL DE SUPERVISIÓN N° 01.**

Mediante CARTA N° 156-2023-SEMI-SO/CPR-PSI, de fecha 16 de octubre del 2023, el supervisor Sr. Santos Morales Izquierdo, remite a la entidad la subsanación a la solicitud de prestación adicional de supervisión N° 01, para su trámite de aprobación.

La empresa Supervisora Sr. Santos Morales Izquierdo, inicio su plazo contractual el 01 de octubre del 2022 fecha que coincide con la fecha del inicio de obra, el plazo de ejecución del supervisor de obra asciende a 240 días calendario y 15 días calendario para el proceso de liquidación de obra, durante el proceso de ejecución se aprobó la suspensión el plazo de ejecución N° 01, del 22.01.023 al 01.05.2023, la suspensión

de plazo N° 02 del 18.09.2023 al 30.09.2023, Ampliación de plazo por 50 d.c culminando su plazo de servicio el 02.11.2023.

v

La Entidad ha aprobado la Ampliación de Plazo N° 02 a favor de la empresa contratista Consorcio JHIRE, mediante Resolución Jefatural N° 080 -2023-MINAGRI-PSI, del 12.06.2023, por un plazo de 50 días calendario. Asimismo se indica que la ampliación de plazo N° 02 se aprobó con el fin de culminar la ejecución del **Adicional de obra N° 04 Y Deductivo Vinculante N° 04.**

Teniendo en consideración que se aprobó la ampliación de plazo N° 02, a favor del ejecutor de la obra, Consorcio JHIRE, corresponde ampliar el plazo de la supervisión de obra de forma directa y automática, en merito a lo establecido en el Articulo N° 86, donde indica que, "*la Entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal*".

Del análisis referido se puede señalar que la ampliación de plazo N° 02, se otorgó por un plazo de 50 días calendario, iniciándose el 01 de setiembre debiendo culminar el 02 de noviembre del 2023, cabe precisar que durante este periodo la supervisión continua prestando sus servicios. A continuación se muestra los plazos ejecutados y solicitado a la fecha.

| N° | Descripcion | Inicio | fin | suspension de plazo N° 01 (D.C) | Termino Servicio de Ejecucion N°01 | Ampliacion de plazo N° 02 (D.C) | suspension de plazo N° 02 (D.C) | Termino Servicio de Ejecucion N°02 | Termino del Servicio de la Supervision | Ampliacion 01 - Aprobada | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Dias | Nueva Fecha de Termino | Estado |
| 01 | Ejecutor | 01/10/2023 | 28/05/2023 | 95 | 31/08/2023 | 50 | 13 | 02/11/2023 | | 50 | 02/11/2023 | Aprobado |
| 02 | Supervision | 01/10/2023 | 12/06/2023 | 95 | 15/09/2023 | | 13 | | 28/09/2023 | 50 | 17/11/2023 | Solicitado |

**Las mayores prestaciones solicitadas por la empresa supervisora** es por S/. 58,808.50 (Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Ocho con 50/100 Soles), el cual representa una incidencia del **20.00208%**, con respecto al presupuesto contractual de la supervisión, ***cabe precisar que esta no supera el 25.00%.*** , según lo estipulado en el artículo N° 64 del D.S. N° 071-2018-PCM.

| DESCRIPCION | MONTO S/ |
|---|---|
| MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL | S/ 294,011.85 |
| MONTO ADICIONAL N° 01 SUPERVISION | S/ 58,808.50 |
| | |
| INCIDENCIADE ADICIONAL DE SUPERVISION | 20.00208% |
| | |

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-10-2023 14:43:58 -05:00

## Presupuesto del contrato de obra de la Supervisión

**1.00 SUPERVISION DE LA OBRA, EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA.**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | INCID. % | TIEMPO (En días) | TARIFA DIARIA (S/.) | IMPORTE (S/.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA (Inc. Beneficios Sociales) | | | | | | 170,640.00 |
| | Ing° Jefe de Supervisión | Día | 1.00 | 100.00% | 240.00 | 360.00 | 86,400.00 |
| | Ing° Asistente de Supervisión | Día | 1.00 | 75.00% | 240.00 | 198.00 | 35,640.00 |
| | Ing° Especialista en Planeamiento y Control de Obra | Día | 1.00 | 75.00% | 240.00 | 270.00 | 48,600.00 |
| | | | | | | | |
| 1.2 | MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA | | | | | | 28,710.90 |
| | Alquiler de Oficina | Día | | | 240.00 | 9.00 | 2,160.00 |
| | Pagos de Servicios de Oficina (Agua, Luz, Internet, Teléfono) | Glb. | | | 1.00 | 1350.90 | 1,350.90 |
| | Alquiler de Camioneta 4x4 + Combustible | Día | | | 240.00 | 90.00 | 21,600.00 |
| | Materiales de Oficina | Glb. | | | 1.00 | 3600.00 | 3,600.00 |
| | | | | | | | |
| | COSTO DIRECTO (Etapa de Supervisión de la Obra) | | | | | | 199,350.90 |
| | GASTOS GENERALES | | | | | | 19,935.09 |
| | UTILIDAD | | | | | | 19,935.03 |
| | **PARCIAL - ETAPA DE SUPERVISION DE LA OBRA (SIN IGV.)** | | | | | | **239,221.02** |
| | IGV 18% | | | | | | 43,059.78 |
| | **SUB TOTAL - ETAPA DE SUPERVISION DE LA OBRA CON IGV.** | | | | | | **282,280.80** |

A continuación se muestra el cuadro con el detalle de los costos que origina el adiciona de obra N° 01 (mayores prestaciones) a favor de la Supervisión.

**1.00 SUPERVISION DE LA OBRA, EN ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA.**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | INCID. % | TIEMPO (En días) | TARIFA DIARIA (S/.) | IMPORTE (S/.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA (Inc. Beneficios Sociales) | | | | | | 35,550.00 |
| | Ing° Jefe de Supervisión | Día | 1.00 | 100.00% | 50.00 | 360.00 | 18,000.00 |
| | Ing° Asistente de Supervisión | Día | 1.00 | 75.00% | 50.00 | 198.00 | 7,425.00 |
| | Ing° Especialista en Planeamiento y Control de Obra | Día | 1.00 | 75.00% | 50.00 | 270.00 | 10,125.00 |
| | | | | | | | |
| 1.2 | MATERIAL TECNICO PARA SUPERVISION DE LA OBRA | | | | | | 5,981.44 |
| | Alquiler de Oficina | Día | | | 50.00 | 9.00 | 450.00 |
| | Pagos de Servicios de Oficina (Agua, Luz, Internet, Teléfono) | Glb. | | | 1.00 | 281.44 | 281.44 |
| | Alquiler de Camioneta 4x4 + Combustible | Día | | | 50.00 | 90.00 | 4,500.00 |
| | Materiales de Oficina | Glb. | | | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| | | | | | | | |
| | COSTO DIRECTO (Etapa de Supervisión de la Obra) | | | | | | 41,531.44 |
| | GASTOS GENERALES | | | | | | 4,153.14 |
| | UTILIDAD (0.09999998635730363) | | | | | | 4,153.13 |
| | **PARCIAL - ETAPA DE SUPERVISION DE LA OBRA (SIN IGV.)** | | | | | | **49,837.71** |
| | IGV 18% | | | | | | 8,970.79 |
| | **SUB TOTAL - ETAPA DE SUPERVISION DE LA OBRA CON IGV.** | | | | | | **58,808.50** |

Se puede observar que el costo adicional se formula en cumplimiento a lo señalado en el artículo N° 64 Adicionales y reducciones en bienes y servicios, el cual señala"… *se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato…*".

Es pertinente manifestar que el Adicional del servicio de supervisión N° 02, cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario – CCP, N° 00000001823, el cual asciende a S/. 58,809.00 (Cincuenta y Ocho Mil ochocientos Nueve con 00/100 Soles), el cual cubre el monto solicitado para el pago del adicional N° 01 por mayores prestaciones de la supervisión de obra.

REPUBLICA DEL PERU

PSI

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-10-2023 14:43:58 -05:00

El suscrito opina favorablemente por la aprobación del "**Adicional de Supervisión N° 01**" (mayores prestaciones) a favor de la empresa supervisora Sr. Santos Morales Izquierdo, teniendo en consideración que le corresponde por ley, según lo indica la normativa Vigente del D.S. N° 071-2018-PCM y su modificatoria D.S. N° 148-2019-PCM en su Artículo N° 64

Con la aprobación del presupuesto adicional del supervisor, el plazo del contrato de la supervisión de obra, se amplía por 50 días calendario.

**V. CONCLUSIONES**

Sobre la base de lo indicado el suscrito opina que es **PROCEDENTE** la aprobación del **Adicional de Supervisión N° 01**, en virtud de la ampliación otorgada a la empresa contratista, y en cumplimiento D.S. N° 071-2018-PCM y su modificatoria D.S. N° 148-2019-PCM en su Artículo N° 86, el cual señala, "*la Entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal*".

Las mayores prestaciones solicitadas por la empresa supervisora es por 50 días calendario a razón de la aprobación del Adiciona de obra N° 04 Y Deductivo Vinculante N° 04.

El monto solicitado asciende a la suma de S/. 58,809.00 (Cincuenta y Ocho Mil ochocientos Nueve con 00/100 Soles), el cual representa una incidencia porcentual de 20.002085%, cabe precisar que con respecto al presupuesto contractual de la supervisión, esta no supera el 25.00%.

Con la aprobación del presupuesto adicional del supervisor, el plazo del contrato de la supervisión de obra, se amplía por 50 días calendario.

(…)

Que, el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, dispone lo siguiente:

> *"**Artículo 34. Modificaciones al contrato***
> *34.1 **El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente**. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad.*
>
> *34.2 **El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos**: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) **autorización de ampliaciones de plazo**, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento.*
>
> *(…)*
> *34.3 **Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación**, la Entidad puede ordenar y pagar directamente **la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%)** del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje*
> *(…)" (resaltado es agregado);*

Que, el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias, dispone que:

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-10-2023 14:43:58 -05:00

*"157.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original,* ***siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria****. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.*

*157.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.*

*157.3 En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción. (…)" (resaltado es agregado);*

Que, mediante Informe Legal Nº 00390-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica indica que de acuerdo a lo expuesto por la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje corresponde declarar procedente la solicitud de prestación adicional N° 01 del Contrato N° 215-2019-MINAGRI-PSI, para el Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, para la Ejecución de Obra: *"Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal Paredes Reyes, en la localidad de Cascajal, Distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash"*, por la suma de S/. 58,809.00 (Cincuenta y Ocho Mil ochocientos Nueve con 00/100 Soles), el cual representa una incidencia porcentual de 20.002085%, cabe precisar que, con respecto al presupuesto contractual de la supervisión, esta no supera el 25.00% del monto del contrato original;

Que, estando a la normativa citada y a las conclusiones y recomendaciones vertidas en los informes técnicos precedentemente reseñados; corresponde declarar procedente la solicitud de Prestación Adicional N° 01 del Contrato N° 215-2019-MINAGRI-PSI, para el Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, para la Ejecución de Obra: *"Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal Paredes Reyes, en la localidad de Cascajal, Distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash*"; que se sustenta en los documentos de Vistos;

Con el visado de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego y Drenaje, de conformidad con las funciones establecidas en los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), aprobados mediante Resolución Ministerial N° 084-2020-MINAGRI, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral N° 00035-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar la prestación adicional N° 01 del Contrato N° 215-2019-MINAGRI-PSI, para el Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, para la Ejecución

de Obra*: "Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal Paredes Reyes, en la localidad de Cascajal, Distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash*", por la suma de S/. 58,809.00 (Cincuenta y ocho mil ochocientos nueve con 00/100 soles).

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-10-2023 14:43:58 -05:00

**Artículo 2**.- Precisar que el adicional de obra Nº 01 representa una incidencia de 20.00085% respecto del monto del contrato original.

**Artículo 3**.- Autorizar al Sr Santos Eugenio Morales Izquierdo, la ejecución de la prestación adicional N° 01 del Contrato N° 215-2019-MINAGRI-PSI, para el Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, para la Ejecución de Obra*: "Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal Paredes Reyes, en la localidad de Cascajal, Distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash*".

**Artículo 4.-** Disponer que la prestación adicional N° 01 del Contrato N° 215-2019-MINAGRI-PSI, aprobada en el artículo 1 de la presente Resolución, se ponga en conocimiento de la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

**Artículo 5.-** Disponer que el Sr Santos Eugenio Morales Izquierdo, amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento, en concordancia con el monto de la prestación adicional aprobada en el artículo 1 de la presente Resolución, según corresponda.

**Artículo 6.-** Notificar la presente Resolución al Sr Santos Eugenio Morales Izquierdo, anexando los informes de sustento, así como el expediente técnico de la prestación adicional N° 01 del Contrato N° 215-2019-MINAGRI-PSI, que forman parte de la presente Resolución.

**Artículo 7.-** Disponer la publicación de la presente en el portal web institucional de la Entidad (https://www.gob.pe/psi).

**Regístrese y comuníquese.**

Firmado digitalmente por SUAREZ ARIAS Alfredo Ivan FAU 20414868216 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.10.2023 19:23:45 -05:00

**ALFREDO SUAREZ ARIAS**
**UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE**
**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES**