REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 541 - 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 06 DIC 2023

VISTOS: *El Informe N°599-2023/GRP-402000-402100 de fecha 06.12.2023, el Proveído de Gerencia de fecha 27.11.2023, el Informe N° 531-2023/GRP-GSRMH-402400 de fecha 24.11.2023, el Informe Nº 2195-2023/GRP-402420 de fecha 22.11.2023, el Informe Nº 63-2023/GSRMH-AMCA de fecha 22.11.2023, el Memorándum Nº 090-2023/GRP-402420 de fecha 20.11.2023, la Carta Nª 095-2023/CVN/RC/EBPP de fecha 16.11.2023, la Carta Nº 091-2023/CVN/RO/VHCG de fecha 28.09.2023, y;*

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 14 de Octubre de 2022, se suscribió el ***Contrato Nº 025-2022/GRP-GSRMH-G*** *– Ejecución de la Obra: "****RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL RUTA Nº PI -706- TRAMO: NANGAY DE MATALACAS – PALO BLANCO DE MATALACAS – NARANJITO – EMP. SAUSAL DE QUIROZ- DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA****", entre la Entidad y el* ***CONSORCIO VIAL NANGAY*** *derivado del Procedimiento Público Especial N° 002-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G; por el monto de S/ 12, 653,482.68 (Doce Millones Seiscientos Cincuenta y Tres mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con 68/100), con un plazo de ejecución de 180 (Ciento Ochenta) días calendario.*

Que, con fecha 20 de Octubre de 2022, se suscribió el ***Contrato Nº 028-2022/GRP-GSRMH-G*** *– Servicio de Consultoría para Supervisión y Liquidación de la Obra:* ***"RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL RUTA Nº PI -706- TRAMO: NANGAY DE MATALACAS – PALO BLANCO DE MATALACAS – NARANJITO – EMP. SAUSAL DE QUIROZ- DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA****", entre la Entidad y el* ***CONSORCIO LUMAI*** *derivado del Procedimiento Público Especial N° 004-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G; por el monto de S/ 252,232.00 (Doscientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Dos con 00/100), plazo de ejecución de 210 (Doscientos Diez) días calendario.*

Que, con la ***Carta Nº 091-2023/CVN/RO/VHCG de fecha 28.09.2023,*** *el* ***Ing. VICTOR HUGO CHALAN GARCIA (Residente de Obra)****, alcanza al Representante Común del* ***CONSORCIO VIAL NANGAY,*** *remite el Informe para la* ***ACTUALIZACIÒN DE CALENDARIOS DEBIDO A LA APROBACIÒN DEL PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE Nª 02****, sustentando lo siguiente:*

a) *Que, habiéndose comunicado el acto administrativo que aprueba el Deductivo Vinculante Nª 02, procede* ***MODIFICAR LOS CALENDARIOS DE OBRA, teniendo en cuenta las prestaciones a deducir, así como el nuevo monto contractual****.*
b) *Que, para tal efecto se adjunta el Calendario Valorizado Actualizado, Programa de Ejecución de Obra actualizado y el Diagrama PERT -CPM actualizado, como consecuencia de la aprobación del referido Deductivo Vinculante.*
c) *Que, debe efectuarse la* ***MODIFICACION DE LOS CALENDARIOS DE OBRA Nª 11****, ello sin dejar de precisar* ***que dicho deductivo no implica una variación del plazo contractual total, pero si existe variación en las partidas, así como el monto contractual.***
d) *Que, la fecha de término de obra, continúa siendo el 21 de Enero del 2024, toda vez que no existe una variación del total de días del plazo contractual.*
e) *Que, en ese contexto, solicita se regularice mediante Acto Resolutivo, la* ***ACTUALIZACIÒN Nª 11 DEL CALENDARIO VALORIZADO****, debido a la aprobación del presupuesto Deductivo Vinculante Nª 02, el Programa de Ejecución de Obra y el Diagrama PERT-CPM, a fin de llevar un orden adecuado a los eventos que se vienen presentando.*

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 541 - 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 06 DIC 2023

Que, mediante la ***Carta Nº 095-2023/CVN/RC/EBPP de fecha 16.11.2023****, ingresada con HRyC Nª 05322, la Representante Común del* ***CONSORCIO VIAL NANGAY****, ING. ERIKA BEATRIZ PUPUCHE PEÑA, alcanza a la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, el Informe Técnico del Residente de Obra para la* ***ACTUALIZACION DE CALENDARIOS VALORIZADO DE OBRA Nª 11, el PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA y EL DIAGRAMA PERT-CPM, DEBIDO A LA APROBACION DEL DEDUCTIVO VINCULANTE Nª 02****, a fin de llevar un orden adecuado de los eventos que se vienen presentando en obra y que deben reflejarse en los documentos correspondientes.*

Que, con ***Memorándum Nº 090-2023/GRP-402420 de fecha 20.11.2023****, el Sub Director de División de Obras, corre traslado al Inspector de Obra* ***Ing. ALEX MARTIN CASTRO ALDANA****, del Informe Técnico referido en el numeral 1.1) para la su revisión técnica, opinión y aprobación correspondiente, ello en cumplimiento al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Que, mediante el ***Informe Nº 63-2023/GSRMH-AMCA de fecha 22.11.2023****, el Inspector de Obra* ***Ing. ALEX MARTIN CASTRO ALDANA****, remite Sub Director de la División de Obras, su Informe luego de haber efectuado la revisión del Calendario Modificado Valorizado del avance de Obra, presentado por el* ***CONSORCIO VIAL NANGAY****, en ese sentido señala que,* ***se está dando trámite para su aprobación correspondiente mediante Resolución Sub Regional, al presente calendario y una vez aprobado reemplazará en todos sus efectos al anterior****, para lo cual se adjunta (cuadro de presupuesto, resumen del calendario, valorización modificado y actualizado) como consecuencia de la Aprobación del Presupuesto Deductivo Vinculante Nª 02, conforme a lo indicado en el Art. 87-A, 1 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios,* ***CONCLUYENDO QUE LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA CONTINUA SIENDO EL 21 DE ENERO DEL 2024, PUESTO QUE NO EXISTE UNA VARIACIÓN DEL TOTAL DE DÍAS DEL PLAZO****, en consecuencia, adecuado al inicio del plazo,* ***EL PLAZO DE EJECUCION ACTUALIZADO ES A PARTIR DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 21 DE ENERO DEL 2024****, para su aprobación correspondiente.*

Que, según el ***Informe Nº 2195-2023/GRP-402420 de fecha 22.11.2023,*** *la Sub Dirección de la División de Obras, comunica al Director Sub Regional de Infraestructura, que luego de haber revisado y evaluado los documentos, encontrándolos conforme, por tanto,* ***el plazo de ejecución actualizado de obra, queda determinado de la siguiente manera A PARTIR DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 21 DE ENERO DEL 2024,*** *en ese sentido, recomienda se disponga el tramite correspondiente para su aprobación.*

Que, con ***Informe Nº 531-2023/GRP-GSRMH-402400 de fecha 24.11.2023,*** *el Director Sub Regional de Infraestructura, remite a la Gerencia Sub Regional, su informe mediante el cual,* ***OTORGA CONFORMIDAD****, a la* ***ACTUALIZACION DE CALENDARIOS*** *el* ***PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA y EL DIAGRAMA PERT-CPM, DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL RUTA Nº PI -706- TRAMO: NANGAY DE MATALACAS – PALO BLANCO DE MATALACAS – NARANJITO – EMP. SAUSAL DE QUIROZ- DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA",*** *debido a la Aprobación mediante Resolución Gerencial General Nª 247-2023/GOB.RE.PIURA-GSRMH-G de fecha 07 de Noviembre del 2023.*

Que, con ***Proveído de Gerencia de fecha 27.11.2023*** *la Gerencia Sub Regional, remite los actuados a la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, a efectos que emita el informe legal y proyecte el documento resolutivo en caso corresponda.*

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 541 - 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 06 DIC 2023

Que, mediante **Informe N°599-2023/GRP-402000-402100 de fecha 06.12.2023**, la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, manifiesta que, estando a lo informado por la Dirección Sub Regional de Infraestructura, la División de obras y el Supervisor de la Obra, en su condición de entes técnicos especializados, quienes otorgan su conformidad a la **APROBACION DEL CALENDARIO VALORIZADO ACTUALIZADO Nª 11**, el **PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA y EL DIAGRAMA PERT-CPM**, en virtud a la Aprobación del Presupuesto Deductivo Vinculante Nª 02 de la obra denominada: **"RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL RUTA Nº PI -706- TRAMO: NANGAY DE MATALACAS – PALO BLANCO DE MATALACAS – NARANJITO – EMP. SAUSAL DE QUIROZ- DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, por lo que el **PLAZO DE EJECUCIÓN** actualizado es a partir del **14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 21 DE ENERO DEL 2024**. En consecuencia, la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal emite **OPINIÓN FAVORABLE** para su aprobación; toda vez que, cuenta con todos los elementos e informes técnicos procedentes de las áreas pertinentes, remitiendo el proyecto de Resolución correspondiente.

Que, con **Resolución Gerencial Sub Regional Nª 477-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de 07 de Noviembre del 2023**, se **APROBO EL PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE Nª 02** de la Obra: **"RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL RUTA Nº PI -706- TRAMO: NANGAY DE MATALACAS – PALO BLANCO DE MATALACAS – NARANJITO – EMP. SAUSAL DE QUIROZ- DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, por el monto de S/. 2,870,496.01 (Dos Millones Ochocientos Setenta Mil Cuatrocientos Noventa y Seis con 01/100 Soles), incluido IGV, con una incidencia del 22.92% del monto contratado.

Que, en ese contexto, es preciso indicar, que el **Reglamento de Contratación Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado por Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM, en su artículo, 87-A y 88º** determina las **DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR LOS AVANCES PARCIALES ESTABLECIDOS EN EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VIGENTE**. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente puede ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reajustes. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor debe anotar el hecho en el cuaderno de obra e informar a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.

Que, por otro lado; respecto el **CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO**, es el documento en el que consta la **programación valorizada de la ejecución por períodos determinados en las Bases o en el contrato**; asimismo tenemos que el Artículo 175° del Reglamento de Contrataciones el Estado (Decreto Supremo N°344-2018-EF) ha establecido lo siguiente:

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 341 - 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 06 DIC 2023

"Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo previsto en el artículo 117, el postor ganador debe cumplir los siguientes requisitos:
(...)
b. Entregar el programa de ejecución de obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado."

Que, en el presente caso, se tiene que el Representante Común del ***CONSORCIO VIAL NANGAY,*** *ha cumplido con alcanzar la* ***ACTUALIZACIÔN Nª 11 del CALENDARIO VALORIZADO,*** *el* ***PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA y EL DIAGRAMA PERT-CPM*** *de la Obra:* ***"RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL RUTA N° PI -706- TRAMO: NANGAY DE MATALACAS – PALO BLANCO DE MATALACAS – NARANJITO – EMP. SAUSAL DE QUIROZ- DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA",*** *como consecuencia de la Aprobación del Presupuesto Deductivo Vinculante, tal como obra en la* ***Resolución Gerencial Sub Regional Nª 477-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de 07 de Noviembre del 2023****, a fin de llevar un orden adecuado de los eventos que se vienen presentando en la obra.*

Que, estando a la Evaluación Técnica y Opinión contenida en los Informes emitidos por las ***AREAS TECNICAS*** *como lo es;* ***el Informe N° 531-2023/GRP-GSRMH-402400 de fecha 24.11.2023, emitido por el Director Sub Regional de Infraestructura, el Informe N° 2195-2023/GRP-402420 de fecha 22.11.2023, suscrito por la Sub Dirección de la División de Obras y el Informe N° 63-2023/GSRMH-AMCA de fecha 22.11.2023, remitido por el Inspector de Obra Ing. ALEX MARTIN CASTRO ALDANA****, han otorgado* ***CONFORMIDAD A LA ACTUALIZACION DE CALENDARIOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL RUTA N° PI -706- TRAMO: NANGAY DE MATALACAS – PALO BLANCO DE MATALACAS – NARANJITO – EMP. SAUSAL DE QUIROZ- DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA",*** *debido a la Aprobación mediante Resolución Gerencial General Nª 247-2023/GOB.RE.PIURA-GSRMH-G de fecha 07 de Noviembre del 2023.*

Que, por último, se presume que los ***Informes Técnicos referidos en el numeral 2.4) han sido elaborados de manera funcionalmente responsable y con estricto apego a la legalidad****, conforme lo imponen los incisos 1.4 y 1.8 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Al respecto resulta imperioso recordar el nivel de* ***especialidad en la materia de contratación de servicios y obras que la Dirección Sub Regional de Infraestructura*** *posee – contando para ello con dependencias competentes en Contratación y Ejecución de Obras Estatales-, lo que incrementa el grado de confianza debida que se le ha asignado a las recomendaciones vertidas en los documentos antes citados.*

Por lo expuesto y con las visaciones de la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la División de Obras, y la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba del Gobierno Regional de Piura;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre 2002, modificada por Ley N°27902 del 30 de diciembre 2002, la Directiva Actualizada N°010-2006/GRP-GRPPAT-SGRDI, respecto a la Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones del Titular del Pliego 457 de las dependencias del Gobierno Regional Piura, así como su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional Nº893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, del 30 de diciembre del 2016, y la

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 541 - 2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 06 DIC 2023

Resolución Ejecutiva Regional N°472-2022/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 01 de septiembre del 2022

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - ***APROBAR EL CALENDARIO VALORIZADO ACTUALIZADO Nª 11***, *el* ***PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA y EL DIAGRAMA PERT-CPM***, *en virtud a la Aprobación del Presupuesto Deductivo Vinculante Nª 02 de la obra denominada:* ***"RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL RUTA N° PI -706- TRAMO: NANGAY DE MATALACAS – PALO BLANCO DE MATALACAS – NARANJITO – EMP. SAUSAL DE QUIROZ- DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"***, *por lo que el* ***PLAZO DE EJECUCIÓN*** *actualizado es a partir del* ***14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 21 DE ENERO DEL 2024***; *de acuerdo a los considerandos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.*

ARTICULO SEGUNDO. - *Notifiquese la presente Resolución a doña* ***ERIKA BEATRIZ PUPUCHE PEÑA***, *Representante Común del* ***"CONSORCIO VIAL NANGAY."*** *(Ejecutor de la obra), en su domicilio sito en URBANIZACIÓN LOS GERANIOS MZ. "G" LOTE 21, INT. 1 URBANIZACIÓN LAS MERCEDES- DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, asimismo al* ***INSPECTOR DE OBRA***, ***Ing. ALEX MARTIN CASTRO ALDANA***.

ARTÍCULO TERCERO: *Hágase de conocimiento la presente Resolución, a la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la División de Obras, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, y demás estamentos que corresponda de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba,*

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
ING. WALTER HUANCAS CHINCHAY
CIP 107258
Gerente Sub Regional