# RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 25-2024-GM-MDCH/CH/C.

Chamaca, 28 de febrero de 2023

**EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO CUSCO.**

**VISTO**:

El expediente N° 994 de fecha 28 de febrero de 2024, que contiene el Informe Legal N° 028 -2024- ALE/MDCH/CH/C, de fecha 28 de febrero de 2024 emitido por Asesoría Legal Externo; **Informe** N° 064-2024-MDCH/OPP/ECZ, de fecha de recepción 28 de febrero de 2024, generado por el Jefe de la Oficina Planificación y Presupuesto; **Informe** N°0108-2024-JCSM/SGIDUR/MDCH-CH de fecha de recepción 23 de febrero de 2024 emitido por el Sub Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural; **Informe** N° 033-2024-VRBH-OSELO/MDCH de fecha de recepción 16 de febrero de 2024 formulado por el Jefe de la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras; **el Memorándum** N°180-2024-GM-MDCH-CH, de fecha 13 de febrero de 2024, elaborado por el Economista Fredy Anselmo Almanza Barriga; **la Carta** N°11-CONSORCIO QUELLOMARCA-RC/WFSQ, de fecha de recepción 12 de febrero de 2024 emitido por el Representante Común de Consorcio Quellomarca; **el Informe** N°07-2024/SUPERVISOR DE OBRA/NCC/MDCH de fecha 10 de febrero de 2024, emitido por el Ing. Nelson Choquehuanca Chuquitapa; **la Carta** N°02-2024-CONSORCIO CHAMACA RC/YHL, de fecha 01 de febrero de 2024 redactado por la Sra. Yeny Huañec Leon Representante Legal de Consorcio Chamaca; **el Informe** N°02-2024/LYZ/RO/CCH, de fecha 01 de febrero de 2024, generado por el Residente de Obra del Proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE QACCHO LIMAMAYO Y QUELLOMARCA DEL DISTRITO DE CHAMACA – CHUMBIVILCAS – CUSCO" del que REMITE la PRESTACION ADICIONAL N°2 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02.** y;

**CONSIDERANDO**:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° y 195° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 28607, Ley de Reforma Constitucional, establece que la Municipalidades Provinciales y Distritales son los Órganos de Gobierno Local, Tienen autonomía política, económica y administrativas en los asuntos de su competencia; promueve el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con la política y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el articulo II del título preliminar de la Ley Orgánica de municipalidades N°27972;

Que, el numeral 20 del artículo 20°de la ley N ° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que el alcalde puede delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Municipal, bajo cuya dirección y responsabilidad esta la administración municipal; facultades que se ha delegado a través de la Resolución de Alcaldía N° 02- 2024-A-MDCH-CH-C, de fecha 02 de enero de 2024, la misma que en su artículo tercero, en materia de contrataciones, señala en el numeral 19) Aprobar prestaciones adicionales de obras menores o iguales al 15 % cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal y deductivos vinculantes;

Que, el Reglamento de la Ley N°30225 de Contrataciones del Estado a través del art. 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. 205.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional.

Que, el Informe N°064-2024-MDCH/OPP/ECZ; elaborado por el CPC Edgar Calcin Zapana, Jefe la Oficina Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Chamaca presentado el día 28 de febrero del 2024, conteniendo 240 folios + 01 archivadores con registro de expediente administrativo 993, que emite opinión de disponibilidad presupuestaria para prestación adicional de obra N°02 deductivo vinculante N°02 de la Obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en las comunidades de Qaccho Limamayo y Quellomarca del Distrito de Chamaca – Chumbivilcas – Cusco. Por las consideraciones expuestas y fundamentadas esta oficina de planeamiento y presupuestos emite disponibilidad presupuestarias favorable afecto al rubro 18 Canon y Sobre Canon Minero.

Que, el Informe N°0108-2024-JCSM/SGIDUR/MDCH-CH; Emitido por el Ingeniero Juan Carlos Salas Miranda , Sub Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Chamaca presentado el dia 23 febrero del 2024 registrado con expediente administrativo N°811 conteniendo 237 folios que **solicita la aprobación mediante acto resolutivo la prestación de adicional N°02 y Deductivo vinculante N°02 de la Obra** "Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en las comunidades de Qaccho Limamayo y Quellomarca del Distrito de Chamaca – Chumbivilcas – Cusco" Concluye por lo que la Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural declara procedente la presente prestación de Adicional N°02 y Deductivo Vinculante N°2 de Obra antes descrita que cuenta con la conformidad de Consultora de Supervisión de Obra Consorcio Quellomarca, por parte de la Oficina de Supervisión Evaluación y Liquidación de Obras se recomienda su respectiva aprobación con acto resolutivo, previa disponibilidad presupuestal.

Que, el Informe N°033-2024-VRBH-OSELO/MDCH; Emitido por el Ingeniero Víctor Raúl Bellido Huarca Jefe de la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de Chamaca presentado el día 16 febrero del 2024 registrado con expediente administrativo N°150 conteniendo 235 folios que emite la revisión del expediente de prestación adicional N°02 y Deductivo Vinculante N°02 "Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en las comunidades de Qaccho Limamayo y Quellomarca del Distrito de Chamaca – Chumbivilcas – Cusco". Concluye En cumplimiento al artículo 205.4 del RLCE, está en coordinación de obra comunica su

conformidad a la formulación del expediente técnico de prestación adicional de obra N°02 y deductivo vinculante N°02 producto de la Necesidad indispensable de ejecución de prestación adicional de obra para la adecuada construcción de las unidades básicas de saneamiento y deducción de aquellas partidas cuyos insumos son insuficientes para la realización de estas unidades, toda vez que son necesarias para cumplir con la finalidad del proyecto el mismo que contiene la información necesario para el trámite correspondiente. La presente prestación adicional de Obra N°02 asciende a S/424,188.30 y también genero un deductivo vinculante N°2 de S/287,093.52; y el porcentaje de incidencia acumulada a la fecha es el 1.32% del monto del contrato original lo cual es inferior al 15 % en cumplimiento al artículo 205 del Reglamento de Contrataciones del Estado. Para gestionar la procedencia y aprobación de la prestación adicional de obra N°02 y deductivo vinculante N°2.

## PRESTACION ADICIONAL

| PRESUPUESTO PRESTACIONES ADICIONALES N°02 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE QACCHO LIMAMAYO Y QUELLOMARCA, DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | | | | |
| Cliente | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | | | | |
| Lugar | CUSCO - CHUMBIVILCAS - CHAMACA | | | | |
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/ | Parcial S/ |
| 1 | COMPONENTE 02 - ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION DE EXCRETAS | | | | 337,513.63 |
| 1.01 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS - COMUNIDAD CAMPESINA DE QACCHO LIMAMAYO (347 UBS) | | | | 337,513.63 |
| 01.01.01.01.01 | COBERTURAS | | | | 80,921.00 |
| 01.01.01.01.01.01 | VIGAS DE LISTONES DE AGUANO 2"x3" | M | 2539.84 | 15.06 | 38,249.99 |
| 01.01.01.01.01.02 | CORREAS DE MADERA DE AGUANO 2"x2" | M | 3803.12 | 11.22 | 42,671.01 |
| 01.01.01.01.02 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | 227,798.56 |
| 01.01.01.01.02.01 | PUERTA DE AGUANO DE TAB. REBAJADO E=1 1/2" CON MARCO | UND | 347 | 656.48 | 227,798.56 |
| 01.01.01.01.03 | CERRAJERIA | | | | 13,938.99 |
| 01.01.01.01.03.01 | BISAGRA CAPUCHINA PARA PUERTA | UND | 347 | 40.17 | 13,938.99 |
| 01.01.01.01.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | 14,855.07 |
| 01.01.01.01.04.01 | ARTEFACTO FLUORECENTE DE 20W Y SOQUETE EPEM | UND | 347 | 42.81 | 14,855.07 |
| | Costo Directo | | | | 337,513.63 |
| | Gastos Generales | | | | 7,058.65 |
| | Utilidad | | | | 14,909.33 |
| | Sub Total | | | | 359,481.61 |
| | Impuesto General a las Ventas 18% | | | | 64,706.69 |
| | Presupuesto Total | | | | 424,188.30 |

## DEDUCTIVO VINCULANTE

| PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE QACCHO LIMAMAYO Y QUELLOMARCA, DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | | | | |
| Cliente | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | | | | |
| Lugar | CUSCO - CHUMBIVILCAS - CHAMACA | | | | |
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/ | Parcial S/ |
| 2 | COMPONENTE 02 - ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION DE EXCRETAS | | | | 224,623.51 |
| 2.01 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS - COMUNIDAD CAMPESINA DE QACCHO LIMAMAYO (347 UBS) | | | | 224,623.51 |
| 02.01.01 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS - SECTOR PATA PATA | | | | 224,623.51 |
| 02.01.01.01 | CASETA DE BAÑO (347 UND) | | | | 224,623.51 |
| 02.01.01.01.07 | COBERTURAS | | | | 55,520.00 |
| 02.01.01.01.07.01 | VIGAS DE LISTONES DE 2"x3" | UND | 347 | 65.64 | 22,777.08 |
| 02.01.01.01.07.02 | CORREAS DE MADERA DE 2"x2" | UND | 347 | 94.36 | 32,742.92 |
| 02.01.01.01.08 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | 154,109.64 |
| 02.01.01.01.08.01 | PUERTA DE AGUANO DE TAB. REBAJADO E=1" C/N MARCO | UND | 347 | 444.12 | 154,109.64 |
| 02.01.01.01.09 | CERRAJERIA | | | | 5,659.57 |
| 02.01.01.01.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA | UND | 347 | 16.31 | 5,659.57 |
| 02.01.01.01.16 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | 9,334.30 |
| 02.01.01.01.16.04 | ARTEFACTO FLUORECENTE DE 20W | UND | 347 | 26.9 | 9,334.30 |
| | COSTO DIRECTO | | | | 224,623.51 |
| | GASTOS GENERALES | | | | 7,058.65 |
| | UTILIDADES | | | | 9,922.52 |
| | SUB TOTAL | | | | 241,604.68 |
| | IGV (18%) | | | | 43,488.84 |
| | COSTO DE OBRA (Valor referencial) | | | | 285,093.52 |

**RESUMEN DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02**

| CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO DE PRESTACIONES ADICIONALES N°02 Y DEDUCTIVOS VINCULANTE N°02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | EXPEDIENTE TECNICO | REDUCCION N°01 APROBADO | ADICIONAL Nº02 EN TRAMITE | | PRESUPUESTO MODIFICADO (S/.) | % FISICO | ADICIONAL N°02 |
| | PRESUPUESTO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO REDUCCION N°01 | PRESUPUESTO PRESTACION ADICIONAL N°02 | PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 | | | |
| Costo directo | 7,725,535.07 | -63,335.96 | 337,513.63 | -224,623.51 | 7,775,089.23 | 100.64% | 112,890.12 |
| Gastos Fijos | 39,551.47 | -324.25 | 0 | 0 | 39,227.22 | 99.18% | 0 |
| Gastos Variables | 850,430.17 | -6,972.05 | 7,058.65 | -7,058.65 | 843,458.12 | 99.18% | 0 |
| Utilidad | 341,267.78 | -2,797.80 | 14,909.33 | -9,922.52 | 343,456.79 | 100.64% | 4,986.81 |
| SUBTOTAL | 8,956,784.49 | -73,430.07 | 359,481.61 | -241,604.68 | 9,001,231.35 | 100.50% | 117,876.93 |
| IGV(18%) | 1,612,221.21 | -13,217.41 | 64,706.69 | -43,488.84 | 1,620,221.65 | 100.50% | 21,217.85 |
| **Total** | **10,569,005.70** | **-86,647.48** | **424,188.30** | **-285,093.52** | **10,621,453.00** | **100.50%** | **139,094.78** |
| | | | | | *VARIACION* | | 1.32% |

Que, el Memorándum N°180-2024-GM-MDCH-CH; elaborado por el Economista Fredy Anselmo Almanza Barriga, Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Chamaca con fecha 13 febrero del 2024. que solicita la revisión y evaluación y pronunciamiento técnico respecto a la prestacion adicional N°02 y Deductivo Vinculante N°02 del expediente de la Obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en las comunidades de Qaccho Limamayo y Quellomarca del Distrito de Chamaca – Chumbivilcas – Cusco"

Que, la Carta N°11-CONSORCIO QUELLOMARCA -RC/WFSO; Emitido por el Sr. Wilfredo Francisco Singona Quispe representante común de Consorcio Quellomarca presentado el día 12 febrero del 2024 registrado con expediente administrativo 429 conteniendo 226 folios que remite opinión respecto al expediente de prestación adicional N°02 y Deductivo Vinculante N°02 de la obra Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en las comunidades de Qaccho Limamayo y Quellomarca del Distrito de Chamaca – Chumbivilcas – Cusco.

Que, el Informe N°07-2024/SUPERVISOR DE OBRA/NCC/MDCH; emitido por Ingeniero Nelson Choquehuanca Chuquitapa que remite opinión respecto al expediente de deductivo vinculante N°02 y Prestaciones Adicionales N° 02 "Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en las comunidades de Qaccho Limamayo y Quellomarca del Distrito de Chamaca – Chumbivilcas – Cusco" con fecha 10 febrero del 2024. Concluye que el expediente de PRESTACION ADICIONAL N°02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 realizada por el Contratista es conforme, por lo tanto opinión favorable.

Que, la CARTA N°002-2024-CONSORCIO CHAMACA RC/YHL; Redactado por Sra. Yeny Huañec Leon Representante Legal de Consorcio Chamaca, " con fecha 01 febrero del 2024 que remite prestación adicionales N°02 y Deductivo Vinculante N°02 de Obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en las comunidades de Qaccho Limamayo y Quellomarca del Distrito de Chamaca – Chumbivilcas – Cusco.

Que, el I N°02-2024/LYZ/RO/CCH; Emitido por el Ingeniero Lucas Yañe Zuñiga Residente de Obra del proyecto "Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en las comunidades de Qaccho Limamayo y Quellomarca del Distrito de Chamaca – Chumbivilcas – Cusco" que remite prestación adicionales N°02 y Deductivos Vinculante N°02.

Que, estando el Informe Legal N° 028-2024-ALE/MDCH/CH/C, de fecha 28 de febrero de 2024, emitido por el Abog. Edwin Alejandro Colque Quispe - Asesor Legal Externo de la Municipalidad Distrital de Chamaca, remite el Informe Legal, concluyendo que, esta Asesoría Legal opina, conforme a los informes que sustentan es procedente aprobar la prestación de adicional N°02 y Deductivo Vinculante N°02 de Obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en las comunidades de Qaccho Limamayo y Quellomarca del Distrito de Chamaca – Chumbivilcas – Cusco" se apruebe mediante acto resolutivo.

De conformidad con las atribuciones conferidas con Resolución Alcaldía N° 002-2024-A-MDCH-CH-C, de fecha 02 de enero de 2024, concordante con el artículo 74° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos General N°27444 y del artículo 27° de la ley Orgánica de Municipalidades N°27972 y sus modificatorias;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO .- APROBAR** la **PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°02** cuyo monto asciende a S/. 424,188.30 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 S/. 285,093.52 Y EL PORCENTAJE DE INCIDENCIA ACUMULADA A LA FECHA ES EL 1,32 % DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL que es inferior al 15 %, el mismo que se resume por en el siguiente cuadro:

| CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO DE PRESTACIONES ADICIONALES N°02 Y DEDUCTIVOS VINCULANTE N°02 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | EXPEDIENTE TECNICO | REDUCCION N°01 APROBADO | ADICIONAL Nº02 EN TRAMITE | | PRESUPUESTO MODIFICADO (S/.) | % FISICO | ADICIONAL N°02 |
| | PRESUPUESTO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | | | | |
| | | REDUCCION N°01 | PRESTACION ADICIONAL N°02 | DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 | | | |
| Costo directo | 7,725,535.07 | -63,335.96 | 337,513.63 | -224,623.51 | 7,775,089.23 | 100.64% | 112,890.12 |
| Gastos Fijos | 39,551.47 | -324.25 | 0 | 0 | 39,227.22 | 99.18% | 0 |
| Gastos Variables | 850,430.17 | -6,972.05 | 7,058.65 | -7,058.65 | 843,458.12 | 99.18% | 0 |
| Utilidad | 341,267.78 | -2,797.80 | 14,909.33 | -9,922.52 | 343,456.79 | 100.64% | 4,986.81 |
| SUBTOTAL | 8,956,784.49 | -73,430.07 | 359,481.61 | -241,604.68 | 9,001,231.35 | 100.50% | 117,876.93 |
| IGV(18%) | 1,612,221.21 | -13,217.41 | 64,706.69 | -43,488.84 | 1,620,221.65 | 100.50% | 21,217.85 |
| **Total** | **10,569,005.70** | **-86,647.48** | **424,188.30** | **-285,093.52** | **10,621,453.00** | **100.50%** | **139,094.78** |
| | | | | | *VARIACION* | | 1.32% |

**ARTICULO SEGUNDO**.- **ENCARGAR**, al residente de obra, Inspector de obra, Sub Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural y Jefe de la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras, velar por el cumplimiento de la presente disposición, bajo responsabilidad.

**ARTICULO TERCERO**.- **DISPONER**, a la Unidad Ejecutora de Inversiones (Sub Gerencia de Infraestructura de Desarrollo y Rural), realizar el registro de la modificación al expediente (ADICIONAL N° 02 POR PRESTACION ADICIONAL N°2 y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02),de acuerdo con la Ley de Contrataciones con el Estado.

**ARTICULO CUARTO**.- **NOTIFICAR** la presente Resolución a la la Sub Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural, Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras, Residente de obra, Inspector de obra y demás unidades orgánicas, para su cumplimiento y acciones que corresponda; y a la Oficina de Informática disponer efectué la publicación en el Portal de Transparencia de la institución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

C.C
Despacho Alcaldia
SGIDUR
OSELO
Residente
Inspector
Ofic. Informática
Archivo
Reg. GM N° 994-2024 // 993-2024