**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 160 -2020-MPM/A**

Moyobamba, 05 MAR. 2020

**VISTO:**

La Nota Informativa N° 0400-2020-MPM-GDT, de fecha 03 de marzo del 2020; Nota Informativa N°292-2020-MPM-GDT/SGEPyOP, de fecha 03 de marzo de 2020; Informe Técnico N° 014-2020-WAGR/SGEPYOP/MPM, de fecha 03 de marzo de 2020; Informe Técnico N° 010-2020-ALCySGEPyOP-MPM, de fecha 03 de marzo del 2020; Nota Informativa N°579-2020-MPM/GPPyDI, de fecha 05 de marzo del 2020, el Proveído de Gerencia Municipal de fecha 04 de marzo del 2020, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme a lo estipulado en el artículo 194° de la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización y en concordancia con el articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno Local con Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°344-2019-MPM/A, de 31 de mayo del 2019, se aprueba la ficha técnica de la obra ***"construcción de ambiente u oficina de sede administrativa en el Área de Desarrollo Social, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba-departamento san Martin";*** con un plazo de ejecución de 60 días calendarios, la cual será ejecutada bajo la modalidad de administración directa; por el monto de S/.145.818.24 soles.

*Que, mediante el art.205°nuemeral.205.1y 2) solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o provisional presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del sistema nacional de presupuesto público y la resolución del titular de la entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delgado esta atribución y en los caso en que sus montos , restándoles los presupuestos educativos vinculados ,no excedan el 15% del monto del contrato original, (...);*

Que, mediante Nota Informativa N° 0400-2020-MPM-GDT de fecha 03 de marzo de 2020, el Gerente de Desarrollo Territorial solicita a la Gerencia Municipal la aprobación del expediente técnico de adicional de obra N°01 del proyecto denominado: ***"CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO SAN MARTIN"***.

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 160 -2020-MPM/A**

Que, mediante Nota Informativa N° 292-2020-MPM-GDT/SGEPyOP de fecha 03 de enero de 2020, la Sub Gerencia de Estudio Proyectos y Obras Públicas emite Informe Técnico N°014-2020-de fecha 03 de marzo del 2020, sobre la aprobación del expediente técnico de adicional de obra N°01 del proyecto denominado: ***"CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO SAN MARTIN"***.

**Plazos de ejecución de obra**

**Proyecto:**

- PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS CALENDARIOS
- ENTREGA DE TERRENO 17 DE SETIEMBRE DEL 2019
- FECHA DE INICIO DE OBRA 10 DE OCTUBRE DEL 2019
- FECHA PREVISTA DE TERMINO 08 DE DICIEMBRE DEL 2019
- SUSPENSIÓN DE OBRA N°1 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
- REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION N° 03 DE MARZO DEL 2020

**Adicional:**

PLAZO DE EJECUCION 15 DIAS CALENDARIOS

**Análisis técnico:**

Las metas del presente adicional N°01 son las siguientes:

- Cimientos corridos: longitud de 7.75m, sección de 40 cmx 50cm. Y concreto de fc=140kg/cm2+30%de PG
- Canaletas de tipo 01: longitud de 25 m y sección 18 cm x 20 cm.
- Canaletas de tipo 02: longitud de 31m y sección 11 cm x 14 cm.
- Canaleta de tipo 03: longitud 9.60m sección 11 cm x 14cm.
- Puntos de conexión de data: 15 puntos
- Pozo a tierra :01 unidad
- Puerta de madera apanalada:01 unidad y sección 1.00 mx 2.65 m.
- Portón metálico: 01 unidad y sección 2.92m x 2.65m.
- Montantes para drenaje pluvial: montantes de PVC SAP de 4" de diámetro con protección de dados de concreto.

**Análisis económico:**

El monto determinado para el presupuesto adicional de obra 01, por partidas nuevas y mayores metrados es como se detalla:

| RESUMEN DE PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°01 | | |
|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDA | PRESUPUESTO S/. |
| 01.00 | PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°01 | |
| 02.00 | MAYORES METRADOS | S/ 3,397.65 |
| | PARTIDAS NUEVAS | S/18,851.35 |
| COSTO DIRECTO | | S/22,249.00 |
| GASTOS GENERALES | | S/3,277.28 |

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 160 -2020-MPM/A**

| | |
|---|---|
| PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°01 | S/25,526.28 |
| % ADICIONAL DE OBRA N°01 CON RESPECTO AL PROYECTO ACTUAL | 14.98 % |

Que, mediante Informe Técnico N° N°014-2020-de fecha 03 de marzo del 2020, que el Inspector de Obra menciona que la certificación necesaria para la ejecución de la presente adicional correspondiente a un monto de S/ 25,526.28, de los cuales, recomienda asignar el saldo producida por la rebaja en la última modificación del presupuesto analítico, en donde se evidencia un saldo de S/ 10,500.01 soles faltando s/15,026.27 soles.

Que, mediante Nota Informativa N°579-2020-MPM/GPPyDI, de fecha 05 de marzo del 2020, el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remite asignación presupuestal para el adicional de obra N°01 del proyecto denominado: ***"CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO SAN MARTIN"***.

Que, mediante Proveído, de fecha 04 de marzo del 2020, el Gerente Municipal autoriza, al Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica, la proyección de resolución sobre la aprobación del adicional de obra N°01 del proyecto denominado: ***"CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO SAN MARTIN"*** según detalle:

| | | |
|---|---|---|
| META | 0088 | |
| Fuente de Financiamiento | Recursos determinados | |
| Rubro | 07-fondo de compensación Municipal | |
| Específicas de Gasto/Monto | 26.23.24-costo de construcción directa-personal | 7,977.22 |
| | 26.23.25-costo de construcción directa-bienes | 7,136.57 |
| | 26.23.26-costo de construcción directa -servicios | 10,412.49 |
| **TOTAL** | | **25,526.28** |

Por lo expuesto, en los considerandos; al amparo de las atribuciones y de las facultades conferidas en el artículo 20°, numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y demás normas legales aludidas, siempre priorizando la función al servicio de la localidad.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR,** el expediente técnico del adicional de la Obra **N°01** del proyecto denominado ***"CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-DEPARTAMENTO SAN MARTIN"***. siendo la causal por la modificación del expediente técnico, Cimientos corridos: longitud de 7.75m, sección de 40 cmx 50cm. y concreto de fc=140kg/cm2+30%de PG, Canaletas de tipo 01: longitud de 25 m y sección 18 cm x 20 cm, Canaletas de tipo 02: longitud de 31m y

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 160 -2020-MPM/A**

sección 11 cm x 14 cm, Canaleta de tipo 03: longitud 9.60m sección 11 cm x 14cm.,Puntos de conexión de data: 15 puntos, Pozo a tierra :01 unidad, Puerta de madera apanalada:01 unidad y sección 1.00 mx 2.65 m, Portón metálico: 01 unidad y sección 2.92m x 2.65m. Montantes para drenaje pluvial: montantes de PVC SAP de 4" de diámetro con protección de dados de concreto, cuyo monto asciende a **25,526.28(Veinticinco Mil Quinientos Veinte Seis Con 28/100 Soles**) según el siguiente detalle:

| **PRESUPUESTO TOTAL DEL ADICIONAL DE OBRA N°01** | | |
|---|---|---|
| RESUMEN DE PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°01 | | |
| ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDA | PRESUPUESTO S/. |
| 01.00<br>02.00 | PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°01<br>MAYORES METRADOS<br>PARTIDAS NUEVAS | <br>S/ 3,397.65<br>S/18,851.35 |
| COSTO DIRECTO<br>GASTOS GENERALES | | S/22,249.00<br>S/3,277.28 |
| **PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°01** | | **S/25,526.28** |
| % ADICIONAL DE OBRA N°01 CON RESPECTO AL PROYECTO ACTUAL | | 14.98 % |

**ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR,** la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Territorial, Gerencia Municipal y demás áreas involucradas para su conocimiento y fines pertinentes.

**ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR,** a Secretaria General la difusión del presente acto resolutivo, y su publicación en el portal web Institucional.

***Regístrese, Comuníquese y Archívese.***

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
REGION SAN MARTIN
SR. GASTELO HUAMAN CHINCHAY
ALCALDE