MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 335 -2019-MPM/A

Moyobamba, 23 MAYO 2019

VISTO:

La Carta N° 021-2019-MPM-SGEPyOP/ALC, de fecha 21 de mayo de 2019; El Informe N° 053-2019-MPM-SGEPyOP-PKQA, de fecha 21 de mayo de 2019; La Nota Informativa N° 838-2019-MPM-GDT/SGEPyOP, de fecha 22 de mayo de 2019; La Nota Informativa N° 1175-2019-MPM/GDT, de fecha 22 de mayo de 2019; La Nota Informativa N° 920-2019-MPM/GPPyDI, de fecha 22 de mayo de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo estipulado en el artículo 194° de la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, modificado por la Ley N° 28607; y en concordancia con el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, a través de la Carta N° 021-2019-MPM-SGEPyOP/ALC, de fecha 21 de mayo de 2019, el supervisor de planta, solicita la aprobación de adicional y deductivo vinculante de obra N° 01, del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DRENAJE PLUVIAL Y ACERAS PEATONALES DEL JR. SAN CARLOS C-01 A LA C-05, CALLE AYAYMAMA C-01 A LA C-03, PASAJE SAN CARLOS C-01 Y AMAZONAS C-01, DE LA URB- FONAVI I, CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA Y DISTRITO DE MOYOBAMBA – SAN MARTIN" I ETAPA,** con **código SNIP N° 358082,** y detalla su pedido en lo siguiente:

RESUMEN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01.

ADICIONAL DE OBRA		
N°	**DESCRIPCIÓN**	**PRESUPUESTO**
01	COSTO DIRECTO	**S/. 311,714.81**
	Gastos de Generales (9.92 % del CD)	S/. 30,928.01
	Utilidad (10.00 % CD)	S/. 31,171.48
02	SUB TOTAL	**S/. 373,814.30**
	F. R. (1.10000)	1.10000
ADICIONAL DE OBRA		**S/. 411,195.73**

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 335 -2019-MPM/A

RESUMEN DEL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01.

DEDUCTIVO DE OBRA VINCULANTE		
N°	**DESCRIPCIÓN**	**PRESUPUESTO**
01	**COSTO DIRECTO**	**S/. 135,951.29**
	Gastos de Generales (9.92 % del CD)	S/. 13,488.94
	Utilidad (10.00 % CD)	S/. 13,595.13
02	**SUB TOTAL**	**S/. 163,035.36**
	F. R. (1.10000)	1.10000
	DEDUCTIVO DE OBRA	**S/. 179,338.89**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL – DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01.

PRESUPUESTO TOTAL DEL ADICIONAL DE OBRA N°01		
N°	**DESCRIPCIÓN**	**PRESUPUESTO**
01	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01	S/. 411,195.73
02	PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	S/. 179,338.89
ADICIONAL DE OBRA N° 01 (PRESP. ADC. – PRESP. DEDUC)		**S/. 231,856.83**

PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01.

% DE INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°01		
N°	**DESCRIPCIÓN**	**PRESUPUESTO**
01	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	S/. 1'669,384.58
02	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01	S/. 231,856.83
TOTAL (01+02)		**S/. 1'901,241.41**

$$\%\ \text{Adicional} = \frac{\sum_{1}^{n} \text{Adic. (P.B.)} - \sum_{1}^{n} \text{Ded.}}{\text{Monto Contrato Principal}} \times 100$$

% DE INCIDENCIA = S/. 231,856.83 X 100

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 335 -2019-MPM/A

S/. 1'669,384.58
% DE INCIDENCIA = 13.89 %

El Presupuesto Total del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01, representa el **13.89 %** del Costo Total de la Obra, incluyendo Costo Directo, Gastos Generales y Utilidad. La generación de mayores metrados y partidas nuevas del Adicional N° 01, cuya ejecución es indispensable para cumplir con las metas del proyecto son las que se detallan:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO
01	**ADICIONAL POR OBRAS COMPLEMENTARIAS**		
01.01	**PISTAS**		
01.01.01	**OBRAS PRELIMINARES**		
01.01.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	352.02
01.01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	352.02
01.01.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**		
01.01.02.01	CORTE SUPERFICIAL LATERAL CON MAQUINARIA	m3	128.74
01.01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	141.62
01.01.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	m2	322.35
01.01.02.04	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE	m3	116.04
01.01.02.05	CONFORMACION DE SUB RASANTE MEJORADA	m3	96.70
01.01.03	**PAVIMENTO ASFALTICO FRIO**		
01.01.03.01	BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA E= 15 CM	m2	338.46
01.01.03.02	MORTERO ASFALTICO (SLURRY REAL) E=15 MM	m2	322.35
01.02	**ALCANTARILLAS**		
01.02.01	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**		
01.02.01.01	TAPA DE INSPECCION TIPO II DE C° A° INC. COLOCACION	u	16.00
02	**ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS**		
02.01	**DEMOLICIONES**		
02.01.01	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO E=0.20m	m	25.20
02.01.02	DEMOLICION LOSAS DE CONCRETO CON EQUIPO	m2	54.28
02.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**		
02.02.01	CORTE SUPERFICIAL LATERAL CON MAQUINARIA (SOBREXCAVACION)	m3	2,635.85
02.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (SOBREXCAVACION)	m3	2,899.43
02.02.03	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER TM=6"-8"	m3	2,651.48
02.02.04	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	15.63
02.03	**PAVIMENTOS**		
02.03.01	LOSA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, E=0.20M	m2	78.13
02.04	**OTROS**		
02.04.01	TAPA DE INSPECCION TIPO III-A DE C° A° INC. COLOCACION	u	4.00
02.04.02	DESCOLMATACION MANUAL DE ALCANTARILLAS EXISTENTES	m	118.32

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 335 -2019-MPM/A

Que, mediante Carta N° 0017_2019/AVVA/GG, de fecha 22 de mayo de 2019, el Gerente General de AVVA Consultora Constructora S.R.L, señala que de conformidad con el artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado, señala que esta supervisión informa que la solución técnica planteada en el citado Expediente, Permitirá cumplir con los objetivos del proyecto original, por lo que se señala que es *VIABLE*, por lo tanto, se debe continuar con el procedimiento estableció en el mencionado artículo y Ley mencionado por este párrafo;

Que, mediante el Informe Técnico N° 003-2019-AJYA-SUP/FONAVI I, de fecha 22 de mayo de 2019, el supervisor de obra, realiza su análisis técnico sobre la viabilidad planteada en el expediente técnico del adicional de obra N° 01 y deductivo de obra N° 01 de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DRENAJE PLUVIAL Y ACERAS PEATONALES DEL JR. SAN CARLOS C-01 A LA C-05, CALLE AYAYMAMA C-01 A LA C-03, PASAJE SAN CARLOS C-01 Y AMAZONAS C-01, DE LA URB- FONAVI I, CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA Y DISTRITO DE MOYOBAMBA – SAN MARTIN" I ETAPA,** con **código SNIP N° 358082,** el mismo que **Concluye y Recomienda** los siguientes: **i)** La situación presentada por obra complementaria y partidas nuevas, ha generado que se conforme con fines de aprobación y autorización, un presupuesto adicional de obra N° 01-2019 por obras complementarias y partidas nuevas cuyo monto es de S/. 411, 195.73 (cuatrocientos once mil ciento noventa y cinco con 73/100 soles); **ii)** La no ejecución de los metrados de las partidas existentes en obra y otros que no forman parte de la obra contrata, dan origen a un presupuesto deductivo de obra N° 01-2019, cuyo monto es de S/. 179, 338.89 (ciento setenta y nueve mil trescientos treinta y ocho con 89/100 soles); **iii)** El monto de adicional de obra neto es de S/. 231, 856.83 (doscientos treinta y un mil ochocientos cincuenta y seis con 83/100 soles); **iv)** La incidencia del adicional neto de obra N° 01-2019 es de 13.89%; **v)** Se deberá seguir el procedimiento conforme a lo establecido en el artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; **vi)** Hecha la revisión del expediente técnico de Adicional de obra N° 01 y Deductivo de obra N° 01, esta supervisión informa que la solución técnica planteada en el citado expediente, permitirá cumplir con los objetivos del proyecto original, por lo tanto, se deberá continuar con el procedimiento establecido en el artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; **vii)** Se ha procedido a adjuntar al expediente técnico de adicional de obra N° y Deductivo e Obra N° 01, el acta de captación de precios unitarios y sus correspondientes precios unitarios de las partidas nuevas a ejecutar, de conformidad con lo establecido en la Ley de contrataciones del Estado;

Que, a través del Informe N° 053-2019-MPM-SGEPyOP-PKQA, de fecha 21 de mayo de 2019, el Supervisor de Planta, solicita al Sub Gerente de Estudio, Proyectos y Obras Públicas, la Aprobación del **Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DRENAJE PLUVIAL Y ACERAS PEATONALES DEL JR. SAN CARLOS C-01 A LA C-05, CALLE AYAYMAMA C-01 A LA C-03, PASAJE SAN CARLOS C-01 Y AMAZONAS C-01, DE LA URB-FONAVI I, CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA Y DISTRITO DE MOYOBAMBA – SAN MARTIN" I ETAPA,** con **código SNIP N° 358082,** el mismo que **Concluye y Recomienda** los siguientes: **i)** El adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01, tiene una incidencia de 13.89 %; **ii)** El adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01, presentado modifica el Presupuesto Original Contractual, el cual asciende a la suma de S/. 1'901,241.41 (Un millón novecientos un mil doscientos cuarenta y un con 41/100 soles), por lo tanto, requiere de Certificación de Crédito Presupuestario; **iii)** El adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01, presentado, es generado por mayores metrados y partidas nuevas, por deficiencia en el estudio de mecánica de suelos que difieren de los presentados por el Contratista, con los aprobados en el Expediente Técnico; **iv)** En cumplimiento al Art. 205, prestaciones adicionales de Obras menores o Iguales al quince por ciento (15%), el suscrito recomienda dar inicio a la ejecución del adicional de obra N° 01, a la emisión de la Resolución de Alcaldía; **v)** A todo lo expuesto, el suscrito da ***Opinión Favorable y Declara*** procedente el expediente técnico adicional

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 335 -2019-MPM/A

de obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01, por un monto de S/. 411,195.73 (cuatrocientos once mil ciento noventa y cinco con 73/100 soles) y un deductivo vinculante de obra por S/. 179,338.89 (Ciento setenta y nueve mil trecientos treinta y ocho con 89/100 soles) lo que conlleva a un adicional neto de obra N° 01 de s/. 231,856.83 (Doscientos treinta y un mil ochocientos cincuenta y seis con 83/100 soles), ya que se encuentra debidamente sustentada; **vi)** Se recomienda elevar el presente a Gerencia Municipal, Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Secretaria General de Alcaldía, para disponibilidad presupuestal y aprobar vía acto resolutivo el expediente técnico adicional de obra n° 01;

Que, con Nota Informativa N° 838-2019-MPM-GDT/SGEPyOP y la Nota Informativa N° 1175-2019-MPM/GDT, ambas de fecha 22 de mayo de 2019, la Sub Gerencia de Estudio, Proyectos y Obras Públicas, y la Gerencia de Desarrollo Territorial; respectivamente dan su conformidad y solicitan la Aprobación del **Expediente del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01** de la Obra denominada: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DRENAJE PLUVIAL Y ACERAS PEATONALES DEL JR. SAN CARLOS C-01 A LA C-05, CALLE AYAYMAMA C-01 A LA C-03, PASAJE SAN CARLOS C-01 Y AMAZONAS C-01, DE LA URB- FONAVI I, CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA Y DISTRITO DE MOYOBAMBA – SAN MARTIN" I ETAPA,** con **código SNIP N° 358082;** siendo la causal por los mayores metrados y partidas nuevas, por deficiencia en el estudio de mecánica de suelo que difieren de los presentados por el contratista, con los aprobados en la resolución del expediente técnico;

Que, mediante la Nota Informativa N° 920-2019-MPM/GPPyDI, de fecha 22 de mayo de 2019, el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, en el marco Presupuestal Institucional del año 2019, remite la Disponibilidad Presupuestal para la Aprobación del **Expediente del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DRENAJE PLUVIAL Y ACERAS PEATONALES DEL JR. SAN CARLOS C-01 A LA C-05, CALLE AYAYMAMA C-01 A LA C-03, PASAJE SAN CARLOS C-01 Y AMAZONAS C-01, DE LA URB- FONAVI I, CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA Y DISTRITO DE MOYOBAMBA – SAN MARTIN" I ETAPA,** con **código SNIP N° 358082;** Asimismo se detalla la disponibilidad presupuestal en el siguiente detalle:

Fuente de Financiamiento	Recursos Determinados
Monto	**S/ 231, 856.83 soles**

Que, mediante proveído de la Gerencia Municipal, autoriza a la oficina de Asesoría Jurídica la proyección de la resolución;

Por lo expuesto en los considerandos; al amparo de las atribuciones conferidas por el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contratación del Estado.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el **Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01** del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DRENAJE PLUVIAL Y ACERAS PEATONALES DEL JR. SAN CARLOS C-01 A LA C-05, CALLE AYAYMAMA C-01 A LA C-03, PASAJE SAN CARLOS C-01 Y AMAZONAS C-01, DE LA URB- FONAVI I, CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA Y DISTRITO DE MOYOBAMBA – SAN MARTIN" I ETAPA,** con **código SNIP N° 358082;** siendo la causal por los mayores metrados y partidas nuevas, por deficiencia en el estudio de mecánica de suelo que difieren de los presentados por el contratista, con los resolución aprobado por expediente técnico, cuyo monto

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 335 -2019-MPM/A

asciende a **S/. 231,856.83 (Doscientos treinta y uno Mil Ochocientos cincuenta y seis con 83/100 soles);** según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO TOTAL DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01		
N°	**DESCRIPCION**	**PRESUPUESTO**
01	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01	S/. 411,195.73
02	PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	S/. 179,338.89
ADICIONAL DE OBRA N° 01 (PRESP. ADIC. – PRESP. DEDUC)		**S/. 231,856.83**

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Territorial, Gerencia Municipal y demás áreas administrativas competentes para conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Secretaría General, y al Área de Relaciones Públicas y Comunicaciones, la difusión del presente acto resolutivo, sin perjuicio de su publicación en el Portal Institucional.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
REGIÓN SAN MARTÍN
SR. CASTELO HUAMAN CHINCHAY
ALCALDE