**REPÚBLICA DEL PERÚ**

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**
**Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura**

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°151 - 2024-UE ISEPRP-PIU**

**Piura, 17 julio de 2024**

**VISTOS:** RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°193-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR de fecha 11 junio de 2024, Memorando Nª170-2024/GRP-400003-02 de fecha 16 junio de 2024, Informe N°077-2024/GRP-UEISEPRP/ ING.SFLC/G.O de fecha 19 junio de 2024, Informe N°461-2024/GRP-400003-05 de fecha 19 junio de 2024, Informe Nª224-2024/GRP-400003-03 de fecha 17 julio de 2024, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 10 de agosto del 2022, se suscribió el CONTRATO N° 003-2022-UE. ISEPRP-PIU; DE LA LICITACION PUBLICA N°01-2022-GRP-UE. ISEPRP- PRIMERA CONVOCATORIA, entre la UNIDAD EJECUTORA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA – 304 Y LA EMPRESA CONTRATISTA 2B&C INGENIEROS S.A.C.

Que, con fecha 18 de agosto de 2022, se suscribió el CONTRATO N° 005-2022-UE. ISEPRP-PIU; DEL CONCURSO PUBLICO N°01-2022-GRP-UE. ISEPRP-PIU-PRIMERA CONVOCATORIA, entre la UNIDAD EJECUTORA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA – 304 y el CONSORCIO SUPERVISOR HUARMACA (CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA).

Que, con fecha 11 junio de 2024, con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°193-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR, se APRUEBA el ADICIONAL DE OBRA N°03, el cual asciende al monto de S/ 1´093,073.25 (Un millón noventa y tres mil setenta y tres con 25/100 soles) incl. I.G.V. con una incidencia de 5.156% del monto contractual.

Que, la supervisión CONSORCIO SUPERVISOR HUARMACA, comunica que, con fecha 19 junio de 2024 se da por culminado el plazo contractual para la supervisión de la obra, según lo estipulado en la cláusula quinta de su Contrato N°005-2022-UE. ISEPRP-PIU de fecha 18 agosto de 2022. Por lo tanto, el adicional de obra Nª03 aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°193-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR fecha 11 junio de 2024, genera una ampliación de plazo de ejecución de obra, tiempo en el cual la ejecución de los trabajos deberá seguir siendo supervisados.

Que, el Director de la Dirección de Infraestructura, mediante Informe N°461-2024/GRP-400003-05 de fecha 19 junio de 2024, en atención a lo informado por el Gestor de Obra, a través del Informe N°077-2024/GRP-UEISEPRP/ ING.SFLC/G.O ha recomendado aprobar la AMPLIACION DE PLAZO N°02 AL SERVICIO DE CONSULTORIA TRAS LA APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA N°03 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HUARMACA – DISTRITO HUARMACA – PROVINCIA DE HUANCABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N°2115687, bajo los siguientes fundamentos que se detallan a continuación:

- Teniendo en cuenta el plazo de ejecución por el ADICIONAL DE OBRA N°03 APROBADO, el cual CONTEMPLA POR 147 días calendarios, siendo su fecha de inicio el día 14 junio de 2024 al 07 y el termino programado el día 07 noviembre de

**REPÚBLICA DEL PERÚ**

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**
**Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura**

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°151 - 2024-UE ISEPRP-PIU**

**Piura, 17 julio de 2024**

2024, para la culminación del Adicional de Obra N°03, por lo que, conlleva a extender el servicio de consultoría por el tiempo restante de su ejecución, y así realizar el control de los trabajos en la obra, cautelando de forma directa y permanente la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato:

| CAUSAL | INICIO AMPLIACION DE PLAZO CONSULTORIA | FIN DE AMPLIACION DE PLAZO CONSULTORIA | AMPLIACION DE PLAZO CONSULTORIA |
|---|---|---|---|
| **Ampliación de plazo para la programación y ejecución del Adicional de Obra N°03** | 20/06/2024 | 07/11/2024 | 141 días calendarios. |

De acuerdo al CONTRATO N° 005-2022-UE. ISEPRP-PIU de fecha 18 agosto de 2022, en la CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL DEL CONTRATO N°005-2022-UE. ISEPRP-PIU, indica que la tarifa unitaria mensual por la Supervisión de obra es de S/71,358.5762, tal y como se describe en el siguiente cuadro referencial:

| DESCRIPCION DEL OBJETIVO | N° DE PERIODOS DE TIEMPO | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA REFERENCIAL UNITARIA | TOTAL OFERTA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| Supervisión de Obra | **13** | **meses** | **71,358.5762** | **927,661.49** |
| Liquidación | | | | **16,570.76** |
| | | | | **944,232.25** |

- Dicho monto contratado, es de acuerdo a la propuesta económica del Consorcio Supervisor Huarmaca, donde consideran al personal profesional, personal técnico, auxiliar y de servicio, incluye gastos de Licitación y contratación de obra, gastos por recepción y liquidación de obra, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | **PERSONAL PROFESIONAL TECNICO AUXILIAR Y DE SERVICIO** | | | | | | |
| 1.01 | **PERSONAL PROFESIONAL** | **U** | **TIEMPO** | **CANT** | **PARTICIPACION** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR PARCIAL** |
| | | | | | | | |
| 1.01.01 | JEFE DE SUPERVISION | MES | 13 Meses | 1 | 100% | S/. 7,200.00 | S/. 93,600.00 |
| 1.01.02 | SUPERVISOR DE OBRA | MES | 13 Meses | 1 | 100% | S/. 6,750.00 | S/. 87,750.00 |
| 1.01.03 | INGENIERO ASISTENTE DE SUPERV. DE OBRA | MES | 13 Meses | 1 | 100% | S/. 3,150.00 | S/. 40,950.00 |
| 1.01.04 | INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | MES | 13 Meses | 1 | 100% | S/. 3,600.00 | S/. 46,800.00 |
| 1.01.05 | INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 13 Meses | 1 | 100% | S/. 3,600.00 | S/. 46,800.00 |
| 1.01.06 | INGENIERO EN COSTOS , VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONE | MES | 13 Meses | 1 | 100% | S/. 3,600.00 | S/. 46,800.00 |
| 1.01.07 | LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES 51% | | | 0.51 | | | S/. 184,977.00 |
| | **Sub Total** | | | | | | **S/. 547,677.00** |
| | | | | | | | |
| 1.02 | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | |
| 1.02.01 | TOPOGRAFO | MES | 10 Meses | 1 | 100% | S/. 2,250.00 | S/. 22,500.00 |
| 1.02.02 | TECNICO EN CONSTRUCCION | MES | 13 Meses | 1 | 100% | S/. 1,350.00 | S/. 17,550.00 |
| 1.02.03 | LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES 51% | | | 0.51 | | | S/. 20,425.50 |

**REPÚBLICA DEL PERÚ**

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**
**Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura**

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°151 - 2024-UE ISEPRP-PIU**

**Piura, 17 julio de 2024**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sub Total** | | | | | | **S/. 60,475.50** |
| 1.03 | **LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA** | | | | | | |
| 1.03.01 | GASTOS DE LICITACION | UND | 1 Meses | 1 | 100% | S/. 450.00 | S/. 450.00 |
| 1.03.02 | GASTOS NOTARIALES | UND | 1 Meses | 1 | 100% | S/. 540.07 | S/. 540.07 |
| 1.03.03 | ELABORACION DE PROPUESTA | UND | 1 Meses | 1 | 100% | S/. 900.00 | S/. 900.00 |
| | **Sub Total** | | | | | | **S/. 1,890.07** |
| 1.04 | **RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA** | | | | | | |
| 1.04.01 | INGENIERO DE LIQUIDACION DE OBRA | MES | 1 Meses | 1 | 100% | S/. 5,800.00 | S/. 5,800.00 |
| 1.04.02 | VIATICOS ALIMENTACION MOVILIDAD ETC | MES | 1 Meses | 1 | 100% | S/. 4,125.50 | S/. 4,125.50 |
| 1.04.03 | LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES 51% | | | 0.51 | | | S/. 2,958.00 |
| | **Sub Total** | | | | | | **S/. 12,883.50** |
| | **TOTAL DE REMUNERACION PERSONAL DE OBRA** | | | | | | **S/. 622,926.07** |
| 2.00 | **ALQUILERES DE SERVICIOS** | | | | | | |
| **2.01** | **OFICINA IMPLEMENTACION** | | | | | | |
| 2.01.01 | COPIAS, IMPRESIONES PLOTEOS | MES | 13 Meses | 1 | 100% | S/. 405.13 | S/. 5,266.69 |
| 2.01.02 | (03) EQUIPO INFORMATIVO, TELEFONIA, (01) CAMARA FOTOGRAFICA, (04) MOBILIARIO PARA OFICINA | MES | 13 Meses | 1 | 100% | S/. 1,107.00 | S/. 14,391.00 |
| 2.01.03 | ALQUILER DE OFICINA (INCLUYE SERVICIOS LUZ, AGUA, INTERNET Y MANTENIMIENTO) | MES | 13 Meses | 1 | 100% | S/. 1,165.50 | S/. 15,151.50 |
| | **SUB TOTAL** | | | | | | **S/. 34,809.19** |
| **2.02** | **MOVILIZACION** | | | | | | |
| 1.01.06 | UNIDADES MOVILES (INCLUYE GASOLINA Y CHOFER) | MES | 13 Meses | 1 | 100% | S/. 2,520.00 | S/. 32,760.00 |
| | **SUB TOTAL** | | | | | | **S/. 32,760.00** |
| | **TOTAL DE REMUNERACION PERSONAL DE OBRA** | | | | | | **S/. 67,569.19** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GASTOS** | | **S/ 690,495.26** |
| **UTILIDAD** | **9.00%** | S/ 62,144.57 |
| **SUB TOTAL SUPERVISION** | | **S/ 752,639.83** |
| **IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE PREVENCIÓN Y MONITOREO Y VIGILANCIA ANTE EL COVID -19** | | **S/ 47,556.99** |
| **SUB TOTAL** | | **S/ 800,196.82** |
| **IGV** | **18.00%** | S/ 144,035.43 |
| **TOTAL GASTOS SUPERVISION_PROPUESTA ECONOMICA** | | **S/. 944,232.25** |

- De acuerdo a la ampliación solicitada de 141 días calendarios, para la supervisión de los trabajos que contemplan partidas a ejecutar, debe contemplarse para este Adicional N°03 de la Consultoría la suma de S/117,681.42 (Ciento diecisiete mil seiscientos ochenta y uno con 42/100 soles) incl. IGV, tal como se detalla en el,. KL.

**REPÚBLICA DEL PERÚ**

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**
**Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura**

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°151 - 2024-UE ISEPRP-PIU

**Piura, 17 julio de 2024**

## DESAGREGADO DE GASTOS - ADICIONAL N° 02

| ITEM | DESCRIPCIÓN | U | CANTIDAD | | | VALOR UNITARIO S/ | VALOR TOTAL S/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIEMPO | CANT. | PARTICIP. | | |
| 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, AUXILIAR Y DE SERVICIO (Incluye beneficios sociales y viáticos) | | | | | | |
| 1.01 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| 1.01.01 | Jefe de Supervisión | mes | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 7,200.00 | 0.00 |
| 1.01.02 | Supervisor de Obra | mes | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 6,750.00 | 6,750.00 |
| 1.01.03 | Ingeniero Asistente de Supervisión de Obra | mes | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 3,150.00 | 0.00 |
| 1.01.04 | Ingeniero Especialista en Seguridad y medio ambiente | mes | 1.00 | 1.00 | 75.00% | 3,600.00 | 2,700.00 |
| 1.01.05 | Ingeniero Especialista en estructuras | mes | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 3,600.00 | 0.00 |
| 1.01.06 | Ingeniero en Costos, Valorizaciones y Liquidación. | mes | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 3,600.00 | 0.00 |
| 1.01.07 | Leyes y beneficios sociales 51% (gratificación, CTS, vacaciones, etc.) | | | 0.51 | | | 4,819.50 |
| | SUBTOTAL | | | | | | 14,269.50 |
| 1.02 | PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| 1.02.01 | Topógrafo | mes | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 2,250.00 | 0.00 |
| 1.02.02 | Técnico en Construcción | mes | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 1,350.00 | 0.00 |
| 1.02.03 | Leyes y beneficios sociales 51% (gratificación, CTS, vacaciones, etc.) | | | 0.51 | | | 0.00 |
| | SUBTOTAL | | | | | | 0.00 |
| 1.03 | LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA | | | | | | |
| 1.03.01 | Gastos de Licitacion | und | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 450.00 | 0.00 |
| 1.03.02 | Gastos notariales | und | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 540.07 | 0.00 |
| 1.03.03 | Elaboración de Propuesta | und | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 900.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL | | | | | | 0.00 |
| 1.04 | RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | |
| 1.04.01 | Ingeniero de Liquidacion de Obra | mes | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 5,800.00 | 0.00 |
| 1.04.02 | Viáticos, alimentacion, movilidad, etc. | mes | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 4,125.50 | 0.00 |
| 1.04.03 | Leyes y beneficios sociales 51% (gratificacion, CTS, vacaciones, etc.) | | | 0.51 | | | 0.00 |
| | SUBTOTAL | | | | | | 0.00 |
| | TOTAL REMUNERACION PERSONAL DE OBRA | | | | | | 14,269.50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | ALQUILERES DE SERVICIOS | | | | | | |
| 2.01 | OFICINA IMPLEMENTACION | | | | | | |
| 2.01.01 | Copias, impresiones, planos | mes | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 405.13 | 405.13 |
| 2.01.02 | (03) Equipo informático, telefonía, (01) cámara fotográfica, (04) mobiliario para oficina | mes | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1,107.00 | 1,107.00 |
| 2.01.03 | Alquiler de Oficina (Incluye Servicios(Luz, agua, internet y mantenimiento) | mes | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1,165.50 | 1,165.50 |
| | SUBTOTAL | | | | | | 2,677.63 |
| 2.02 | MOVILIZACIÓN | | | | | | |
| 2.02.01 | Unidades Moviles (Incluye gasolina y chofer) | mes | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 2,520.00 | 2,520.00 |
| | SUBTOTAL | | | | | | 2,520.00 |
| | TOTAL COSTO DE SERVICIOS | | | | | | 5,197.63 |

| | |
|---|---|
| COSTO DIRECTO | 19,467.13 |
| UTILIDAD (9%) | 1,752.04 |
| SUBTOTAL SUPERVISIÓN | 21,219.17 |
| IMPLEMENTACION DE PLAN DE PREVENCION Y MONITOREO Y VIGILANCIA ANTE EL COVID-19 | 0.00 |
| SUB TOTAL | 21,219.17 |
| IGV (18%) | 3,819.45 |
| TOTAL GASTOS SUPERVISION DE OBRA | 25,038.62 |

| | |
|---|---|
| TARIFA MENSUAL ADICIONAL N°02 | S/ 25,038.62 |
| TARIFA DIARIO ADICIONAL N°02 | S/ 834.62 |
| TOTAL, DEL ADICIONAL N°02 DE LA CONSULTORIA (141 D.C.) | S/ 117,681.42 |

*¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue ¡*

**REPÚBLICA DEL PERÚ**

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**
**Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura**

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°151 - 2024-UE ISEPRP-PIU**

**Piura, 17 julio de 2024**

- Conforme a la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS DEL CONTRATO N°005-2022-UE. ISEPRP-PIU, la entidad realizara la retención del 10% como Garantía de Fiel Cumplimiento por la prestación de Adicional N°02, el cual equivale a la suma de S/11,768.14 (Once mil setecientos sesenta y ocho con 14/100 soles), en cumplimiento a lo estipulado en el contrato. Por último, se detalla que la Consultoría del Servicio de Supervisión de obra, tendría un acumulado de adicionales por el monto de S/224,336.59 (Doscientos veinticuatro mil trescientos treinta y seis mil con 59/100 soles) la cual equivale al 23.76% del monto contratado, estando dentro del porcentaje establecido en el artículo 157ª de la Ley de Contrataciones del Estado.

| CALCULO DE INCIDENCIA DE LA CONSULTORIA DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| MONTO CONTRATADO DE LA CONSULTORIA DE OBRA (Ind. IGV) | S/ 944,232.25 | | |
| DESCRIPCION | MONTO DEL PRESUPUESTO S/. | % DE INCIDENCIA | % DE INCIDENCIA ACUMULADO |
| ADENDA N°01 DEL CONTRATO N°005-2022-UE.UE.ISEPRP-PIU | | | |
| ADICIONAL N°01 DE LA SUPERVISION DE OBRA | S/106,655.17 | 11.30% | 11.30% |
| ADICIONAL N°02 DE LA SUPERVISION DE OBRA | S/117,681.42 | 12.46% | 23.76% |
| % DE INCIDENCIA DE RELACION CON EL MONTO CONTRATADO DE LA CONSULTORIA | | | 23.76% |

Que, el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley dispone lo siguiente: "El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento". Entre los supuestos de modificación contractual a los cuales hace referencia el numeral citado se encuentra la autorización de ampliaciones de plazo, modificación que puede aprobarse en el marco de una contratación pública, con independencia del objeto contractual.

Que, el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Adicionales y Reducciones. 157.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.

Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. 157.3 En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción.

**REPÚBLICA DEL PERÚ**

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**
**Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura**

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°151 - 2024-UE ISEPRP-PIU**

**Piura, 17 julio de 2024**

Cuando corresponda la aprobación de adicionales de supervisión derivados de prestaciones adicionales de obra o de variaciones en el plazo de la obra o en el ritmo de trabajo de la obra, la resolución de aprobación del adicional de supervisión debe emitirse hasta antes del pago de dichas prestaciones adicionales, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 34.6 del artículo 34 de la Ley.

Que, asimismo, el artículo 158. Ampliación del plazo contractual.158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:

a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.

158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.

158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal.

158.5. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista según la tarifa contratada cuando se haya establecido dicho sistema de contratación o, en su defecto, se paga el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad.

158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión.

Que, mediante Memorando Nª170-2024/GRP-400003-02 de fecha 16 julio de 2024, la oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite certificación presupuestal ejercicio fiscal 2024 por el monto de S/ 117,681.42 (Ciento diecisiete mil seiscientos ochenta y uno con 42/100 soles para la cancelación del servicio.

Que, con Informe N° 224-2024/GRP-400003-03 de fecha 17 julio de 2024, la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura emite opinión legal precisando que, conforme a lo que prescribe el artículo 158.5. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista según la tarifa contratada cuando se haya establecido dicho sistema de contratación o, en su defecto, se

**REPÚBLICA DEL PERÚ**

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**
**Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura**

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°151 - 2024-UE ISEPRP-PIU**

**Piura, 17 julio de 2024**

paga el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad, el presente caso, se cuenta con el Memorando Nº170-2024/GRP-400003-02 de fecha 16 julio de 2024, donde la oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha emitido la certificación presupuestal por el monto de S/ 117,681.42 (Ciento diecisiete mil seiscientos ochenta y uno con 42/100 soles para la cancelación del servicio de consultoría; razón por la cual, esta oficina no genera observaciones; recomendando su aprobación.

Que, con las visaciones de la Oficina de Administración, Dirección de Infraestructura, y la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 304 "Institutos Superiores Educación Pública Regional de Piura".

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio de 2002, Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre de 2002, modificada por Ley N° 27902 del 30 de diciembre de 2002, el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad Ejecutora "Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura", actualizado por Ordenanza Regional N° 357-2016/GRP-CR; la Directiva de Desconcentración de Facultades y delegación de competencias del Gobierno Regional de Piura a sus Unidades Orgánicas y/o Proyectos Especiales en materia de contrataciones, modificada mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 30 de diciembre de 2016 y la Resolución Ejecutiva Regional N°633-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR, de fecha 25 de julio de 2023.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR** la **AMPLIACION DE PLAZO N°02 AL SERVICIO DE CONSULTORIA TRAS LA APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA N°03 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HUARMACA – DISTRITO HUARMACA – PROVINCIA DE HUANCABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N°2115687** por **141 DÍAS CALENDARIOS, LA MISMA QUE SE COMPUTARÀ DESDE EL 20 JUNIO DE 2024 AL 07 NOVIEMBRE DE 2024.**

**ARTICULO SEGUNDO: APROBAR** el **ADICIONAL N°02** al **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HUARMACA – DISTRITO HUARMACA – PROVINCIA DE HUANCABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N°2115687**, por el monto ascendente a S/117,681.42 (Ciento diecisiete mil seiscientos ochenta y uno con 42/100 soles) incl. IGV, contando con la propuesta económica y profesionales ofertados primogénitos.

**ARTICULO TERCERO: ENCOMENDAR** a la Dirección de Infraestructura, para que en el trámite de pago de valorización por la prestación del Adicional Nº02, se proceda con la retención del monto ascendente S/11,768.14 (Once mil setecientos sesenta y ocho con 14/100 soles), que corresponde al 10% de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo pactado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS DEL CONTRATO N°005-2022-UE. ISEPRP-PIU,

**REPÚBLICA DEL PERÚ**

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**
**Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura**

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°151 - 2024-UE ISEPRP-PIU**

**Piura, 17 julio de 2024**

**ARTICULO CUARTO: PRECISAR**, el Adicional N°02 del Servicio de Consultoría de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HUARMACA – DISTRITO HUARMACA – PROVINCIA DE HUANCABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N°2115687, será coberturado presupuestalmente conforme se detalla en el Memorando Nª170-2024/GRP-400003-02 de fecha 16 julio de 2024, donde la oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha emitido la certificación presupuestal por el monto de S/ 117,681.42 (Ciento diecisiete mil seiscientos ochenta y uno con 42/100 soles).

**ARTICULO QUINTO: DISPONER** que la **OFICINA DE ABASTECIMIENTO** elabore la adenda modificatoria al Contrato de Obra vigente, modificando el monto contractual primigenio, conforme al articulo 34ª de la Ley de Contrataciones del Estado.

**ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR** la presente resolución al Contratista, Supervisor, Oficina de Administración, Dirección de Infraestructura, y la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura del Gobierno Regional de Piura.

**REGISTRESE. COMUNIQUESE. CUMPLASE Y ARCHIVESE**

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
U.E.I.S.E.P.R.P
Fernando Anthony Santa Cruz Aguilar
DIRECTOR EJECUTIVO (E)

*¡En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue ¡*