REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 728 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 29 NOV 2024

VISTOS: *El Informe N° 773-2024/GRP-402000-402100 de fecha 28 de noviembre del 2024; el Proveído de Gerencia Sub Regional de fecha 26 de noviembre del del 2024, inserto en el Informe N° 1081-2024/GRP-GSRMH-402400- de fecha 27 de noviembre de 2024; el Informe N° 3737-2024/GRP-402420 de fecha 25 de noviembre de 2024; el Memorándum Nº 1022-2024/GRP-402400 de fecha 30 de octubre del 2024; el Memorándum Nº 800-2024/GRP-402000-402200 de fecha 29 de octubre del 2024; Informe N° 751-2024/GRP-GSRMH-402400- de fecha 23 de agosto de 2024; el Informe N° 2515-2024/GRP-402420 de fecha 09 de agosto de 2024; el Informe N° 2427-2024/GRP-402420 de fecha 30 de julio de 2024; la Hoja de Registro y Control - 2024, Expediente N° 05035 de fecha 25 de julio de 2024, conteniendo la Carta Nº 054-2024/C.PIURA de fecha 24 de julio de 2024; la Resolución Gerencial Sub Regional Nº 230-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA -GGR de fecha 12 de julio del 2024, y;*

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 04 de octubre del 2023, se suscribo el ***Contrato Nº 029-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G*** *entre la* ***"Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba"*** *y el* ***"CONSORCIO PIURA"****, para la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra:* ***"CREACIÓN DEL PUENTE VIAL VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2194133,*** *por el monto de S/ 802,329.75 y un Plazo de Ejecución de 270 días calendario;*

Que, con fecha 16 de noviembre del 2023, se suscribo el ***Contrato Nº 033-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G*** *entre la* ***"Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba"*** *y el* ***"CONSORCIO EJECUTOR YJ"*** *para la Ejecución de la Obra:* ***"CREACIÓN DEL PUENTE VIAL VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2194133,*** *por el monto de S/ 14´263,639.90 y un Plazo de Ejecución de 240 días calendario;*

Que, mediante ***Resolución Gerencial Sub Regional Nº 230-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA -GGR de fecha 12 de julio del 2024,*** *se resuelve en su* ***ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR*** *la ejecución de la* ***PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA DE CARÁCTER DE EMERGENCIA*** *en la obra: "CREACIÓN DEL PUENTE VIAL VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE. PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", con CUI Nº 2194133, por el monto de* ***S/. 175,076.70 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO CON 70/100 SOLES)****, incluido IGV, el mismo que tiene una incidencia del 1.23% del monto contractual vigente, el cual no excede del 15% del monto del contrato de origen, cuya ejecución (según los metrados realmente ejecutados)* ***ha sido verificada*** *por las unidades de organización de la Gerencia Sub Regional "Morropón Huancabamba";*

Que, mediante ***Hoja de Registro y Control - 2024, Expediente Nº 05035 de fecha 25 de julio de 2024, conteniendo la Carta Nº 054-2024/C.PIURA de fecha 24 de julio de 2024,*** *el Sr. Jhon Alex Quinde Contreras - Representante Común del* ***"CONSORCIO PIURA"****– Supervisor de Obra,* ***SOLICITA GENERAR ADENDA Nº 03 PARA REALIZAR MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA****, en base a la* ***APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA DE CARÁCTER DE EMERGENCIA,*** *la misma que* ***fue*** *ejecutada desde el 08 hasta el 22 de marzo de 2024, computándose una duración de Quince (15) días calendario; así mismo el monto de la Certificación Presupuestal a solicitar es:*

RESUMEN DE PAGOS POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

ENTIDAD	GERENCIA SUBREGIONAL MORRPÓN HUANCABAMBA
SUPERVISIÓN	CONSORCIO PIURA
SUPERVISOR DE OBRA	ING. DARWIN BAQUE QUEVEDO

SUPERVISION DE EXP TECNICO	-	A SUMA ALZADA	SUPERVISION DE EXP TECNICO A.D. 10%	-	PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN CONTRATO	
SUPERVISION DE OBRA INC IGV	768,161.80	TARIFA	SUPERVISION DE OBRA A.D. 10% INC IGV	-	PLAZO REVISION DE EXP. TECNICO	
LIQUIDACION DE OBRA INC. IGV	44,167.95	A SUMA ALZADA	LIQUIDACION DE OBRA A.D. 10 %	-	SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA	240 d.c.
TOTAL, SERVICIO DE CONSULTORIA	802,329.75		TOTAL, ADELANTO DIRECTO INC IGV	-	REVISIÓN DE LIQUIDACION DE OBRA	30 d.c.

N° VAL	MES	NUMERO DE DIAS	UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA DIARIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	TOTAL MONTO SUPERVISADO POR TARIFA	RETENCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA	MONTO DE DETRACCIÓN (12%)	MONTO A CANCELAR AL CONSULTOR	N° DE FACTURA
PLAZO DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE CARÁCTER DE EMERGENCIA (15 DÍAS CALENDARIO)									
PRESTACIÓN ADICIONAL DE CARÁCTER DE EMERGENCIA		15.00	DIAS	3,160.0076	47,400.11	-	5,688.01	41,712.10	

Son: Cuarenta y siete mil cuatrocientos con 11/100 soles.

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 728 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 29 NOV 2024

Que, mediante ***Informe N° 2427-2024/GRP-402420 de fecha 30 de julio de 2024,*** *el Sub Director de la Unidad de Obras se dirige al Director Sub Regional de Infraestructura, en el que* ***SOLICITA ELABORACIÓN DE ADENDA N° 03 PARA REALIZAR LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO, EN BASE A LA APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA CON CARÁCTER DE EMERGENCIA,*** *concluyendo en lo siguiente:*

- *Es preciso indicar que el Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la obra citada en la referencia (a), ha sido contratada bajo un sistema de Tarifas Mensuales, cuyo monto diario es de* ***S/ 3,160.0075 (Tres Mil Ciento Sesenta con 0075/100 soles)****.*
- *Según* ***RESOLUCION GERENCIA GENERAL N 230-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA****. de Fecha 12 de Julio 2024, Resuelve* ***APROBAR*** *la ejecución de la* ***PRESTACION ADCIONAL DE CARÁCTER DE EMERGENCIA****, por un Lapso de 15 (quince) días calendarios de ejecución (Del 08 al 22 de marzo), los mismos que al calcular por el monto de la tarifa diaria, arroja un monto de* ***S/. 47,400.11 (Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos con 11/100 soles).***
- *Por lo anteriormente expuesto, esta División de Obras solicita seguir con dicho trámite, con la finalidad que se solicite la Certificación Presupuestal y se elabore dicha Adenda, para realizar la modificación al Contrato.*

Que, mediante ***Informe N° 2515-2024/GRP-402420 de fecha 09 de agosto de 2024****, el Sub Director de la Unidad de Obras se dirige al Director Sub Regional de Infraestructura, indicando lo siguiente:*

ANÁLISIS:

Habiendo revisado el CARTA N°054-2024/C PIURA, alcanzado a la entidad, con fecha 25 de julio de 2024, con atención a la División de Obras - Morropón - Huancabamba, así mismo según proveído al INFORME N°2427-2024/GRP-402420, por la dirección sub regional de infraestructura, la misma que solicite un mayor análisis y sustento para seguir con dicho trámite.
Según se detalla

Aspecto Técnico:

- *Se hace de conocimiento que, existiendo la Aprobación de la Prestación Adicional de Obra Con Carácter de Emergencia, mediante acto resolutivo, que contempla quince (15) días calendarios de ejecución, los mismos que se ejecutaron durante el periodo del 08 al 22 de marzo de 2024.*
- *Enmarcados en el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N°344-2018-EF, según el Articulo N°160, Numeral N° 160.1, se da cumplimiento a lo establecido.*
- *El monto para solicitar la Certificación Presupuestal es de S/. 47,400.10 (Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos con 11/100 soles).*
- *La presencia de la Supervisión; en la ejecución de la Prestación Adicional con Carácter de Emergencia ha sido permanente, desde la suscripción del Acta De Autorización De Ejecución De Prestación Adicional De Carácter De Emergencia, Ejecución y Culminación De los trabajos de dicha Prestación, finalmente hasta que Declara Procedente, la Valorización N°01 - Prestación Adicional De Carácter de Emergencia N°01-Periodo del 08 al 22 de marzo de 2024.*
- *Dicho sustento técnico se plasma en el numeral II. ANTECEDENTES, los mismos que forman parte desde el inicio de trámite de dicha prestación, aprobación, ejecución y culminación de la misma.*

CONCLUSIONES:

- *Es preciso indicar que el Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la obra citada en la referencia (a), ha sido contratada bajo un sistema de Tarifas Mensuales, cuyo monto diario es de* ***S/ 3,159.0075 (Tres Mil Ciento Cincuenta y Nueve con 0075/100 soles).***
- *Según* ***RESOLUCION GERENCIA GENERAL N 230-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA****. de Fecha 12 de Julio 2024, Resuelve* ***APROBAR*** *la ejecución de la* ***PRESTACION ADCIONAL DE CARÁCTER DE EMERGENCIA****, por un Lapso de 15 (quince) días calendarios de ejecución (Del 08 al 22 de marzo), los mismos que al calcular por el monto de la tarifa diaria, arroja un monto de* ***S/. 47,400.11 (Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos con 11/100 soles).***
- *Por lo anteriormente expuesto, esta División de Obras solicita seguir con dicho trámite, con la finalidad que se solicite la Certificación Presupuestal y se elabore dicha Adenda, para realizar la modificación al Contrato;*

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 728- 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 29 NOV 2024

Que, mediante ***Informe N° 751-2024/GRP-GSRMH-402400- de fecha 23 de agosto de 2024,*** *Director Sub Regional de Infraestructura, remite a al Gerente Sub Regional Morropon Huancabamba, el Informe de Elaboración de la* ***ADENDA N° 03 PARA REALIZAR LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO, EN BASE A LA APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA CON CARÁCTER DE EMERGENCIA,*** *en el que concluye:*

- *Es preciso indicar que el Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la obra citada en la referencia (a), ha sido contratada bajo un sistema de Tarifas Mensuales, cuyo monto diario es de* ***S/ 3,160.0075 (Tres Mil Ciento Sesenta con 0075/100 soles).***
- *Según* ***RESOLUCION GERENCIA GENERAL N°230-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA****. de Fecha 12 de Julio 2024, Resuelve* ***APROBAR*** *la ejecución de la* ***PRESTACION ADCIONAL DE CARÁCTER DE EMERGENCIA,*** *por un Lapso de 15 (quince) días calendarios de ejecución (Del 08 al 22 de marzo), los mismos que al calcular por el monto de la tarifa diaria, arroja un monto de* ***S/. 47,400.11 (Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos con 11/100 soles).***
- *Por lo anteriormente expuesto, esta DIRECCIÓN solicita seguir con dicho trámite, con la finalidad que se solicite la Certificación Presupuestal y se elabore dicha Adenda, para realizar la modificación al Contrato;*

Que, mediante ***Memorándum N° 800-2024/GRP-402000-402200 de fecha 24 de octubre del 2024****, la Jefa de la Oficina Sub regional de Planificación, Presupuesto e Informática, remite la* ***Disponibilidad Presupuestal*** *por el monto* ***S/. 47,400.10 (Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos con 10/100 soles)*** *para Elaboración de la* ***ADENDA N° 03 PARA REALIZAR LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO, EN BASE A LA APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA CON CARÁCTER DE URGENCIA OBRA CUI N° 2194133;***

Que, mediante ***Memorándum N° 1012-2024/GRP-402400 de fecha 29 de octubre del 2024,*** *el Director Sub Regional de Infraestructura se dirige a la Jefa de la Oficina Sub Regional de Administración, mediante la cual solicita la Elaboración de la* ***ADENDA N° 03 PARA REALIZAR LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO, EN BASE A LA APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA CON CARÁCTER DE EMERGENCIA CUI N° 2194133;***

Que, mediante ***Informe N° 3737-2024/GRP-402420 de fecha 25 de noviembre de 2024,*** *el Sub Director División de Obras se dirige al Director Sub Regional de Infraestructura, el que,* ***Recomienda Emisión de Acto Resolutivo que Apruebe Ampliación de Plazo y Mayor Prestación de Consultoría de Obra por el período comprendido del 08 al 22 de marzo del 2024;*** *así mismo, concluyendo lo siguiente:*

3.1. *Que en concordancia con la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 230-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 12.07.24, en estricto cumplimiento de lo establecido en Articulo 199. Efectos de la modificación del plazo contractual numeral 199.7. "(...) En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplia, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal (...), deberá emitir acto resolutivo aprobando la prestación adicional de la supervisión, el reconocimiento de pago a favor de la supervisión por el periodo comprendido del 08 al 22 de marzo del 2024 y efectuar el pago correspondiente a S/ 47,385.11 (Cuarenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 11/100 soles), a favor de la supervisión CONSORCIO PIURA según la tarifa establecida en Contrato N°029-2022/GOB REG. PIURA-GSRMH-G.*

3.2. *Debido a que la obra se encuentra en ejecución no se puede consignar fecha de culminación de supervisión pues, como se sabe al ser un contrato directamente vinculado a la ejecución de obra, seguirá ampliando su plazo proporcionalmente en cuanto se amplié el plazo de ejecución de obra, la misma que a la fecha registra un avance menor al 90%, asimismo, hasta que no se culmine la obra no se podría determinar la fecha de recepción de obra y por tanto vigencia de contrato, por lo cual a la fecha solo se puede consignar las fechas expuestas en Cuadro: ADENDAS DE SUPERVISISIÓN "CONSORCIO PIURA", de la supervisión de obra "CREACIÓN DEL PUENTE VIAL VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N 2194133.*

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 728 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 29 NOV 2024

Que, mediante ***Informe N° 1081-2024/GRP-GSRMH-402400- de fecha 27 de noviembre de 2024,*** *el Director Sub Regional de Infraestructura, se dirige al Gerente Sub Región Morropón Huancabamba, concluyendo y recomendado:*

1.1. Que en concordancia con la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 230-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 12.07.24, en estricto cumplimiento de lo establecido en Articulo 199. Efectos de la modificación del plazo contractual numeral 199.7. "(...) En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplia, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal (...), deberá emitir acto resolutivo aprobando la prestación adicional de la supervisión, el reconocimiento de pago a favor de la supervisión por el periodo comprendido del 08 al 22 de marzo del 2024 y efectuar el pago correspondiente a S/ 47,385.11 (Cuarenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 11/100 soles), a favor de la supervisión CONSORCIO PIURA según la tarifa establecida en Contrato N°029-2022/GOB REG. PIURA-GSRMH-G.

1.2. Debido a que la obra se encuentra en ejecución no se puede consignar fecha de culminación de supervisión pues, como se sabe al ser un contrato directamente vinculado a la ejecución de obra, seguirá ampliando su plazo proporcionalmente en cuanto se amplié el plazo de ejecución de obra, la misma que a la fecha registra un avance menor al 90%, asimismo, hasta que no se culmine la obra no se podría determinar la fecha de recepción de obra y por tanto vigencia de contrato, por lo cual a la fecha solo se puede consignar las fechas expuestas en ***Cuadro: ADENDAS DE SUPERVISISIÓN "CONSORCIO PIURA",*** *de la supervisión de obra "CREACIÓN DEL PUENTE VIAL VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N 2194133.*

Que, mediante proveído de fecha 27 de noviembre del 2024, inserto en el ***Informe N° 1081-2024/GRP-GSRMH-402400- de fecha 27 de noviembre de 2024,*** *la Gerencia Sub Regional remite los actuados a la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal para su atención correspondiente;*

Que, con ***Informe N° 773-2024/GRP-402000-402100 de fecha 28 de noviembre del 2024****, la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, concluye:* ***1)*** *"Que, es procedente la* ***APROBACIÓN*** *de la* ***Ampliación de Plazo por Quince (15) días calendario****, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "CREACIÓN DEL PUENTE VIAL VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2194133, en atención a la* ***APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA DE CARÁCTER DE EMERGENCIA*** *(Resolución Gerencial Sub Regional N° 230-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA -GGR de fecha 12 de julio del 2024),* ***la misma que fue ejecutada desde el 08 al 22 de marzo de 2024,*** *computándose una duración de* ***Quince (15) días calendario****;* ***2)*** *Que, de acuerdo a la Tarifa ofertada (S/ 3,159.0075 (Tres Mil Ciento Cincuenta y Nueve con 0075/100 soles) por la Supervisión de Obra, corresponde* ***APROBAR*** *la Mayor Prestación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra "CREACIÓN DEL PUENTE VIAL VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2194133, a cargo del* ***"CONSORCIO PIURA"*** *por el monto de* ***S/ 47,385.11*** *(Cuarenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 11/100 soles), la misma que cuenta con la respectiva* ***Disponibilidad Presupuestal*** *mediante* ***Memorándum N° 800-2024/GRP-402000-402200*** *de fecha 24 de octubre del 2024, debiéndose emitir el Acto Resolutivo correspondiente y posterior a ello se proceda con la Elaboración de la respectiva Adenda al* ***Contrato N° 029-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G; 3) SE RECOMIENDA,*** *que la Oficina Sub Regional de Planificación, Presupuesto e Informática, realice los actos administrativos necesarios, a fin de emitirse la Certificación Presupuestal correspondiente y* ***4) SE RECOMIENDA,*** *que la Oficina Sub Regional de Administración, realice las acciones correspondientes para que el Responsable del Equipo de Abastecimientos, elabore la respectiva adenda al* ***Contrato N° 029-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G*** *para la Supervisión de Obra "CONSORCIO PIURA" y posterior a su suscripción, se proceda a su registro en el SEACE;*

Que, en primer lugar, debe indicarse que, una vez perfeccionado el contrato, el contratista se compromete a ejecutar las prestaciones pactadas en favor de la Entidad, mientras que esta última se compromete a pagar al contratista

la contraprestación acordada. En estos términos, el contrato se entenderá cumplido cuando ambas partes ejecuten sus prestaciones a satisfacción de sus respectivas contrapartes;

Ahora bien, el cumplimiento recíproco y oportuno de las prestaciones pactadas por las partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación pública; sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual;

Que, la presente obra ***"CREACIÓN DEL PUENTE VIAL VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2194133,*** *se ejecuta en el marco del* ***Contrato N° 033-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G*** *y la Supervisión con* ***Contrato N° 029-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G,*** *por lo que se rige bajo los alcances del* ***Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado*** *aprobado por Decreto Supremo N.° 344-2018-EF y sus modificatorias (en adelante "el Reglamento);*

Que, el artículo 186° del Reglamento establece que durante la ejecución de una obra debe contarse, de modo ***permanente y directo****, con un inspector o con un* ***supervisor****, a elección de la Entidad, a menos que el valor de la obra a ejecutarse sea igual o superior al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo, supuesto en el cual, necesariamente debe contarse con un supervisor de obra;*

Por su parte, el artículo 187° del Reglamento precisa que a través del supervisor la Entidad ***controla*** *los trabajos realizados por el ejecutor de la obra, siendo aquel el responsable de velar de forma* ***directa y permanente*** *por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato;*

En cuanto a la solicitud de ***Ampliación de Plazo*** *para la* ***Supervisión de Obra*** *por el plazo de* ***Quince (15)*** *días calendario, debe tenerse en cuenta que el* ***artículo 199°*** *del Reglamento establece los efectos de la modificación del plazo contractual (para el caso en concreto, la modificación del plazo de ejecución de obra por ampliación), indicando que el* ***numeral 199.7*** *que "En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal";*

Al fin de definir a qué contratos vinculados se refiere la norma citada, se tiene lo expuesto por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, a través de su ***OPINIÓN N° 042-2023/DTN,*** *en donde señala: "(…) Sobre el particular, debe indicarse que en Opiniones anteriores[1] emitidas por este despacho se ha señalado que "(...) si bien el contrato de supervisión es un contrato independiente del contrato de obra en tanto constituyen relaciones jurídicas distintas,* ***ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria[2] que tiene el primero respecto del segundo. Esta relación de accesoriedad determina que los eventos que afectan la ejecución de la obra, por lo general, también afectan las labores del supervisor";***

En virtud a ello, se advierte que como consecuencia de la aprobación de la ampliación de plazo del contrato de ejecución de obra (con independencia de la causal invocada para dicha aprobación), conforme a lo dispuesto en el numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento, la Entidad está facultada a ampliar el contrato de supervisión de obra; toda vez que este último, por su naturaleza, se encuentra directamente vinculado al contrato de ejecución de obra;

Así en el caso materia de análisis, tenemos que mediante ***Resolución Gerencial Sub Regional Nº 230-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA -GGR de fecha 12 de julio del 2024,*** *se* ***aprobó*** *la* ***PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA DE CARÁCTER DE EMERGENCIA*** *y cuyo plazo de Ejecución* ***fue por Quince (15) días calendario*** *para la Obra "CREACIÓN DEL PUENTE VIAL VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2194133;*

En atención a ello, el Sr. Jhon Alex Quinde Contreras - Representante Común del ***"CONSORCIO PIURA"****– Supervisor de Obra, solicitó mediante Hoja de Registro y Control - 2024, Expediente N° 05035 de fecha 25 de julio de*

---

[1] Tal es el caso de la Opinión N° 154-2019/DTN.

[2] Naturaleza que se origina en la obligación que tiene el supervisor de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecución del contrato de obra.

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 728 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 29 NOV 2024

2024, conteniendo la Carta N° 054-2024/C.PIURA de fecha 24 de julio de 2024, la Elaboración de la Adenda N° 03 para realizar la Modificación al Contrato de Consultoría de Obra, en base a la ***APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA DE CARÁCTER DE EMERGENCIA, la misma que fue ejecutada desde el 08 al 22 de marzo de 2024,*** *computándose una duración de* ***Quince (15) días calendario;***

Sumado a ello, y para dar cumplimiento a las Obligaciones del Contrato de Supervisión y Liquidación, se tiene que mediante ***Memorándum N° 800-2024/GRP-402000-402200 de fecha 24 de octubre del 2024****, la Jefa de la Oficina Sub Regional de Planificación, Presupuesto e Informática, alcanza la* ***Disponibilidad Presupuestal por el monto de S/ 47,400.11 (Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos con 10/100 soles),*** *para la Ampliación de Plazo de la Supervisión de Obra por Quince (15) días calendario, debiendo emitir el Acto Resolutivo correspondiente;*

No obstante, mediante ***informes técnicos*** *emitidos por el Sub Director de la División de Obras (Informe N° 3737-2024/GRP-402420 de fecha 25 de noviembre de 2024) y la Dirección Sub Regional de Infraestructura (Informe N° 1081-2024/GRP-GSRMH-402400- de fecha 27 de noviembre de 2024), quienes declaran que es* ***PROCEDENTE*** *aprobar la* ***Ampliación de Plazo para la Supervisión*** *de la obra, por* ***Quince (15) días calendario*** *y efectuar el pago por el monto de* ***S/ 47,385.11*** *(Cuarenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 11/100 soles), a favor de la Supervisión* ***"CONSORCIO PIURA"*** *según la tarifa (S/ 3,159.0075 (Tres Mil Ciento Cincuenta y Nueve con 0075/100 soles), establecida en el* ***Contrato N° 029-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G;***

Que, en tal sentido, estando a los considerandos antes expuestos, a los informes técnicos y legal emitidos de esta Gerencia Sub Regional, corresponde ***APROBAR*** *la* ***Ampliación de Plazo por Quince (15) días calendario****, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "CREACIÓN DEL PUENTE VIAL VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2194133, en atención a la* ***APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA DE CARÁCTER DE EMERGENCIA*** *(Resolución Gerencial Sub Regional N° 230-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA - GGR de fecha 12 de julio del 2024),* ***la misma que fue ejecutada desde el 08 al 22 de marzo de 2024,*** *computándose una duración de* ***Quince (15) días calendario****;*

Así mismo de acuerdo a la Tarifa ofertada (S/ 3,159.0075 (Tres Mil Ciento Cincuenta y Nueve con 0075/100 soles) por la Supervisión de Obra, corresponde ***APROBAR*** *la Mayor Prestación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra "CREACIÓN DEL PUENTE VIAL VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2194133, a cargo del* ***"CONSORCIO PIURA"*** *por el monto de* ***S/ 47,385.11*** *(Cuarenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 11/100 soles), la misma que cuenta con la respectiva* ***Disponibilidad Presupuestal*** *mediante* ***Memorándum N° 800-2024/GRP-402000-402200*** *de fecha 24 de octubre del 2024, debiéndose emitir el Acto Resolutivo correspondiente y posterior a ello se proceda con la Elaboración de la respectiva Adenda al* ***Contrato N° 029-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G.***

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30225 -Ley de Contrataciones del Estado-, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, normas ampliatorias, y supletoriamente la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba Normas de Control Interno para el Sector Público;

Con las visaciones de la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la División de Obras y la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio de 2002, Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre de 2002, modificada por Ley N° 27902 del 30 de diciembre de 2002, la Directiva Actualizada N° 010-2006/GRP-GRPPAT-SGRDI, respecto a la Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones del Titular del Pliego 457 de las dependencias del Gobierno Regional Piura, así como su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, del 30 de diciembre de 2016, y la Resolución Ejecutiva Regional N°05-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 02 de enero de 2023;

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 728 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 29 NOV 2024

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR *la* ***Ampliación de Plazo por Quince (15) días calendario****, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "CREACIÓN DEL PUENTE VIAL VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2194133, en atención a la* ***APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA DE CARÁCTER DE EMERGENCIA*** *(Resolución Gerencial Sub Regional Nº 230-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA - GGR de fecha 12 de julio del 2024),* ***la misma que fue ejecutada desde el 08 al 22 de marzo de 2024,*** *computándose una duración de Quince (15) días calendario, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente Resolución.*

ARTICULO SEGUNDO. – APROBAR *la Mayor Prestación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra "CREACIÓN DEL PUENTE VIAL VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2194133, a cargo del* ***"CONSORCIO PIURA"****, de acuerdo a la Tarifa ofertada (S/ 3,159.0075 (Tres Mil Ciento Cincuenta y Nueve con 0075/100 soles); por el monto de* ***S/ 47,385.11*** *(Cuarenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 11/100 soles), la misma que cuenta con la respectiva* ***Disponibilidad Presupuestal*** *mediante* ***Memorándum Nº 800-2024/GRP-402000-402200*** *de fecha 24 de octubre del 2024.*

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER *que la Oficina Sub Regional de Planificación, Presupuesto e Informática, realice los actos administrativos necesarios, a fin de emitirse la Certificación Presupuestal correspondiente.*

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER *que la Oficina Sub Regional de Administración, realice las acciones correspondientes para que el Responsable del Equipo de Abastecimientos elabore la respectiva adenda al* ***Contrato Nº 029-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G*** *como motivo de la Ampliación de Plazo descrita en el Artículo Primero de la presente Resolución y posterior a su suscripción, se proceda a su registro en el SEACE.*

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR *la presente Resolución al* ***Sr. FREY GUZMAN MELENDRES CAMPOS- REPRESENTANTE COMUN - DEL "CONSORCIO EJECUTOR YJ"*** *en calidad de Contratista Ejecutor con domicilio ubicado en: JIRÓN LIBERTAD N°632-CHULUCANAS-MORROPÓN-PIURA y/o correo electrónico: consorcioejecutoryj1@gmail.com; y al* ***Sr, JHON ALEX QUINDE CONTRERAS****- Representante Común del* ***"CONSORCIO PIURA"****, en calidad de Supervisor de Obra mencionada en su domicilio: CALLE MICAELA BASTIDAS N°0235 CENTRO DE CHULUCANAS, REFERENCIA A ESPALDA DEL COLEGIO LA UNIDAD, CHULUCANAS- MORROPÓN – PIURA y/o con correo electrónico: ingealexquinde@gmail.com, para su cumplimiento conforme a lo establecido en la normatividad vigente.*

ARTÍCULO SEXTO. – DISPONER *la publicación de la presente resolución en el portal web de la Gerencia Sub Regional "Morropón Huancabamba" del Gobierno Regional Piura.*

ARTICULO SÉPTIMO. – HACER DE CONOCIMIENTO *el contenido de la presente Resolución a la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la División de Obras, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, y demás estamentos que corresponda de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.*

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
ING. WALTER HUANCAS CHINCHAY
CIP 107258
Gerente Sub Regional