# *Resolución de Gerencia Municipal N° 089-2024- MDP/GM*

Pucará, 23 de Septiembre 2024

VISTO:

La **Carta N° 239-2024/CONSORCIO AQUA/RC**, de fecha 24 de Julio 2024, emitido por el CONSORCIO AQUA quien es el Ejecutor de la **Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (**CUI N° 2333902**); el **Informe N° 152-2024-EGJR/RO/CA**, de fecha 23 de Julio 2024, emitido por el Residente de Obra; la **Carta N° 084-2024-CPyS/JLSB**, de fecha 02 de Agosto 2024, emitido por el CONSORCIO PYS quien es la Supervisión de la Obra; la **Carta N° 248-2024/CONSORCIO AQUA/RC**, de fecha 03 de Agosto 2024, emitido por el CONSORCIO AQUA quien es Ejecutor de la Obra; la **Carta N° 099-20204-CPyS/JLSB**, de fecha 15 de Agosto 2024, emitido por el CONSORCIO PYS quien es la Supervisión de la Obra; el **Informe N° 076-2024-/AADC/JS/CPyS**, de fecha 15 de Agosto 2024, emitido por el Jefe de Supervisión de Obra; la **Carta N° 261-2024/CONSORCIO AQUA/RC**, de fecha 28 de Agosto 2024, emitido por el CONSORCIO AQUA quien es el Ejecutor de Obra; el **Informe Técnico N° 180-2024-EGJR/RO/CA**, de fecha 28 de Agosto 2024, emitido por el Residente de Obra; la **Carta N° 126-2024-CPyS/JLSB**, de fecha 06 de Septiembre 2024, emitido por el CONSORCIO PYS quien es la Supervisión de la Obra; el **Informe N° 006-2024-AJBV/JS/CPyS**, de fecha 06 de Septiembre 2024, emitido por la Jefatura de Supervisión de Obra; la **Carta N° 140-2024-MCGG-IS-HYO**, de fecha 12 de Septiembre 2024, emitido por Proyectista de la Obra; la **Carta N° 048-2024-AFCP-MDP/GPP**, de fecha 11 de Septiembre 2024, emitido por la Asesoría Externa de la Gerencia de Planificación y Presupuesto; el **Informe N° 301-2024-ARQ.JMYE/GIDUR-MDP**, de fecha 20 de Septiembre 2024, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Pucará; el **Informe N° 120-2024-GNC-SGAySG/MDP**, de fecha 23 de Septiembre 2024, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales; el **Informe N° 072-2024-MDP/GAyF**, de fecha 23 de Septiembre 2024, emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas; y, la **Opinión Legal N° 028-2024-JRPP-MDP/ALE**, de fecha 23 de Septiembre 2024, emitido por la Asesoría Legal Externa;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 194°** de la **Constitución Política del Perú** concordante en el **Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades** señala que los **Gobiernos Locales** son los órganos que poseen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que

la **Carta Magna** establece para los **Gobiernos Locales** radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el **Artículo 26°** de la **Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades**, establece que la **Administración Pública** adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, y por los contenidos en el **Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General**;

Que, al amparo legal del **Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Ley de Contrataciones del Estado**, el **Numeral 34.1** del **Artículo 34°**, establece que el Contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento por orden de la Entidad o a solicitud del Contratista para alcanzar la finalidad del Contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del Contrato, en caso contrario la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para establecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. El Contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos de acuerdo al **Numeral 34.2** del **Artículo 34°** del mismo cuerpo normativo, siendo el siguiente: **(i)** *Ejecución de prestaciones adicionales;* **(ii)** *Reducción de prestaciones;* **(iii)** *Autorizaciones de ampliaciones de plazo;* **(iv)** *Otras contempladas en la Ley y el Reglamento;* y que de acuerdo a lo dispuesto en el **Numeral 34.4** del **Artículo 34°** del mismo cuerpo normativo, refiere en lo que respecta a obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del Contrato original restándole los presupuestos deductivos vinculados; para tal efecto los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad;

Que, el **Numeral 157.1** del **Artículo 157°** del **Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, establece que: "*Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del Contrato original, siempre que éstas sean necesarias para alcanzar la finalidad del Contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el Contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. (...).*";

Que, el **Numeral 157.2** del **Artículo 157°** del mismo cuerpo normativo, establece: "*Igualmente puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del Contrato original. (...).*";

Que, el **Numeral 205.1** del **Artículo 205°** del **Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, expone que: "*Solo procede la ejecución*

*de prestaciones adicionales de obra, cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. (...).";*

Que, el **Numeral 205.2** del **Artículo 205°** del mismo cuerpo normativo, expone que: *"(...). La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. (...).";*

Que, en el **Numeral 205.6** del **Artículo 205°** del mismo cuerpo normativo, expresa que: *"(...). En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo. (...).";*

Que, el **Numeral 205.9** del **Artículo 205°** del mismo cuerpo normativo; se tiene que: *"(...). En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual se realiza el análisis correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. (...).";*

Que, el **Numeral 205.10** del **Artículo 205°** del mismo cuerpo normativo; se tiene que: *"(...). Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución. (...).";*

Que, en el **Numeral 205.15** del **Artículo 205°** del mismo cuerpo normativo, expresa que; *"(...) Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualización*

*del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. (...).";*

Que, de acuerdo al **Numeral 146.2** del **Artículo 146°** del mismo cuerpo normativo, determina que: "*(...). La entidad es responsable de la obtención de las licencias autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de estas se encuentre a cargo del contratista. (...).*";

Que, de la revisión de los documentos que forman parte del presente expediente administrativo para la correspondiente aprobación del **Expediente Técnico** de **Adicional de Obra N° 07** de la **Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (**CUI N° 2333902**), se advierte:

a) Que, a través de la **Carta N° 239-2024/CONSORCIO AQUA/RC**, de fecha 24 de Julio 2024, el **CONSORCIO AQUA**, quien es el **Ejecutor de la Obra**, hace llegar al **CONSORCIO PYS**, quien es el **Supervisor de la Obra**; el **Informe N° 152-2024/EGJR/RO/CA**, de fecha 23 de Julio 2024 del **Residente de Obra**, donde emite el **Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 07**, de acuerdo a lo normado en el **Artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, teniendo en cuenta lo observado en la ejecución de la Obra y sustentada en los **Asientos N° 894** y **895** del **Cuaderno de Obra**, todas ellas de fecha **16 de Julio 2024**, cuya necesidad se determina en **Tarrajeo Interior y Pintura en Caseta de Guardianía** (se plantea partidas de tarrajeo interior, pintura látex en interiores, cielo raso, y así mismo, barniz para el muro ladrillo); en **Incorporar el Sistema de Luces de Emergencia en la Caseta de Guardianía** (se sujeta a realizar el sistema de luces de emergencia en la caseta de guardianía, de acuerdo a los planos éste sistema está contemplado, pero no cuenta con el presupuesto correspondiente, de esta forma es indispensable su ejecución y reglamentado en la Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22, a fin de garantizar la seguridad del recinto en caso de evacuación); en **Incorporar la Tapa de Concreto en los Biodigestores** (la necesidad de incorporar tapa de concreto f'c=175 kg/cm² en los biodigestores para la protección y preservación de los biodigestores, ésta será una tapa móvil garantizando el funcionamiento adecuado del sistema del biodigestor); y, en **Incorporar Sardinel de Concreto en Caseta de Letrinas Sanitarias** (la necesidad de incorporar el concreto en sardinel de la ducha de la caseta de las UBS, para continuar con el proceso constructivo de dichos elementos); tomándose en cuenta que el **OBJETIVO** de mencionado adicional de obra es la de solucionar problemas encontrados en la **Caseta de Guardianía de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales** del **Anexo de Raquina**, así mismo el de incorporar la tapa de biodigestor en

las Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico de los Anexos de Raquina, Suclla y Pachachaca; el Adicional de Obra N° 07 presenta el siguiente Resumen Presupuestal con un Porcentaje de Incidencia el cual es de 0.039%, con un Plazo de Ejecución Adicional de dieciocho (18) días calendarios:

## PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO : ADICIONAL DE OBRA N°07:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E INSTALACION DE LETROINAS EN EL AREA RURAL DE LOS ANEXOS DE PACHACHACA, SUCLLA Y RAQUINA, DISTRITO DE PUCARA - HUANCAYO - JUNIN"

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE PUCARA
UBICACION : DPTO: JUNIN PROV: HUANCAYO DIST: PUCARA
FECHA PROYECTO : 02/09/2024

| Item | Descripción | Unid. | Cant. | Precio | Parcial | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ADICIONAL N°07** | . | . | . | . | **74249.53** |
| 1.1 | **RAQUINA** | | | | | **12148.02** |
| 1.1.1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | . | | . | . | 6120.39 |
| 1.1.1.1 | CASETA DE GUARDIANIA | . | | . | . | 6120.39 |
| 1.1.2 | UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO (25 UND) | . | | . | . | 6027.63 |
| 1.1.2.1 | CASETA DE LETRINAS SANITARIAS | . | | . | . | 121.77 |
| 1.1.2.2 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | . | | . | . | 5905.86 |
| 1.2 | **SUCLLA** | | | | | **20493.51** |
| 1.2.1 | UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO (66 UND) | . | | . | . | 20493.51 |
| 1.2.1.1 | CASETA DE LETRINAS SANITARIAS | . | | . | . | 321.47 |
| 1.2.1.2 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | . | | . | . | 20172.04 |
| 1.3 | **PACHACHACA** | | | | | **41608** |
| 1.3.1 | UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO (134 UND) | . | | . | . | 41608 |
| 1.3.1.1 | CASETA DE LETRINAS SANITARIAS | . | | . | . | 652.67 |
| 1.3.1.2 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | . | | . | . | 40955.33 |

| | | |
|---|---|---|
| Costo Directo | | 74249.53 |
| Gastos Generales | 10.00% | 7424.95 |
| Utilidad | 5.00% | 3712.48 |
| Parcial | | 85386.96 |
| I.G.V. | 18.00% | 15369.65 |
| **TOTAL :** | | **100756.61** |

[Son: cien mil setecientos cincuenta y seis Soles con sesenta y un céntimos]

**El presupuesto adicional es: S/. 100,756.61 (cien mil setecientos cincuenta y seis Soles con sesenta y un céntimos).**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA MUNICIPAL V°B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ASESORÍA LEGAL EXTERNA V°B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL G.I.D.U.R. V°B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO V°B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS V° B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SGA y SG V° B° PUCARA

| RESUMEN PRESUPUESTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | % |
| 1.00 | PRESUPUESTO CONTRACTUAL | S/ | 16,221,217.30 | 100.000% |
| 2.00 | ADICIONALES | S/ | 507,195.40 | 3.127% |
| 3.00 | DEDUCTIVOS | S/ | 500,898.56 | 3.088% |
| 4.00 | MAYORES METRADOS | S/ | - | 0.000% |
| 5.00 | MENORES METRADOS | S/ | - | 0.000% |
| 6.00 | PRESUPUESTO MODIFICADO | S/ | 16,227,514.14 | 100.039% |
| | | | | |
| 7.00 | SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD | | | |
| 8.00 | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | S/ | 6,296.84 | 0.039% |

**A la fecha de elaboración del ADICIONAL N°007, existe un saldo a favor del Contratista por el monto de S/ 6,296.84 (seis mil doscientos noventa y seis con 84/100 soles).**

b) Que, con **Carta N° 084-2024-CPyS/JLSB**, de fecha 02 de Agosto 2024, el **CONSORCIO PYS**, quien es el **Supervisor de la Ejecución de la Obra**, emite **OBSERVACIONES** al **Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 07**, los cuales se encuentran refrendados en el **Informe N° 062-2024-/AADC/JS/CPyS**, emitido por el **Jefe de la Supervisión de Obra**; y con **Carta N° 248-2024/CONSORCIO AQUA/RC**, de fecha 03 de Agosto 2024, el **CONSORCIO AQUA**, quien es el **Ejecutor de la Ejecución de la Obra**, remite el **LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES** al **Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 07**, de acuerdo a las correcciones realizadas por el **Residente de Obra** a través del **Informe N° 152-2024-EGJR/RO/CA**.

c) Que, con **Carta N° 099-2024-CPyS/JLSB**, de fecha 15 de Agosto 2024, el **CONSORCIO PYS**, quien es el **Supervisor** de la **Ejecución de la Obra**, emite **OBSERVACIONES PENDIENTES** al **Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 07**, que de acuerdo a lo dispuesto técnicamente en el **Informe N° 076-2024-/AADC/JS/CPyS**, de fecha 15 de Agosto 2024, emitida por la **Jefatura de la Supervisión de Obra**, que de la revisión de los documentos pendientes de subsanar, se tiene **Metrados del Adicional** (corregir en función a las modificaciones a realizar); de las **Especificaciones Técnicas del Adicional** (corregir en función a las modificaciones a realizar); de los **Planos** (los planos no están actualizados, difieren y no son congruentes totalmente respecto a los planos del Expediente contractual); para lo cual **CONCLUYE** que: "*De la revisión de la información presentada por el contratista, ésta supervisión concluye que los documentos tienen*

*observaciones e incongruencias como se ha señalado en el numeral anterior, el cual el contratista deberá de levantar, sustentar y corregir.";* así mismo, **RECOMIENDA** que: "*(...) derivar este documento al contratista para el levantamiento de las observaciones, para su conocimiento y fines. (...) que el contratista levante las observaciones e incongruencias en el breve plazo.".*

d) Que, **Carta N° 261-2024/CONSORCIO AQUA/RC**, de fecha 28 de Agosto 2024, el **CONSORCIO AQUA**, quien es el **Ejecutor** de la **Ejecución de la Obra**, remite el **LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES** al **Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 07**, de acuerdo a las correcciones realizadas por el **Residente de Obra** a través del **Informe Técnico N° 180-2024-EGJR/RO/CA**, de fecha 28 de Agosto 2024, **CONCLUYENDO Y RECOMENDANDO** que: "*(...) la observación carece de fundamento, ya que la supervisión menciona situaciones que ya han sido aprobadas anteriormente. (...). Se ha cumplido con levantar las observaciones del expediente de Adicional de Obra N° 07. (...). Algunas modificaciones no sustanciales lo que concierne a caseta de guardianía ya han sido aprobadas en el adicional y deductivo N° 001. (...). Se deja constancia que la supervisión no actúa de manera diligente en el procedimiento de evaluación y aprobación de adicionales de obra. (...). Se solicita a la supervisión realizar el trámite respectivo, para la aprobación del Adicional de Obra N° 07.".*

e) Que, con **Carta N° 126-2024-CPyS/JLSB**, de fecha 06 de Septiembre 2024, el **CONSORCIO PYS**, quien es el **Supervisor** de la **Ejecución de la Obra**; remite el **INFORME DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE** del **Adicional de Obra N° 07** de la **Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (CUI N° 2333902), a la **Municipalidad Distrital de Pucará** través del **Informe N° 006-2024-AJBV/JS/CPyS**, de fecha 06 de Septiembre 2024, emitido por la **Jefatura de la Supervisión de la Obra**, determinado en el **Análisis y Revisión** del **Adicional de Obra N° 07** en mención, **CONCLUYENDO** que: "*(i) El expediente técnico del ADICIONAL DE OBRA N° 07 cuenta con toda la documentación necesaria para su aprobación. (ii) Que el presupuesto de la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 07 es de S/ 100,756.61 (cien mil setecientos cincuenta y seis con 61/100 soles). (iii) Que el presupuesto de la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 07 representa una incidencia porcentual respecto al monto contratado es de 0.039 %. (iv) Que producto de la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 07, hay saldo a favor del contratista por el monto de S/ 6,296.84 (seis mil doscientos noventa y seis con 84/100 soles). (v) Que producto de la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 07 el NUEVO PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE OBRA es de S/ 16'227,514.14 (dieciséis millones*

*ciento doscientos veintisiete mil quinientos catorce con 14/100 soles). (vi) Que el plazo para la ejecución para la prestación Adicional de Obra N° 07 será de 18 días calendarios, según programación de obra de la prestación adicional.";* y **RECOMENDANDO** que: "*(i) El presente expediente sea remitido a la entidad para su aprobación vía acto resolutivo.*".

Que, mediante **Carta N° 0140-2024-MCGG-IS-HYO**, de fecha 12 de Septiembre 2024, el **Proyectista** del **Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (**CUI N° 2333902**), luego de su **ANÁLISIS** y **EVALUACIÓN** donde **CONCLUYE** taxativamente que: "*Luego de revisar el texto proporcionado, a continuación, le presento la reescritura del mismo, como Proyectista, he verificado que todo lo planteado por el Residente y aprobado por el Supervisor cuenta con el sustento, la correspondencia y la lógica técnica adecuados. Por lo tanto, emito una OPINIÓN FAVORABLE a la SOLUCIÓN TÉCNICA PLANTEADA en el EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL N° 007. Cabe resaltar que esta evaluación se basa en un análisis exhaustivo de la documentación, asegurando que las propuestas técnicas cumplan con los requisitos y estándares establecidos del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín" para los fines correspondientes.*"; en tal sentido, emite su **OPINIÓN FAVORABLE** a la **SOLUCIÓN TÉCNICA PLANTEADA** en el **EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 07**;

Que, con **Carta N° 048-2024-AFCP-MDP/GPP**, de fecha 11 de Septiembre 2024, la **Asesoría Externa** de la **Gerencia de Planificación y Presupuesto**, emite la respectiva **VIABILIDAD PRESUPUESTAL** para el **ADICIONAL DE OBRA N° 07** donde **CONCLUYE** que: "*(...). Por lo expuesto se determina que se cuenta con presupuesto por la suma de S/ 94,459.77 (incluido IGV – Gastos Generales - Utilidad) para el presente año para la ejecución del proyecto – Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín; se debe utilizar dichos recursos hasta el límite del saldo disponible y siempre cumpliendo con las causales del CONVENIO N° 075-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR firmado con Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (...). Queda pendiente la asignación de presupuesto por la suma de S/ 6,296.84 (Seis Mil Doscientos Noventa y Seis con 84/100 soles – incluido IGV), recursos que debe ser reconocidos con mayores recaudaciones. (...). Al ser muy importante la viabilidad presupuestal se otorga la previsión presupuestaria para el año 2025, previa determinación*

*de las mayores recaudaciones por la suma de S/ 6,296.84 (Seis Mil Doscientos Noventa y Seis con 84/100 soles – incluido IGV), puesto que el proyecto tiene en el presente año una certificación de crédito presupuestario y que se debe avanzar con la ejecución financiera del proyecto hasta agotar el total asignado. Quedando bajo responsabilidad de la parte técnica el cálculo minucioso y aprobación de adicionales.";* así mismo, **RECOMIENDA** que: *"(...) se gestione ante la Entidad competente el financiamiento económico para solventar los mayores gastos como el adicional de la ejecución y otros del proyecto - Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín. (...)";*

Que, con **Informe N° 301-2024-ARQ.JMYE/GIDUR-MDP**, de fecha 20 de Septiembre 2024, la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural**, ratifica la **CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA N° 07** de la **Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (**CUI N° 2333902**), presenta su **CONCLUSIÓN** siendo que: *"Habiéndose evaluado y revisado el expediente de prestación adicional N° 07; y visto que cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado SE RATIFICA LA CONFORMIDAD DE APROBACIÓN OTORGADA POR EL CONSORCIO PyS, del EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 07 de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL ÁREA RURAL DE LOS ANEXOS DE PACHACHACA, SUCLLA Y RAQUINA DEL DISTRITO DE PUCARÁ – HUANCAYO – JUNÍN";* así mismo, **RECOMIENDA** que: *"(...) su aprobación vía acto resolutivo del Expediente de la prestación adicional N° 07 y la comunicación del mismo al Consorcio Ejecutor AQUA y al Consorcio Supervisor PyS de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL ÁREA RURAL DE LOS ANEXOS DE PACHACHACA, SUCLLA Y RAQUINA DEL DISTRITO DE PUCARÁ – HUANCAYO – JUNÍN.";*

Que, téngase presente que, en la parte técnica es de entera responsabilidad de la **Supervisión de Obra** y de la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural** de la **Entidad**, cuya responsabilidad está regulada en el **Numeral 187.1** del **Artículo 187°** del **Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado** y sus respectivas modificatorias, donde la **Entidad** controla los trabajos efectuados por el **Contratista** a través del **Supervisor de Obra**, quien es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la **Obra** y del cumplimiento del **Contrato**, además de la debida y oportuna administración de riesgo durante todo el plazo de la **Obra**, debiendo absolver las consultas que formule el **Contratista**; así también, es responsable de éste **Análisis Técnico** por su propia función como área usuaria la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural** de la **Entidad**;

Que, mediante **Informe N° 120-2024-GNC-SGAySG/MDP**, de fecha 23 de Septiembre 2024, la **Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales** respecto al lineamiento de la **Normatividad de Contrataciones del Estado**, luego de su análisis técnico normativo en cuanto a los plazos y procedimientos establecidos en el **Artículo 34°** del **Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, en concordancia con el **Artículo 205°** del **Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado** y sus modificatorias, respecto al **Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 07** de la **Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (**CUI N° 2333902**),al cual **CONCLUYE** que: "*Realizado el análisis técnico normativo de las Contrataciones del Estado vigentes a la formalización del acto contractual respetando los lineamientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y a los fundamentos expuestos y bajo responsabilidad de los actores en la parte técnica de obra (Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, y de la Supervisión de Obra), el Expediente de la Prestación Adicional de Obra N° 07 de la Ejecución de Obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín, CUMPLE con los parámetros de plazos y procedimientos de la normatividad de contrataciones del Estado, viabilidad presupuestal y con el pronunciamiento del proyectista; por lo que, es PROCEDENTE la APROBACIÓN del Expediente de la Prestación Adicional de Obra N° 07.*"; así mismo, **RECOMIENDA** que: "*Sea APROBADO mediante Acto Resolutivo y en el plazo determinado en la normatividad de contrataciones del Estado el Expediente de la Prestación Adicional de Obra N° 07 de la Ejecución de Obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín.*";

Que, con **Informe N° 072-2024-MDP/GAyF**, de fecha 23 de Septiembre 2024, la **Gerencia de Administración y Finanzas**, hace suyo el **Informe N° 120-2024-GNC-SGAySG/MDP**, solicitando se emita el **Acto Resolutivo** correspondiente para la **APROBACIÓN** del **Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 07** de la **Ejecución de Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (**CUI N° 2333902**);

Que, a través de la **Opinión Legal N° 028-2024-JRPP-MDP/ALE**, de fecha 23 de Septiembre 2024, la **Asesoría Legal Externa** de la **Municipalidad Distrital de Pucará** emite su respectiva **OPINIÓN LEGAL** respecto a la **APROBACIÓN** del **Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 07** de la **Ejecución de Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (**CUI N° 2333902**), luego del análisis jurídico y normativo, y por las consideraciones expuestas **OPINA** que: "*(...),*

*estando a los informes favorables que forman parte del expediente administrativo, en donde de sus análisis coinciden por la procedencia; mediante acto resolutivo el expediente de adicional de Obra N° 07, de la ejecución de obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín, prosígase con su trámite. Siendo facultad de la entidad su aprobación.";*

Que, de acuerdo al **Artículo 6°** de la **Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades**, la **Alcaldía** es el órgano ejecutivo del **Gobierno Local** y el **Alcalde** es el representante legal de la **Municipalidad** y su máxima autoridad administrativa, y según el **Numeral 20** del **Artículo 20°** de la citada norma, establece que son atribuciones del **Alcalde**, delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el **Gerente Municipal**; texto concordante con el **Artículo 27°** y el **Artículo 39°** del mismo cuerpo normativo, cuando señala que la administración está bajo la dirección y responsabilidad del **Gerente Municipal**; las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de **Resoluciones** y **Directivas**, respectivamente;

Que, estando a lo expuesto con el visto bueno de la **Asesoría Legal Externa**, de la **Gerencia de Planificación y Presupuesto**, de la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural**, de la **Gerencia de Administración y Finanzas**, de la **Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales**, y por las consideraciones expuestas y en mérito a la **Resolución de Alcaldía N° 001-2024-MDP/A**, de fecha **03 de Enero 2024** que delega las atribuciones administrativas, propias del **Despacho de Alcaldía** al **Gerente Municipal** emitida en virtud al **Numeral 20 del Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades**;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR** el **Expediente Técnico** de la **Prestación del Adicional de Obra N° 07** por el monto de **CIEN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 61/100 SOLES (S/ 100,756.61)**, de la **Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (CUI N° 2333902); solicitado por el contratista **CONSORCIO AQUA** materia del **Contrato N° 013-2022-MDP/A**, de acuerdo a los fundamentos técnicos y legales descritos en el presente **Acto Resolutivo**, teniendo el siguiente detalle:

## RESUMEN PRESUPUESTAL

| ITEM | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | % |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESUPUESTO CONTRACTUAL | S/ | 16,221,217.30 | 100.000% |
| 2.00 | ADICIONALES | S/ | 507,195.40 | 3.127% |
| 3.00 | DEDUCTIVOS | S/ | 500,898.56 | 3.088% |
| 4.00 | MAYORES METRADOS | S/ | - | 0.000% |
| 5.00 | MENORES METRADOS | S/ | - | 0.000% |
| 6.00 | PRESUPUESTO MODIFICADO | S/ | 16,227,514.14 | 100.039% |
| | | | | |
| 7.00 | SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD | | | |
| 8.00 | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | S/ | 6,296.84 | 0.039% |

## PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO : ADICIONAL DE OBRA N°07:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E INSTALACION DE LETROINAS EN EL AREA RURAL DE LOS ANEXOS DE PACHACHACA, SUCLLA Y RAQUINA, DISTRITO DE PUCARA - HUANCAYO - JUNIN"

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE PUCARA
UBICACION : DPTO: JUNIN PROV: HUANCAYO DIST: PUCARA
FECHA PROYECTO : 02/09/2024

| Item | Descripción | Unid. | Cant. | Precio | Parcial | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADICIONAL N°07 | . | . | . | . | 74249.53 |
| 1.1 | RAQUINA | | | | | 12148.02 |
| 1.1.1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | . | . | . | . | 6120.39 |
| 1.1.1.1 | CASETA DE GUARDIANIA | . | . | . | . | 6120.39 |
| 1.1.2 | UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO (25 UND) | . | . | . | . | 6027.63 |
| 1.1.2.1 | CASETA DE LETRINAS SANITARIAS | . | . | . | . | 121.77 |
| 1.1.2.2 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | . | . | . | . | 5905.86 |
| 1.2 | SUCLLA | | | | | 20493.51 |
| 1.2.1 | UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO (66 UND) | . | . | . | . | 20493.51 |
| 1.2.1.1 | CASETA DE LETRINAS SANITARIAS | . | . | . | . | 321.47 |
| 1.2.1.2 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | . | . | . | . | 20172.04 |
| 1.3 | PACHACHACA | | | | | 41608 |
| 1.3.1 | UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO (134 UND) | . | . | . | . | 41608 |
| 1.3.1.1 | CASETA DE LETRINAS SANITARIAS | . | . | . | . | 652.67 |
| 1.3.1.2 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | . | . | . | . | 40955.33 |

| | | |
|---|---|---|
| Costo Directo | | 74249.53 |
| Gastos Generales | 10.00% | 7424.95 |
| Utilidad | 5.00% | 3712.48 |
| Parcial | | 85386.96 |
| I.G.V. | 18.00% | 15369.65 |
| TOTAL : | | 100756.61 |

[Son: cien mil setecientos cincuenta y seis Soles con sesenta y un céntimos]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA MUNICIPAL V°B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ASESORÍA LEGAL EXTERNA V°B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL G.I.D.U.R. V°B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO V°B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS V° B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SGA y SG V° B° PUCARA

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, realizar las acciones correspondientes que deriven de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. – SUSCRIBIR la Adenda correspondiente a la Prestación Adicional de Obra N° 07 al Contrato N° 013-2022-MDP/A de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín" (CUI N° 2333902), cuya proyección contractual está a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas y de la Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales.

ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales la publicación de la presente Resolución en el SEACE, conforme a lo preceptuado en la Normatividad de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO QUINTO. – ENCARGAR a la Oficina de Planificación y Presupuesto la comunicación de la presente Resolución a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO SEXTO. – NOTIFICAR la presente Resolución al Contratista CONSORCIO AQUA, a la Supervisión CONSORCIO PYS, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, a la Gerencia de Administración y Finanzas, a la Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales, y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SÉPTIMO. – ENCARGAR a la Secretaría General quien es la ENCARGADA del Portal de Gobierno Digital la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Pucará.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARÁ
Patricio M. Valle Cordon
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ASESORÍA LEGAL EXTERNA V°B° PUCARÁ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL G.I.D.U.R. V°B° PUCARÁ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO V°B° PUCARÁ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS V°B° PUCARÁ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SGA / SG V°B° PUCARÁ