Resolución de Gerencia Municipal N° 094-2024- MDP/GM

Pucará, 25 de Octubre 2024

VISTO:

La **Carta N° 240-2024/CONSORCIO AQUA/RC**, de fecha 25 de Julio 2024, emitido por el CONSORCIO AQUA quien es el Ejecutor de la **Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (CUI N° 2333902); el **Informe N° 153 ?024-EGJR/RO/CA**, de fecha 24 de Julio 2024, emitido por el Residente de Obra; la **Carta N° 085-2024-CPyS/JLSB**, de fecha 02 de Agosto 2024, emitido por el CONSORCIO PYS quien es la Supervisión de la Obra; la **Carta N° 275-2024/CONSORCIO AQUA/RC**, de fecha 05 de Septiembre 2024, emitido por el CONSORCIO AQUA quien es Ejecutor de la Obra; la **Carta N° 128-20204-CPyS/JLSB**, de fecha 10 de Septiembre 2024, emitido por el CONSORCIO PYS quien es la Supervisión de la Obra; la **Carta N° 279-2024/CONSORCIO AQUA/RC**, de fecha 12 de Septiembre 2024, emitido por el CONSORCIO AQUA quien es Ejecutor de la Obra; el **Informe Técnico N° 191-2024-EGJR/RO/CA**, de fecha 12 de Septiembre 2024, emitido por el Residente de Obra; la **Carta N° 134-2024-CPyS/JLSB**, de fecha 16 de Septiembre 2024, emitido por el CONSORCIO PYS quien es la Supervisión de la Obra; el **Informe N° 014-2024-AJBV/JS/CPyS**, de fecha 16 de Septiembre 2024, emitido por la Jefatura de Supervisión de Obra; la **Carta N° 150-2024-MCGG-IS-HYO**, de fecha 25 de Septiembre 2024, emitido por Proyectista de la Obra; la **Carta N° 001-2024-MDP/GPP-WXCM**, de fecha 22 de Octubre 2024, emitido por la Asesoría Externa de la Gerencia de Planificación y Presupuesto; el **Informe N° 372-2024-ARQ.JMYE/GIDUR-MDP**, de fecha 23 de Octubre 2024, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Pucará; el **Informe Nº 127-2024-GNC-SGAySG/MDP**, de fecha 23 de Octubre 2024, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales; el **Informe N° 082-2024-MDP/GAyF**, de fecha 25 de Octubre 2024, emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas; y, la **Opinión Legal N° 027-2024-JRPP-MDP/ALE**, de fecha 25 de Octubre 2024, emitido por la Asesoría Legal Externa;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 194°** de la **Constitución Política del Perú** concordante en el **Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades** señala que los **Gobiernos Locales** son los órganos que poseen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que

la **Carta Magna** establece para los **Gobiernos Locales** radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el **Artículo 26°** de la **Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades**, establece que la **Administración Pública** adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se ge por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, y por los contenidos en el **Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General**;

Que, al amparo legal del **Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Ley de Contrataciones del Estado**, el **Numeral 34.1** del **Artículo 34°**, establece que el Contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento por orden de la Entidad o a solicitud del Contratista para alcanzar la finalidad del Contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del Contrato, en caso contrario la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para establecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. El Contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos de acuerdo al **Numeral 34.2** del **Artículo 34°** del mismo cuerpo normativo, si ndo el siguiente: (i) *Ejecución de prestaciones adicionales;* (ii) *Reducción de prestaciones;* (iii) *Autorizaciones de ampliaciones de plazo;* (iv) *Otras contempladas en la Ley y el Reglamento;* y que de acuerdo a lo dispuesto en el **Numeral 34.4** del **Artículo 34°** del mismo cuerpo normativo, refiere en lo que respecta a obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del Contrato original restándole los presupuestos deductivos vinculados; para tal efecto los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad;

Que, el **Numeral 157.1** del **Artículo 157°** del **Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, establece que: "*Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del Contrato original, siempre que éstas sean necesarias para alcanzar la finalidad del Contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación pr supuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el Contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. (...).*";

Que, el **Numeral 157.2** del **Artículo 157°** del mismo cuerpo normativo, establece: "*Igualmente puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del Contrato original. (...).*";

Que, el **Numeral 205.1** del **Artículo 205°** del **Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, expone que: "*Solo procede la ejecución*

de prestaciones adicionales de obra, cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. (...).";

Que, el **Numeral 205.2** del **Artículo 205°** del mismo cuerpo normativo, expone que: "*(...) La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. (...).";*

Que, en el **Numeral 205.6** del **Artículo 205°** del mismo cuerpo normativo, expresa que: "*(...). En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo. (...).";*

Que, el **Numeral 205.9** del **Artículo 205°** del mismo cuerpo normativo; se tiene que: "*(...). En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual se realiza el análisis correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. (...).";*

Que, el **Numeral 205.10** del **Artículo 205°** del mismo cuerpo normativo; se tiene que: "*(...). Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución. (...).";*

Que, en el **Numeral 205.15** del **Artículo 205°** del mismo cuerpo normativo, expresa que; "*(...) Cuando se aprueba la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualización*

del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. (...).";

Que, de acuerdo al **Numeral 146.2** del **Artículo 146°** del mismo cuerpo normativo, determina que: *"(...). La entidad es responsable de la obtención de las licencias autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de estas se encuentre a cargo del contratista. (...)."*;

Que, de la revisión de los documentos que forman parte del presente expediente administrativo para la correspondiente aprobación del **Expediente Técnico** de **Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03** de la **Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (CUI N° 2333902), se advierte:

a) Que, a través de la **Carta N° 240-2024/CONSORCIO AQUA/RC**, de fecha 25 de Julio 2024, el **CONSORCIO AQUA**, quien es el **Ejecutor de la Obra**, hace llegar al **CONSORCIO PYS**, quien es el **Supervisor de la Obra**; el **Informe N° 153-2024/EGJR/RO/CA**, de fecha 24 de Julio 2024 del **Residente de Obra**, donde emite el **Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03**, de acuerdo a lo normado en el **Artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, teniendo en cuenta lo observado en la ejecución de la Obra y sustentada en los **Asientos N° 896, 897 y 898** del **Cuaderno de Obra**, todas ellas de fecha **16 de Julio 2024**; ratificado la necesidad por la **Supervisión de Obra** con **Carta N° 068-2024-CPyS/JLSB** quien adjunta el **Informe N° 046-2024-/AADC/JS/CPyS** de fecha **22 de Julio 2024**; y, cuya necesidad se determina en **Rediseñar la Red Matriz de Distribución de Agua**, considerando un nuevo trazo y componentes nuevos a construir; se tiene la presencia de árboles, maleza y suelo de tipo rocoso en tramos de ejecución de la **Línea de Aducción y Red de Distribución**, la cual contemplará un nuevo trazo y replanteo según la topografía, ya que ésta varía con respecto al **Expediente Técnico**; así mismo, en todo el tramo se identifica cinco (05) cruces aéreos que se tienen que ejecutar obligatoriamente; y, se realizará la incorporación de **Monitoreo de calidad de Aire**; tomándose en cuenta que el **OBJETIVO** de mencionado adicional de obra es la de solucionar problemas generados por el tipo de suelo encontrado en el **Anexo de Raquina**, en la **Red de Distribución de Agua Potable** que se omitieron en el presupuesto del **Expediente Técnico**; el **Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03** presenta el siguiente **Resumen Presupuestal** con un **Porcentaje de Incidencia** el cual es de **5.127%**, con un **Plazo de Ejecución Adicional** de **noventa (90) días calendarios**:

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE ADICIONAL Nº 08 DE OBRA

Costo Directo		S/ 680,710.39
Gastos Generales	10%	S/ 68,071.04
Utilidad	5%	S/ 34,035.52
SUB TOTAL		**S/ 782,816.95**
I.G.V.	18%	S/ 140,907.05
PRESUPUESTO TOTAL		**S/ 923,724.00**

El Presupuesto Adicional es: S/. 923,724.00 (Novecientos Veintitrés Mil Setecientos Veinticuatro con 00/100 Soles).

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 03 DE OBRA

COSTO DIRECTO				**127,514.11**
GASTOS GENERALES 10 %	**10.00%**			12,751.41
UTILIDAD 5 %	**5.00%**			6,375.71
SUB TOTAL				**146,641.23**
IGV 18%	**18.00%**			26,395.42
PRESUPUESTO TOTAL			**S/**	**173,036.65**

El Presupuesto Deductivo Vinculante es: S/. 173,036.65 (Ciento Setenta y Tres Mil Treinta y Seis con 65/100 Soles).

$$\% \text{ INCIDENCIA} = \frac{(\text{P. ADICIONALES} + \text{P. MAYORES METRADOS} - \text{P. DEDUCTIVOS})}{\text{PRESUPUESTO OFERTA}} < 15\%$$

$$\% \text{ INCIDENCIA} = \frac{(\text{S/ } 1{,}557{,}850.56 - \text{S/ } 726{,}163.27)}{16{,}221{,}217.30} = 5.127 < 15\%$$

El % de incidencia es de 5.127 % que es menor al 15%, por tanto, presupuestalmente existe un saldo a favor del contratista por el monto de S/ 831,687.29 soles.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA MUNICIPAL V°B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ASESORIA LEGAL EXTERNA V°B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PLANIFICACION Y PRESUPUESTO V°B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL G.I.D.U.R. V°B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS V°B° PUCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SGA y SG V°B° PUCARA

b) Que, con **Carta N° 085-' 024-CPyS/JLSB**, de fecha 02 de Agosto 2024, el **CONSORCIO PYS**, quien es el **Supervisor** de la **Ejecución de la Obra**, emite **OBSERVACIONES** al **Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03**, los cuales se encuentran refrendados en el **Informe N° 063-2024-/AADC/JS/CPyS**, emitido por el **Jefe de la Supervisión de Obra**; y con **Carta N° 275-2024/CONSORCIO AQUA/RC**, de fecha 05 de Septiembre 2024, el **CONSORCIO AQUA**, quien es el **Ejecutor** de la **Ejecución de la Obra**, remite el **SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES** al **Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03**, de acuerdo a las correcciones realizadas por el **Residente de Obra** a través del **Informe N° 188-2024-EGJR/RO/CA**.

c) Que, con **Carta N° 128-2024-CPyS/JLSB**, de fecha 10 de Septiembre 2024, el **CONSORCIO PYS**, quien es el **Supervisor** de la **Ejecución de la Obra**, emite **OBSERVACIONES PENDIENTES** al **Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03**, que de acuerdo a lo dispuesto técnicamente en el **Informe N° 008-2024-AJBV/JS/CPyS**, de fecha 10 de Septiembre 2024, emitida por la **Jefatura de la Supervisión de Obra**, que de la revisión de los documentos pendientes de subsanar, se tiene **Ficha Técnica** (actualizar el ítem de ampliaciones hasta la Ampliación N° 11); de la **Memoria Descriptiva** (adicionales planteados y justificación modificar el presupuesto y la incidencia de acuerdo a lo observado y pactado en gabinete); del **Presupuesto** (modificar los precios de las partidas de acuerdo a lo pactado en gabinete); del **Cronograma Valorizado** (adecuar de acuerdo a lo indicado por el Jefe de Supervisión); de los **Anexos** (en acta de pactación solo poner el acuerdo de las partidas nuevas); para lo cual **CONCLUYE** que: "*De la revisión de la información presentada por el contratista, ésta supervisión concluye que los documentos tienen observaciones e incongruencias como se ha señalado en el numeral anterior, el cual el contratista deberá de levantar y corregir.*"; así mismo, **RECOMIENDA** que: "*(...) derivar este documento al contratista para el levantamiento de las observaciones, para su conocimiento y fines. (...) que el contratista levante las observaciones e incongruencias en el breve plazo.*".

d) Que, **Carta N° 279-2024/CONSORCIO AQUA/RC**, de fecha 12 de Septiembre 2024, el **CONSORCIO AQUA**, quien es el **Ejecutor** de la **Ejecución de la Obra**, remite la **SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES** al **Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03**, de acuerdo a las correcciones realizadas por el **Residente de Obra** a través del **Informe Técnico N° 191-2024-EGJR/RO/CA**, de fecha 12 de Septiembre 2024.

e) Que, con **Carta N° 134-2024-CPyS/JLSB**, de fecha 16 de Septiembre 2024, el **CONSORCIO PYS**, quien es el **Supervisor** de la **Ejecución de la Obra**; remite el **INFORME DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE** del **Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03** de la **Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (CUI N° 2333902), a la **Municipalidad Distrital de Pucará** través del **Informe N° 014-2024-AJBV/JS/CPyS**, de fecha 16 de Septiembre 2024, emitido por la **Jefatura de la Supervisión de la Obra**, determinado en el **Analisis y Revisión** del **Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03** en mención, **CONCLUYENDO** que: "*(i) El expediente técnico del ADICIONAL DE OBRA N° 08 CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 03 cuenta con toda la documentación necesaria para su aprobación. (ii) Que el presupuesto de la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 08 es de S/ 923,724.00 (novecientos veintitrés mil setecientos veinticuatro con 00/100 soles). (iii) Que el presupuesto del DEDUCTIVO DE OBRA N° 03 es de S/ 173,036.65 (ciento setenta y tres mil treinta y seis con 65/100 soles). (iv) Que el presupuesto de la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 08 CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 03 representa una incidencia porcentual respecto al monto contratado es de 4.628 %. (v) Que producto de la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 08 CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 03, hay saldo acumulado a favor del contratista por el monto de S/ 756,984.21 (setecientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y cuatro con 21/100 soles). (vi) Que producto de la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 08 CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 03 el NUEVO PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE OBRA es de S/ 16'978,201.51 (dieciséis millones novecientos setenta y ocho mil doscientos uno con 51/100 soles). (vii) Que el plazo para la ejecución para la prestación Adicional de Obra N° 08 será de 90 días calendarios, según programación de obra de la prestación adicional.*"; y **RECOMENDANDO** que: "*(i) El presente expediente sea remitido a la entidad para su aprobación vía acto resolutivo.*".

Que, mediante **Carta N° 0150-2024-MCGG-IS-HYO**, de fecha 26 de Septiembre 2024, el **Proyectista** del **Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (CUI N° 2333902), luego de su **ANÁLISIS** y **EVALUACIÓN** donde **CONCLUYE** taxativamente que: "*Luego de revisar la documentación proporcionada, como Proyectista, he verificado que todo lo planteado por el Residente y aprobado por el Supervisor cuenta con el sustento, la correspondencia y la lógica técnica adecuados. Por lo tanto, emito una OPINIÓN FAVORABLE a la SOLUCIÓN TÉCNICA PLANTEADA en el EXPEDIENTE TÉCNICO DE*

ADICIONAL N° 008 Y DEDUCTIVO N° 003. Cabe resaltar que esta evaluación se basa en un análisis exhaustivo de la documentación, asegurando que las propuestas técnicas cumplan con los requisitos y estándares establecidos del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL ÁREA RURAL DE LOS ANEXOS DE PACHACHACA, SUCLLA Y RAQUINA, DISTRITO DE PUCARÁ – HUANCAYO – JUNÍN" para los fines correspondientes."; en tal sentido, emite su **OPINIÓN FAVORABLE** a la **SOLUCIÓN TÉCNICA PLANTEADA** en el **EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 08 Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 03**;

Que, mediante **Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra N° 005**, de fecha 14 de Octubre 2024, la **Municipalidad Distrital de Pucará**, el **CONSORCIO AQUA** (Ejecutor de la Obra), y el **CONSORCIO PYS** (Supervisor de la Obra), en aplicación a lo establecido en el **Artículo 142°** y al **Artículo 178°** del **Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de a Ley de Contrataciones del Estado** se **SUSPENDE** la **Ejecución de la Obra** a partir del **14 de Octubre 2024**, en vista que el 01 de Octubre 2024 el **Asesor Externo** de la **Gerencia de Planificación y Presupuesto**, solicitó la **Resolución de la Orden de Servicio N° 180-2024** para no continuar en el cargo por índoles exclusivamente particulares; y que para la contratación de un nuevo **Asesor Externo** en mención se logró contratar a partir del 13 de Octubre 2024;

Que, con **Carta N° 001-2024-MDP/GPP-WXCN**, de fecha 22 de Octubre 2024, la **Asesoría Externa** de la **Gerencia de Planificación y Presupuesto**, emite la respectiva **VIABILIDAD PRESUPUESTAL** para el **ADICIONAL DE OBRA N° 08 Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 03**, donde **CONCLUYE** que: *"(...). En ese sentido y de conformidad con los párrafos precedentes se brinda la previsión presupuestal para el expediente técnico del Adicional de Obra N° 08 (por el monto de S/ 923,724.00) y Deductivo N° 03 (por el monto de S/ 173,036.65); (...) Monto = S/ 750, 687.35, cabe precisar que, de conformidad con lo mencionado en CARTA N° 135-2024-ARQ.JMYE/GIDUR-MDP; la Previsión Presupuestal estará sujeta a las gestiones que realizará la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural para la suscripción de la Adenda del Convenio N° 075-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR ante el Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de solicitar el financiamiento de los adicionales para la culminación de la obra en mención, caso contrario la entidad deberá PREVER el financiamiento con otra fuente de financiamiento. (...)."*;

Que, con **Informe N° 372-2024-ARQ.JMYE/GIDUR-MDP**, de fecha 23 de Octubre 2024, la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural**, ratifica la **CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA N° 08 Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 03** de la **Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina,**

Distrito de Pucará – Huancayo – Junín" (CUI N° 2333902), presenta su **CONCLUSIÓN** siendo que: "*Habiéndose evaluado y revisado el expediente de prestación adicional N° 08 y deductivo N° 03; y visto que cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SE RATIFICA LA CONFORMIDAD DE APROBACIÓN OTORGADA POR EL CONSORCIO PyS, del EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 08 DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03 de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL ÁREA RURAL DE LOS ANEXOS DE PACHACHACA, SUCLLA Y RAQUINA DEL DISTRITO DE PUCARÁ – HUANCAYO – JUNÍN*"; así mismo, **RECOMIENDA** que: "*(...) su aprobación vía acto resolutivo del Expediente de la prestación Adicional N° 08 y Deductivo Vinculante N° 03 y la comunicación del mismo al Consorcio Ejecutor AQUA y al Consorcio Supervisor PyS de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL ÁREA RURAL DE LOS ANEXOS DE PACHACHACA, SUCLLA Y RAQUINA DEL DISTRITO DE PUCARÁ – HUANCAYO – JUNÍN. Para su implementación y ejecución correspondiente.*";

Que, téngase presente que, en la parte técnica es de entera responsabilidad de la **Supervisión de Obra** y de la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural** de la **Entidad**, cuya responsabilidad está regulada en el **Numeral 187.1** del **Artículo 187°** del **Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado** y sus respectivas modificatorias, donde la **Entidad** controla los trabajos efectuados por el **Contratista** a través del **Supervisor de Obra**, quien es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la **Obra** y del cumplimiento del **Contrato**, además de la debida y oportuna administración de riesgo durante todo el plazo de la **Obra**, debiendo absolver las consultas que formule el **Contratista**; así también, es responsable de éste **Análisis Técnico** por su propia función como área usuaria la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural** de la **Entidad**;

Que, mediante **Informe N° 127-2024-GNC-SGAySG/MDP**, de fecha 23 de Octubre 2024, la **Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales** respecto al lineamiento de la **Normatividad de Contrataciones del Estado**, luego de su análisis técnico normativo en cuanto a los plazos y procedimientos establecidos en el **Artículo 34°** del **Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, en concordancia con el **Artículo 205°** del **Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado** y sus modificatorias, respecto al **Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03** de la **Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (CUI N° 2333902),al cual **CONCLUYE** que: "*Realizado el análisis técnico normativo de las Contrataciones del Estado vigentes a la formalización del acto contractual respetando los lineamientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y a los fundamentos expuestos y bajo responsabilidad de los actores en la parte técnica de obra (Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural,*

y de la Supervisión de Obra), el Expediente de la Prestación Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante N° 03 de la Ejecución de Obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín, CUMPLE con los parámetros de plazos y procedimientos de la normatividad de contrataciones del Estado, viabilidad presupuestal y con el pronunciamiento del proyectista; por lo que, es PROCEDENTE la APROBACIÓN del Expediente de la Prestación Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante N° 03 "; así mismo, **RECOMIENDA** que: *" Sea APROBADO mediante Acto Resolutivo y en el plazo determinado en la normatividad de contrataciones del Estado el Expediente de la Prestación Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante N° 03 de la Ejecución de Obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín. ";*

Que, con **Informe N° 082-2024-MDP/GAyF**, de fecha 25 de Octubre 2024, la **Gerencia de Administración y Finanzas**, hace suyo el **Informe N° 127-2024-GNC-SGAySG/MDP**, solicitando se emita el **Acto Resolutivo** correspondiente para la **APROBACIÓN** del **Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03** de la **Ejecución de Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (CUI N° 2333902);

Que, a través de la **Opinión Legal N° 027-2024-JRPP-MDP/ALE**, de fecha 25 de Octubre 2024, la **Asesoría Legal Externa** de la **Municipalidad Distrital de Pucará** emite su respectiva **OPINIÓN LEGAL** respecto a la **APROBACIÓN** del **Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03** de la **Ejecución de Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín" (CUI N° 2333902)**, luego del análisis jurídico y normativo, y por las consideraciones expuestas **OPINA** que: *"(...), estando a las opiniones favorables del área técnica, soy de la opinión, que es **PROCEDENTE** la legalidad de la institución jurídica del Expediente de Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante N° 03 de la ejecución de obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina del Distrito de Pucará – Huancayo – Junín Recomendando se derive copia de todos los adicionales y deductivos aprobados a Procurador Público de la Entidad, para su examen correspondiente. ";*

Que, de acuerdo al **Artículo 6°** de la **Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades**, la **Alcaldía** es el órgano ejecutivo del **Gobierno Local** y el **Alcalde** es el representante legal de la **Municipalidad** y su máxima autoridad administrativa, y según el **Numeral 20** del **Artículo 20°** de la citada norma, establece que son atribuciones del **Alcalde**, delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el **Gerente Municipal**; texto

concordante con el **Artículo 27°** y el **Artículo 39°** del mismo cuerpo normativo, cuando señala que la administración está bajo la dirección y responsabilidad del **Gerente Municipal**; las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de **Resoluciones** y **Directivas**, respectivamente;

Que, estando a lo expuesto con el visto bueno de la **Asesoría Legal Externa**, de la **Gerencia de Planificación y Presupuesto**, de la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural**, de la **Gerencia de Administración y Finanzas**, de la **Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales**, y por las consideraciones expuestas y en mérito a la **Resolución de Alcaldía N° 001-2024-MDP/A**, de fecha **03 de Enero 2024** que delega las atribuciones administrativas, propias del **Despacho de Alcaldía** al **Gerente Municipal** emitida en virtud al **Numeral 20 del Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades**;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR** el **Expediente Técnico** de la **Prestación del Adicional de Obra N° 08** por el monto de **NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES (S/ 923,724.00)**, de la **Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (CUI N° 2333902); solicitado por el contratista **CONSORCIO AQUA** materia del **Contrato N° 013-2022-MDP/A**, de acuerdo a los fundamentos técnicos y legales descritos en el presente **Acto Resolutivo**, teniendo el siguiente detalle:

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE ADICIONAL Nº 08 DE OBRA

Costo Directo		S/ 680,710.39
Gastos Generales	10%	S/ 68,071.04
Utilidad	5%	S/ 34,035.52
SUB TOTAL		**S/ 782,816.95**
I.G.V.	18%	S/ 140,907.05
PRESUPUESTO TOTAL		**S/ 923,724.00**

ARTÍCULO SEGUNDO. – **APROBAR** el **Expediente Técnico** de la **Prestación del Deductivo Vinculante de Obra N° 03** por el monto de **CIENTO SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS CON 65/100 SOLES (S/ 173,036.65)**, de la **Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín"** (CUI N°

2333902); solicitado por el contratista **CONSORCIO AQUA** materia del **Contrato N° 013-2022-MDP/A**, de acuerdo a los fundamentos técnicos y legales descritos en el presente **Acto Resolutivo**, teniendo el siguiente detalle:

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 03 DE OBRA

COSTO DIRECTO				**127,514.11**
GASTOS GENERALES 10 %	**10.00%**			12,751.41
UTILIDAD 5 %	**5.00%**			6,375.71
SUB TOTAL				**146,641.23**
IGV 18%	**18.00%**			26,395.42
PRESUPUESTO TOTAL			**S/**	**173,036.65**

ARTÍCULO TERCERO. – **ENCARGAR** a la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural**, realizar las acciones correspondientes que deriven de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO. – **SUSCRIBIR** la **Adenda** correspondiente a la **Prestación Adicional de Obra N° 08 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03** al **Contrato N° 013-2022-MDP/A** de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Saneamiento e Instalación de Letrinas en el Área Rural de los Anexos de Pachachaca, Suclla y Raquina, Distrito de Pucará – Huancayo – Junín" (CUI N° 2333902), cuya proyección contractual está a cargo de la **Gerencia de Administración y Finanzas** y de la **Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales**.

ARTÍCULO QUINTO. – **ENCARGAR** a la **Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales** la publicación de la presente Resolución en el **SEACE**, conforme a lo preceptuado en la **Normatividad de Contrataciones del Estado**.

ARTÍCULO SEXTO. – **ENCARGAR** a la **Oficina de Planificación y Presupuesto** la comunicación de la presente Resolución a la autoridad competente del **Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones**.

ARTÍCULO SÉPTIMO. – **NOTIFICAR** la presente Resolución al Contratista **CONSORCIO AQUA**, a la Supervisión **CONSORCIO PYS**, a la **Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural**, a la **Gerencia de Administración y Finanzas**, a la **Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales**, y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO OCTAVO. – ENCARGAR a la Secretaría General quien es la ENCARGADA del Portal de Gobierno Digital la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Municipaiidad Distrital de Pucará.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARÁ
Patricio M. Valle Condori
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ASESORÍA LEGAL EXTERNA V°B° PUCARÁ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO V°B° PUCARÁ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL G.I.D.U.R. V°B° PUCARÁ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS V° B° PUCARÁ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SGA y SG V° B° PUCARÁ