"Resolución de Gerencia Municipal

N.° 143-2025-GM-MDSP-C

San Pablo, 06 de mayo del 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO – CANCHIS – CUSCO.

VISTO:

La Resolución de Gerencia Municipal N°0145-2022-GM/MDSP de fecha 26 de agosto del 2022, , la Resolución de Gerencia Municipal N° 0207-2022-GM/MDSP, de fecha 07 de diciembre del 2022, la Resolución de Gerencia Municipal N°125-2023-GM-MDSP-C de fecha 03 de agosto del 2023, la Resolución de Gerencia Municipal N°188-2023-GM-MDSP-C de fecha 04 Octubre del 2023, la Resolución de Gerencia Municipal N°122-2024-GM-MDSP-C de fecha 16 de mayo del 2024, la Resolución de Gerencia Municipal N.º 355-2024-GM-MDSP-C, de fecha 05 de diciembre del año 2024, la Resolución de Gerencia Municipal N°083-2025-GM-MDSP-C, de fecha 24 de febrero de 2025, el Informe N° 068-2025-MDSP-SGIDRUC/RWHS/RO de fecha 28 de abril de 2025, el memorándum N° 021-2025-MDSP-GM-USEL-J/OTQ de fecha 02 de mayo de 2025, el Informe N° 072-2025-MDSP-SGIDRUC/RWHS/RO de fecha 05 de mayo de 2025, *el* Informe N°016-2025-MDSP-GM-USEL-I/OTQ de fecha 05 de mayo de 2025, *el Informe N° 0116-2025-MDSP-GM-USEL-J/OTQ de fecha 05 de mayo de 2025, el* Informe N° 324-2025/MDSP/SGIDRUC/SQC de fecha 05 de mayo de 2025, el Informe N° 012-2025-UPP-MDSP-C-C de fecha 06 de mayo de 2025, *Informe Legal N.º 009-2025-UAL-MDSP, de fecha 06 de mayo del año 2025,* ***Y;***

CONSIDERANDO:

Que, *las municipalidades son órganos de gobierno local, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo dispone el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680 y en concordancia con el articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; esta autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.*

Que, *según la Directiva N° 008-2022-A/MDSP para la "EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO", aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° de fecha 24 de octubre de 2022, en cuyo numeral III sobre su alcance detalla que es obligatorio cumplimiento para todas las áreas involucradas en la ejecución de proyectos u obras de inversión, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa que realiza la Municipalidad Distrital de San Pablo, con toda fuente de financiamiento.*

Que, *las modificaciones al Expediente Técnico solo se pueden dar por: "**6.1.- Adicionales de obra:** Solo podrán fundamentarse en las siguientes causales: **Partidas Nuevas.** – Son aquellas partidas que por error u omisión no fueron consideradas en el presupuesto de obra y que con necesarias e indispensables para el cumplimiento de la meta prevista en el expediente técnico originalmente aprobado. Aquí también se consideran las partidas con errores en precios unitarios, es este caso que se plantea deductivos de la partida y se incluye al precio unitario corregido. **Mayores Metrados.** – Están referidos a mayores metrados que deberán ser ejecutados y que no están considerados en el presupuesto aprobado, debido a errores en las planillas de metrado. (...); **Disminuciones Presupuestales (Deductivos).** – El presupuesto deductivo es el conformado por aquellas partidas determinadas como no necesarias y/o a los menores metrados a ejecutarse en obra, para el cumplimiento de la meta prevista en el expediente técnico originalmente aprobado. Las mismas que pueden ser como resultado de una modificación de proyecto, y si bien es cierto que según la normativa antes referida los presupuestos deductivos deben ser solicitados de modo separado, sin embargo, en el presente caso el expediente deductivo ha sido desarrollado en forma separada a las demás causales; **6.5. Ampliación de Plazo.** – Las ampliaciones de plazo son aquellas que modificarán la fecha de termino programada y podrán fundamentarse solo en las siguientes causales: **a)** Demora por abastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros); **b)** Los casos fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.) debidamente sustentados; **c)** Bajo rendimiento de mano de obra; **d)** Ejecución de modificaciones al expediente técnico aprobado; **e)** Paralizaciones aprobadas por la municipalidad. Solo será procedente otorgar ampliaciones de plazo, cuando la causal modifique la ruta critica del cronograma de ejecución de obre, de manera que represente demora en la terminación del proyecto. Se reconocerá la programación necesaria obtenida a partir de la nueva ruta crítica.*

Que, *por su parte, la Directiva N° 001-2019-EF/63.011 – Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones y Gestión de Inversiones, en su artículo 33 sobre ejecución física de las inversiones, señala lo siguiente: **33.1.** La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros correspondan en el Banco de Inversiones; **33.2.** Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución en el Formato 08. Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C Registros en la fase de Ejecución IOARR, según corresponda y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión; **33.3.** Durante la ejecución física de las inversiones, UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan condiciones, parámetros y cronogramas de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes.*

Que, *mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°0145-2022-GM/MDSP de fecha 26 de agosto del 2022, mediante el cual se Aprueba el expediente técnico denominado: **"MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con CUI*

N°2549374, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/788,057.77 (Setecientos ochenta y ocho mil cincuenta y siete con 77/100 soles), con plazo de ejecución de 105 días calendarios, vía administración directa, de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE PROYECTO	
COSTO DIRECTO	S/ 673,020.32
GASTOS GENERALES	S/ 61,108.66
GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/ 20,928.79
GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 24,000.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	S/ 9,000.00
TOTAL	**S/ 788,057.77**

Que, *mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 0207-2022-GM/MDSP, de fecha 07 de diciembre del 2022, quedando el presupuesto modificado que asciende al monto de S/. 48,643.46, con lo que modifica el presupuesto a S/. 836,701.23 soles. A continuación, se presenta el detalle de los montos de la ampliación presupuestal N° 1:*

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO PRIMIGENIO	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 1						TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO N° 1
		MAYORES METRADOS 1	PARTIDAS NUEVAS	MAYORES GASTOS GENERALES	MAYORES GASTOS DE SUPERVISION	DEDUCTIVOS	ADICIONAL	
Costo Directo del Proyecto	S/ 673,020.32	S/ 48,643.46	S/ -			S/ -	S/ 48,643.46	S/ 721,663.78
Gastos Generales	S/ 61,108.66			S/ -			S/ -	S/ 61,108.66
Gastos de Supervision	S/ 20,928.79				S/ -		S/ -	S/ 20,928.79
Gastos de Expediente Tecnico	S/ 24,000.00							S/ 24,000.00
Gastos de Lquidacion de proyecto	S/ 9,000.00							S/ 9,000.00
Presupuesto Total	**S/ 788,057.77**	**S/ 48,643.46**	**S/ -**	**S/ -**	**S/ -**	**S/ -**	**S/ 48,643.46**	**S/ 836,701.23**

Que, *mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°125-2023-GM-MDSP-C de fecha 03 de agosto del 2023, mediante el cual se aprueba la modificación N°02 de ampliación de plazo N°01, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO-PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N°2549374, por la causal de paralización, conforme al siguiente detalle:*

DESCRIPCION	FECHA	DURACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		105 d.c.
ENTREGA DE TERRENO	12/10/2022	
INICIO DE OBRA	17/10/2022	
FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO	29/01/2023	
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01	16/12/2022 03/07/2023	198 d.c.
POR PARALIZACIONES		198 d.c.
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL		303 d.c.
FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO	15/08/2023	

Que, *mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°188-2023-GM-MDSP-C de fecha 04 Octubre del 2023, mediante el cual se aprueba con eficacia anticipada a partir del 16 de agosto del año 2023, la modificación presupuestal N°02 del proyecto* ***"MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO-PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DE CUSCO"****, con CUI N°2549374, conforme al siguiente detalle:*

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO PRIMIGENIO	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO N° 1	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 2						TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO N° 2
			MAYORES METRADOS 2	PARTIDAS NUEVAS 1	MAYORES GASTOS GENERALES	MAYORES GASTOS DE SUPERVISION	DEDUCTIVOS 1	ADICIONAL	
Costo Directo del Proyecto	S/ 673,020.32	S/ 721,663.78	S/ 19,828.97	S/ 261,311.05			S/ 59,697.74	S/ 221,442.28	S/ 943,106.06
Gastos Generales	S/ 61,108.66	S/ 61,108.66			S/ 92,889.29			S/ 92,889.29	S/ 153,997.95
Gastos de Supervision	S/ 20,928.79	S/ 20,928.79				S/ 33,357.57		S/ 33,357.57	S/ 54,286.36
Gastos de Expediente Tecnico	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00							S/ 24,000.00
Gastos de Lquidacion de proyecto	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00							S/ 9,000.00
Presupuesto Total	**S/ 788,057.77**	**S/ 836,701.23**	**S/ 19,828.97**	**S/ 261,311.05**	**S/ 92,889.29**	**S/ 33,357.57**	**S/ 59,697.74**	**S/ 347,689.14**	**S/ 1,184,390.37**

Asimismo, aprueba con eficacia anticipada a partir de 16 de agosto del año 2023, la ampliación de plazo N°02 en el marco de la ejecución del proyecto: ***"MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO-PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DE CUSCO"****, con CUI N°2549374, conforme al siguiente detalle:*

CAUSAL	TOTAL DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN
Mayores metrados y partidas nuevas	138	16/08/2023	31/12/2023

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°122-2024-GM-MDSP-C de fecha 16 de mayo del 2024, mediante el cual se aprueba la modificación al expediente técnico en su modalidad de modificación presupuestal N°03 y ampliación de plazo N°03 en el proyecto: "MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO-PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N°2549374, conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO PRIMIGENIO	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO N° 1	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO N° 2	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 3						TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO N° 3
				MAYORES METRADOS 3	PARTIDAS NUEVAS 2	MAYORES GASTOS GENERALES	MAYORES GASTOS DE SUPERVISION	DEDUCTIVOS 2	ADICIONAL	
Costo Directo del Proyecto	S/ 673,020.32	S/ 721,663.78	S/ 948,306.06	S/ 23,145.05	S/ 789,124.60			S/ 378,884.61	S/ 433,385.04	S/ 1,376,491.10
Gastos Generales	S/ 61,108.66	S/ 61,108.66	S/ 153,997.95			S/ 73,701.29			S/ 73,701.29	S/ 227,699.24
Gastos de supervision	S/ 20,928.79	S/ 20,928.79	S/ 54,286.36				S/ 10,005.40		S/ 10,005.40	S/ 64,291.76
Gastos de expediente Tecnico	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00							S/ 24,000.00
Gastos de Liquidacion de proyecto	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00							S/ 9,000.00
Presupuesto Total	**S/ 788,057.77**	**S/ 836,701.23**	**S/ 1,184,390.37**	**S/ 23,145.05**	**S/ 789,124.60**	**S/ 73,701.29**	**S/ 10,005.40**	**S/ 378,884.61**	**S/ 517,091.73**	**S/ 1,701,482.10**

CÓMPUTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03			
CUADRO RESUMEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03			
DESCRIPCIÓN DE CAUSALES	*CANT. DE DÍAS REQUERIDOS*	*FECHA DE INICIO*	*FECHA FIN*
1. POR EJECUCIÓN DE PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS	*167 d.c.*	*02/05/2024*	*15/10/2024*
2. POR PARALIZACIONES APROBADAS POR LA MUNICIPALIDAD	*138 d.c.*	*16/12/2023*	*01/05/2024*
TOTAL DE DÍAS SOLICITADO	*305 d.c.*	*02/05/2024*	*15/10/2024*

Que, *mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.º 355-2024-GM-MDSP-C, de fecha 05 de diciembre del año 2024, se mediante el cual se aprueba la* ***MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO****, en su modalidad de Ampliación de Plazo N°04 por 136 días calendario, el mismo corre desde 01/11/2024 al 16/03/2025, lo que hace un total de 882 días calendario en la ejecución del proyecto:* ***"MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO-PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DE CUSCO"****, con CUI N°2549374, por la causal de ejecución de modificaciones al expediente técnico aprobado y paralizaciones aprobadas por la municipalidad, conforme al siguiente detalle:*

MODIFICACIÓN DE PLAZO N°04 APROBADO

DESCRIPCION	PERIODO		
	INICIO	FIN	DIAS
APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	*17/10/2022*	*29/01/2023*	*105 d.c.*
AMPLIACION DE PLAZO N° 01	*30/01/2023*	*15/08/2023*	*198 d.c.*
AMPLIACION DE PLAZO N° 02	*16/08/2023*	*31/12/2023*	*138 d.c.*
AMPLIACION DE PLAZO N° 03	*01/01/2024*	*31/10/2024*	*305 d.c.*
AMPLIACION DE PLAZO N° 04 (APROBADO)	***01/11/2024***	***16/03/2025***	***136 d.c.***
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	*17/10/2022*	*16/03/2025*	*882 d.c.*

Que, *mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°083-2025-GM-MDSP-C, de fecha 24 de febrero de 2025, se resuelve en su artículo primero, Aprobar la modificación al Expediente N°06 por ampliación de plazo N°05 en 53 (cincuenta y tres) días calendarios y modificación presupuestal N°04 sin incremento presupuestal, originada a consecuencia de la causal de modificaciones al expediente técnico aprobado y paralizaciones aprobadas por la Entidad, siendo el nuevo plazo reprogramado de fin de ejecución el 08 de mayo de 2025, conforme al siguiente detalle:*

MODIFICACIÓN DE PLAZO N°05 APROBADO

DESCRIPCION	INICIO	FIN	DURACION/DIA
PLAZO APROBADO	17/10/2022	29/01/2023	105
AMPLIACION DE PLAZO N° 01	30/01/2023	15/08/2023	198
AMPLIACION DE PLAZO N° 02	16/08/2023	31/12/2023	138
AMPLIACION DE PLAZO N° 03	01/01/2024	31/10/2024	305
AMPLIACION DE PLAZO N° 04	01/11/2024	16/03/2025	136
PLAZO DE EJECUCION			882
AMPLIACION DE PLAZO N° 05 (SOLICITADO)	17/03/2025	08/05/2025	[illegible]
TOTAL, PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO			935 dias calen[illegible]
NUEVA FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADO			[illegible]/2025

Por un Cambio Responsable

MODIFICACION PRESUPUESTAL N.º 04

DESCRIPCION	TOTAL DE PRESUPUESTO MODIFICADO Nº 03	MODIFICACION PRESUPUESTAL Nº 04							TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO
		MAYORES METRADOS 4	PARTIDAS NUEVAS 3	MAYORES GASTOS GENERALES	MAYORES GASTOS DE SUPERVICION	MAYORES GASTOS DE LIQUIDACION	DEDUCTIVOS	ADICIONAL Nº 04	
Costo Directo	S/ 1,376,491.10	S/ 45,370.48	S/ 104,347.92				-S/ 194,430.71	-S/ 44,712.31	S/ 1,331,778.79
Gastos Generales	S/ 227,699.24			S/ 52,371.78				S/ 52,371.78	S/ 280,071.02
Gastos de Supervision	S/ 64,291.76				S/ 13,340.53			S/ 13,340.53	S/ 77,632.29
Gastos de Expediente Tecnico	S/ 24,000.00						-S/ 24,000.00	-S/ 24,000.00	S/ -
Gastos de liquidacion de proyecto	S/ 9,000.00					S/ 3,000.00		S/ 3,000.00	S/ 12,000.00
Presupuesto Total	**S/ 1,701,482.10**	**S/ 45,370.48**	**S/ 104,347.92**	**S/ 52,371.78**	**S/ 13,340.53**	**S/ 3,000.00**	**-S/ 218,430.71**	**S/ -**	**S/ 1,701,482.10**

Que, *mediante el Informe N° 068-2025-MDSP-SGIDRUC/RWHS/RO de fecha 28 de abril de 2025, el Ing. Rene Wilber Huillca Samanez, solicita remite la modificación N° 07 del Expediente Técnico por ampliación presupuestal N° 05 por un monto total de S/ 23,500.00 debido a los adicionales por mayores metrados, partidas nuevas y gastos generales, ascendiendo a un presupuesto de S/ 1'701, 482.10 a S/ 1'724,982.10 de acuerdo al siguiente cuadro:*

DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO N° 4	MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 5					TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO N° 5
		MAYORES METRADOS 5	PARTIDAS NUEVAS 4	MAYORES GASTOS GENERALES	DEDUCTIVOS	ADICIONAL N° 05	
Costo Directo	S/ 1,331,778.79	S/ 13,078.94	S/ 66,479.30		-S/ 69,006.64	S/ 10,551.60	S/ 1,342,330.39
Gastos Generales	S/ 280,071.02			S/ 17,866.23		S/ 17,866.23	S/ 297,937.25
Gastos de Supervision	S/ 77,632.29				-S/ 4,917.83	-S/ 4,917.83	S/ 72,714.46
Gastos de Expediente Tecnico	S/ -					S/ -	S/ -
Gastos de Lquidacion de proyecto	S/ 12,000.00					S/ -	S/ 12,000.00
Presupuesto Total	**S/ 1,701,482.10**	**S/ 13,078.94**	**S/ 66,479.30**	**S/ 17,866.23**	**-S/ 73,924.47**	**S/ 23,500.00**	**S/ 1,724,982.10**

Que, *a través del memorándum N° 021-2025-MDSP-GM-USEL-J/OTQ de fecha 02 de mayo de 2025, el Ing. Oscar Torres Quispe, emite el reporte de observaciones en la presentación de la Modificación N° 07 del Expediente Técnico, por Ampliación de Presupuestal N° 05 del PIP* ***"MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO – PROVINCIA DE CANCHIS – DEPARTAMENTO DE CUSCO".***

Que, conforme se tiene el Informe N° 072-2025-MDSP-SGIDRUC/RWHS/RO de fecha 05 de mayo de 2025, el Ing. Rene Wilber Huillca Samanez, levanta las observaciones, advertidas según Memorándum N° 021-2025-MDSP-GM-USEL-J/OTQ.

Que, merito al Informe N°016-2025-MDSP-GM-USEL-I/OTQ de fecha 05 de mayo de 2025, el Inspector de Obra, Ing. Oscar Torres Quispe, sobre el particular, indica que en función a la evaluación realizada al informe técnico presentado, se otorga conformidad técnica al expediente técnico N° 07 por modificación presupuestal N° 05 del proyecto de inversión denominado: **"MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DEL DISTRITO DE SAN PABLO – PROVINCIA DE CANCHIS – DEPARTAMENTO DE CUSCO"**. Asimismo, señala que según lo expuesto se emite opinión favorable y se otorga la conformidad técnica al levantamiento de observaciones a la modificación en fase de la ejecución del Expediente Técnico N° 07 por Modificación Presupuestal N° 05, conforme al siguiente detalle:

RESUMEN						
DESCRIPCION	MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N° 07, POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°05					TOTAL, PRESUPUESTO MODIFICADO N° 5
	MAYORES METRADOS 5	PARTIDAS NUEVAS 4	MAYORES GASTOS GENERALES	DEDUCTIVOS	ADICIONAL N° 05	
Costo Directo	S/ 13,078.94	S/ 66,479.30		-S/ 69,006.64	S/ 10,551.60	S/ 1,342,330.39
Gastos Generales					866.23	S/ 297,937.25

Por un Cambio Responsable

Gastos de Supervisión				-S/ 4,917.83	-S/ 4,917.83	S/ 72,714.46
Gastos de Expediente Técnico					S/ -	S/ -
Gastos de Liquidación de proyecto					S/ -	S/ 12,000.00
Presupuesto Total	**S/ 13,078.94**	**S/ 66,479.30**	**S/ 17,866.23**	**-S/ 73,924.47**	**S/ 23,500.00**	**S/ 1,724,982.10**

Que, *mediante el Informe N° 0116-2025-MDSP-GM-USEL-J/OTQ de fecha 05 de mayo de 2025, el Jefe de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación, Ing. Oscar Torres Quispe, remite la conformidad técnica a la modificación N° 07 del Expediente Técnico por Ampliación Presupuestal N° 05, evaluada y otorgada la conformidad técnica por el Inspector de Obra – Ing. Oscar Torres Quise en la ejecución del PIP* ***"MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DEL DISTRITO DE SAN PABLO – PROVINCIA DE CANCHIS – DEPARTAMENTO DE CUSCO****, con cui N° 2549374, a cuyo efecto se recomienda su aprobación mediante acto resolutivo de la presente modificación.*

Que, a través del Informe N° 324-2025/MDSP/SGIDRUC/SQC de fecha 05 de mayo de 2025, el Sub Gerente (e) de Infraestructura, Desarrollo Rural – Urbano y Catastro, Ing. Sebastián Quispe Ccarita, ratifica la aprobación a modificación N° 07 de Expediente Técnico; por Modificación Presupuestal N° 05 (...).

Que, conforme se tiene el Informe N° 012-2025-UPP-MDSP-C-C de fecha 06 de mayo de 2025, la Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, CPC. Hermelinda Yucra Deza, informa que el proyecto en mención tiene un saldo de S/ 74.89.

Que, *mediante la Informe Legal N.º 009-2025-UAL-MDSP, de fecha 06 de mayo del año 2025, emitido por el (e) de la Unidad de Asesoría Legal de la Municipalidad Distrital de San Pablo, Abog. RHONY SACACHIPANA VERA,* ***mediante el cual*** *opina que Resulta* ***PROCEDENTE*** *la modificación N° 07 del Expediente por Ampliación Presupuestal N° 05 por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Mayores Gastos Generales y Deductivos del Proyecto* ***"MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO – PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"****, siendo el presupuesto modificado vigente a la suma de S/ 1'724,982.10 (un millón setecientos veinticuatro mil novecientos ochenta y dos con 10/100 soles).mm*

Que, *la revisión del presente Expediente de Modificación N° 07 por Ampliación Presupuestal N° 05 del PIP* ***"MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO – PROVINCIA DE CANCHIS – DEPARTAMENTO DE CUSCO"****, se tiene que este ha cumplido con el procedimiento ordinario para su respectiva aprobación, así mismo cuenta con la debida sustentación técnica para su modificación.* ***Siendo esta de entera responsabilidad de los ejecutores (Residente e Inspector y/o Supervisor del Proyecto). Para tal efecto se considera los informes emitidos por la Residencia, el informe técnico sustentatorio del Inspector y la respectiva Opinión Favorable del Jefe de la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Proyectos. Por tanto, la responsabilidad respecto a la presente ampliación recae en la parte ejecutora; es decir Residente y Supervisor.***

Estando de conformidad con las facultades conferidas por el Art. 20° inc. 6 de, la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, y en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución de Alcaldía N°178-2024-A-MDSP-C de fecha 31 de octubre del 2024, y demás normas afines, por lo que;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, *la Modificación N.º 07 al Expediente Técnico, por modificación Presupuestal N° 05 por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Mayores Gastos Generales y Deductivos del Proyecto* ***"MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO – PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"****, siendo el presupuesto modificado vigente a la suma de* ***S/ 1'724,982.10 (un millón setecientos veinticuatro mil novecientos ochenta y dos con 10/100 soles)****, conforme al siguiente:*

RESUMEN						
DESCRIPCION	MODIFICACION N.º 07 DEL EXPEDIENTE TECNICO, POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°05					TOTAL, PRESUPUESTO MODIFICADO N° 5
	MAYORES METRADOS 5	PARTIDAS NUEVAS 4	MAYORES GASTOS GENERALES	DEDUCTIVOS	ADICIONAL N° 05	
Costo Directo	S/ 13,078.94	S/ 66,479.30		-S/ 69,006.64	S/ 10,551.60	S/ 1,342,330.39
Gastos Generales			S/ 17,866.23		S/ 17,866.23	S/ 297,937.25
Gastos de Supervisión				-S/ 4,917.83	-S/ 4,917.83	S/ 72,714.46
Gastos de Expediente Técnico					S/ -	S/ -
Gastos de Liquidación de proyecto					S/ -	S/ 12,000.00
Presupuesto Total	**S/ 13,078.94**	**S/ 66,479.30**	**S/ 17,866.23**	**-S/ 73,924.47**	**S/ 23,500.00**	**S/ 1,724,982.10**

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR *a las Oficinas responsables se inicien las acciones administrativas a efecto de identificar posibles responsabilidades [illegible] que su aprobación no enerve*

la responsabilidad por las partidas no contempladas en el expediente técnico para su evaluación y trámite correspondiente, entre otras deficiencias que no deben soslayar sin sanción.

***ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER**, a la Unidad Ejecutora de Inversiones Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Rural- Urbano y Catastro, implemente las acciones administrativas que correspondan.*

***ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR**, a la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Rural- Urbano y Catastro, Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación, residente de obra, inspector de obra y demás áreas de la Municipalidad para la implementación de acciones administrativas, según a lo dispuesto en la presente Resolución.*

***ARTÍCULO QUINTO. – REMITIR**, el Expediente de (Fs. 252) a la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Rural- Urbano y Catastro, para su custodia sin alterar, bajo responsabilidad.*

***ARTÍCULO SEXTO. - DAR**, cuenta al despacho de Alcaldía, sobre la emisión de la presente Resolución, y al responsable de Unidad Informática para su publicación el portal de la entidad.*

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO – UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA – V°B° – CANCHIS-CUSCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO – Planif. y Pto. – CANCHIS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO – CANCHIS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO – SGOI – CANCHIS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO – CANCHIS

Ing. Federico Huamán Tapara
DNI: 42945548
GERENTE MUNICIPAL